

SUB KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

KONTRAKTOR

WAKTU PELAKSANAAN

:

:

:

:

:

:

PEMBANGUNAN JEMBATAN

Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat

Kecamatan Sukamara

2024

CV. ARIN PRATAMA

90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER

KONTRAK

NO

TANGGAL

:

:

:

05/PUPRRPKP-B.PBJT/SPK-PPKom

17 Mei 2024

Minggu :

Tanggal :

1

17 Mei 2024

s/d

23 Mei 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59			0,50	1,80	0,50	1,80	50,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35			1,00	1,35	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85			10,23	0,42	10,23	0,42	50,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40			-	-	-	-	-
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55			-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99			-	-	-	-	-
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84			-	-	-	-	-
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22			-	-	-	-	-
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M ²	46.260,40	1.213.410,29	0,92			-	-	-	-	-
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M ²	76.860,05	395.060,66	0,30			-	-	-	-	-
									</				

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga

Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK)
Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukamara TA. 2024

Sukamara, 23 Mei 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ARIN PRATAMA

YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST
NIP. 19930602 201903 2 020

FORTUNATUS VANDELAP
NIP. -

Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga

Konsultan Pengawas
CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT

DARMAN BANNERINGGI, ST.
NIP. 19820315 201101 1 001

FIRMANSYAH
Direktur

AIDA NUR ASTI, SKM
NIP. -

DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST
Inspektur

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN	KONTRAK	:					
PEKERJAAN	:	Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat	NO	:	05/PUPRRPKP-B.PBJT/SPK-PPKom				
LOKASI	:	Kecamatan Sukamara	TANGGAL	:	17 Mei 2024	Minggu :	2		
TAHUN ANGGARAN	:	2024				Tanggal :	24 Mei 2024	s/d	30 Mei 2024
KONTRAKTOR	:	CV. ARIN PRATAMA							
WAKTU PELAKSANAAN	:	90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER							

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59	0,50	1,80	-	-	0,50	1,80	50,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35	1,00	1,35	-	-	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85	10,23	0,42	10,23	0,42	20,46	0,85	100,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99	-	-	1,82	2,99	1,82	2,99	100,00
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84	-	-	-	-	-	-	-
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22	-	-	156,00	1,22	156,00	1,22	100,00
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M²	46.260,40	1.213.410,29	0,92	-	-	-	-	-	-	-
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M²	76.860,05	395.060,66	0,30	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL :	132.600.000,00	100,00		3,57		4,63		8,20	
				DIBULATKAN :	132.600.000,00								

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga

Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK)
Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukamara TA. 2024

Sukamara, 30 Mei 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ARIN PRATAMA

YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST
NIP. 19930602 201903 2 020

FORTUNATUS VANDELAP
NIP. -

Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga

Konsultan Pengawas
CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT

DARMAN BANNERINGGI, ST.
NIP. 19820315 201101 1 001

FIRMANSYAH
Direktur

AIDA NUR ASTI, SKM
NIP. -

DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST
Inspektur

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN	KONTRAK	:					
PEKERJAAN	:	Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat	NO	:	05/PUPRRPKP-B.PBJT/SPK-PPKom				
LOKASI	:	Kecamatan Sukamara	TANGGAL	:	17 Mei 2024	Minggu :	3		
TAHUN ANGGARAN	:	2024				Tanggal :	31 Mei 2024	s/d	06 Juni 2024
KONTRAKTOR	:	CV. ARIN PRATAMA							
WAKTU PELAKSANAAN	:	90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER							

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59	0,50	1,80	-	-	0,50	1,80	50,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35	1,00	1,35	-	-	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85	20,46	0,85	-	-	20,46	0,85	100,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99	1,82	2,99	-	-	1,82	2,99	100,00
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84	-	-	361,29	7,14	361,29	7,14	16,67
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22	156,00	1,22	-	-	156,00	1,22	100,00
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M²	46.260,40	1.213.410,29	0,92	-	-	-	-	-	-	-
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M²	76.860,05	395.060,66	0,30	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL :	132.600.000,00	100,00		8,20		7,14		15,34	
				DIBULATKAN :	132.600.000,00								

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga	Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga	Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK) Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara TA. 2024	Sukamara, 06 Juni 2024
<u>YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST</u> NIP. 19930602 201903 2 020	<u>FORTUNATUS VANDELAP</u> NIP. -		Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana <u>CV. ARIN PRATAMA</u>
Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga	Konsultan Pengawas CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	<u>DARMAN BANNERINGGI, ST.</u> NIP. 19820315 201101 1 001	<u>FIRMANSYAH</u> Direktur
<u>AIDA NUR ASTI, SKM</u> NIP. -	<u>DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST</u> Inspektur		

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN	KONTRAK	:					
PEKERJAAN	:	Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat	NO	:	05/PUPRPRKP-B.PBJT/SPK-PPKom				
LOKASI	:	Kecamatan Sukamara	TANGGAL	:	17 Mei 2024	Minggu :	4		
TAHUN ANGGARAN	:	2024				Tanggal :	07 Juni 2024	s/d	13 Juni 2024
KONTRAKTOR	:	CV. ARIN PRATAMA							
WAKTU PELAKSANAAN	:	90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER							

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59	0,50	1,80	-	-	0,50	1,80	50,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35	1,00	1,35	-	-	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85	20,46	0,85	-	-	20,46	0,85	100,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99	1,82	2,99	-	-	1,82	2,99	100,00
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84	361,29	7,14	1.806,45	35,70	2.167,74	42,84	100,00
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22	156,00	1,22	-	-	156,00	1,22	100,00
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M²	46.260,40	1.213.410,29	0,92	-	-	-	-	-	-	-
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M²	76.860,05	395.060,66	0,30	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL :	132.600.000,00	100,00		15,34		35,70		51,04	
				DIBULATKAN :	132.600.000,00								

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga	Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga	Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK) Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara TA. 2024	Sukamara, 13 Juni 2024
<u>YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST</u> NIP. 19930602 201903 2 020	<u>FORTUNATUS VANDELAP</u> NIP. -		Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana <u>CV. ARIN PRATAMA</u>
Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga	Konsultan Pengawas CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	<u>DARMAN BANNERINGGI, ST.</u> NIP. 19820315 201101 1 001	<u>FIRMANSYAH</u> Direktur
<u>AIDA NUR ASTI, SKM</u> NIP. -	<u>DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST</u> Inspektur		

SUB KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

KONTRAKTOR

WAKTU PELAKSANAAN

:

:

:

:

:

:

PEMBANGUNAN JEMBATAN

Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat

Kecamatan Sukamara

2024

CV. ARIN PRATAMA

90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER

KONTRAK

NO

TANGGAL

:

:

:

05/PUPRPRKP-B.PBJT/SPK-PPKom

17 Mei 2024

Minggu :

Tanggal :

5

14 Juni 2024

s/d

20 Juni 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59	0,50	1,80	-	-	0,50	1,80	50,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35	1,00	1,35	-	-	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85	20,46	0,85	-	-	20,46	0,85	100,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55	-	-	14,75	33,41	14,75	33,41	75,00
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99	1,82	2,99	-	-	1,82	2,99	100,00
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84	2.167,74	42,84	-	-	2.167,74	42,84	100,00
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22	156,00	1,22	-	-	156,00	1,22	100,00
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M²	46.260,40	1.213.410,29	0,92	-	-	-	-	-	-	-
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M²	76.860,05	395.060,66	0,30	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL :	132.600.000,00	100,00		51,04		33,41		84,45	
				DIBULATKAN :	132.600.000,00								

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga

Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK)
Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukamara TA. 2024

Sukamara, 20 Juni 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ARIN PRATAMA

YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST
NIP. 19930602 201903 2 020

FORTUNATUS VANDELAP
NIP. -

Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga

Konsultan Pengawas
CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT

DARMAN BANNERINGGI, ST.
NIP. 19820315 201101 1 001

FIRMANSYAH
Direktur

AIDA NUR ASTI, SKM
NIP. -

DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST
Inspektur

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN	KONTRAK	:	05/PUPRPRKP-B.PBJT/SPK-PPKom	Minggu :	6		
PEKERJAAN	:	Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat	NO	:		Tanggal :	21 Juni 2024	s/d	27 Juni 2024
LOKASI	:	Kecamatan Sukamara	TANGGAL	:	17 Mei 2024				
TAHUN ANGGARAN	:	2024							
KONTRAKTOR	:	CV. ARIN PRATAMA							
WAKTU PELAKSANAAN	:	90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER							

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59	0,50	1,80	-	-	0,50	1,80	50,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35	1,00	1,35	-	-	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85	20,46	0,85	-	-	20,46	0,85	100,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55	14,75	33,41	4,92	11,14	19,67	44,55	100,00
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99	1,82	2,99	-	-	1,82	2,99	100,00
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84	2.167,74	42,84	-	-	2.167,74	42,84	100,00
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22	156,00	1,22	-	-	156,00	1,22	100,00
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M²	46.260,40	1.213.410,29	0,92	-	-	26,23	0,92	26,23	0,92	100,00
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M²	76.860,05	395.060,66	0,30	-	-	5,14	0,30	5,14	0,30	100,00
						TOTAL :	132.600.000,00	100,00	84,45	12,35	96,80		
						DIBULATKAN :	132.600.000,00						

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga	Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga	Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK) Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara TA. 2024	Sukamara, 27 Juni 2024
<u>YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST</u> NIP. 19930602 201903 2 020	<u>FORTUNATUS VANDELAP</u> NIP. -		Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana <u>CV. ARIN PRATAMA</u>
Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga	Konsultan Pengawas CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	<u>DARMAN BANNERINGGI, ST.</u> NIP. 19820315 201101 1 001	<u>FIRMANSYAH</u> Direktur
<u>AIDA NUR ASTI, SKM</u> NIP. -	<u>DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST</u> Inspektur		

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN	KONTRAK	:					
PEKERJAAN	:	Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat	NO	:	05/PUPRPRKP-B.PBJT/SPK-PPKom				
LOKASI	:	Kecamatan Sukamara	TANGGAL	:	17 Mei 2024	Minggu :	7		
TAHUN ANGGARAN	:	2024				Tanggal :	28 Juni 2024	s/d	04 Juli 2024
KONTRAKTOR	:	CV. ARIN PRATAMA							
WAKTU PELAKSANAAN	:	90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER							

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59	0,50	1,80	-	-	0,50	1,80	50,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35	1,00	1,35	-	-	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85	20,46	0,85	-	-	20,46	0,85	100,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55	19,67	44,55	-	-	19,67	44,55	100,00
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99	1,82	2,99	-	-	1,82	2,99	100,00
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84	2.167,74	42,84	-	-	2.167,74	42,84	100,00
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22	156,00	1,22	-	-	156,00	1,22	100,00
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M²	46.260,40	1.213.410,29	0,92	26,23	0,92	-	-	26,23	0,92	100,00
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M²	76.860,05	395.060,66	0,30	5,14	0,30	-	-	5,14	0,30	100,00
				TOTAL :	132.600.000,00	100,00		96,80		-		96,80	
				DIBULATKAN :	132.600.000,00								

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga	Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga	Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK) Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara TA. 2024	Sukamara, 04 Juli 2024
<u>YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST</u> NIP. 19930602 201903 2 020	<u>FORTUNATUS VANDELAP</u> NIP. -		Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana <u>CV. ARIN PRATAMA</u>
Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga	Konsultan Pengawas CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	<u>DARMAN BANNERINGGI, ST.</u> NIP. 19820315 201101 1 001	<u>FIRMANSYAH</u> Direktur
<u>AIDA NUR ASTI, SKM</u> NIP. -	<u>DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST</u> Inspektur		

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN	KONTRAK	:					
PEKERJAAN	:	Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat	NO	:	05/PUPRPRKP-B.PBJT/SPK-PPKom				
LOKASI	:	Kecamatan Sukamara	TANGGAL	:	17 Mei 2024	Minggu :	8		
TAHUN ANGGARAN	:	2024				Tanggal :	05 Juli 2024	s/d	11 Juli 2024
KONTRAKTOR	:	CV. ARIN PRATAMA							
WAKTU PELAKSANAAN	:	90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER							

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59	0,50	1,80	0,50	1,80	1,00	3,59	100,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35	1,00	1,35	-	-	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85	20,46	0,85	-	-	20,46	0,85	100,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40	-	-	8,00	1,40	8,00	1,40	100,00
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55	19,67	44,55	-	-	19,67	44,55	100,00
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99	1,82	2,99	-	-	1,82	2,99	100,00
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84	2.167,74	42,84	-	-	2.167,74	42,84	100,00
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22	156,00	1,22	-	-	156,00	1,22	100,00
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M²	46.260,40	1.213.410,29	0,92	26,23	0,92	-	-	26,23	0,92	100,00
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M²	76.860,05	395.060,66	0,30	5,14	0,30	-	-	5,14	0,30	100,00
				DIBULATKAN :	132.600.000,00	100,00			96,80			3,20	100,00
				DIBULATKAN :	132.600.000,00								

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga

Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK)
Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukamara TA. 2024

Sukamara, 11 Juli 2024

YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST
NIP. 19930602 201903 2 020

FORTUNATUS VANDELAP
NIP. -

Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga

Konsultan Pengawas
CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT

DARMAN BANNERINGGI, ST.
NIP. 19820315 201101 1 001

FIRMANSYAH
Direktur

AIDA NUR ASTI, SKM
NIP. -

DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST
Inspektur

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN	KONTRAK						
PEKERJAAN	:	Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat	NO	:	05/PUPRPKP-B.PBJT/SPK-PPKom				
LOKASI	:	Kecamatan Sukamara	TANGGAL	:	17 Mei 2024	Bulan :	1		
TAHUN ANGGARAN	:	2024				Tanggal :	17 Mei 2024	s/d	13 Juni 2024
KONTRAKTOR	:	CV. ARIN PRATAMA							
WAKTU PELAKSANAAN	:	90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER							

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59			0,50	1,80	0,50	1,80	50,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35			1,00	1,35	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85			20,46	0,85	20,46	0,85	100,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40			-	-	-	-	-
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55			-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99			1,82	2,99	1,82	2,99	100,00
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84			2.167,74	42,84	2.167,74	42,84	100,00
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22			156,00	1,22	156,00	1,22	100,00
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M²	46.260,40	1.213.410,29	0,92			-	-	-	-	-
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M²	76.860,05	395.060,66	0,30			-	-	-	-	-
				TOTAL :	132.600.000,00	97,57			-	51,04		51,04	
				DIBULATKAN :	132.600.000,00								

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga	Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga	Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK) Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara TA. 2024	Sukamara, 13 Juni 2024
<u>YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST</u> NIP. 19930602 201903 2 020	<u>FORTUNATUS VANDELAP</u> NIP. -		Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana CV. ARIN PRATAMA
Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga	Konsultan Pengawas CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	<u>DARMAN BANNERINGGI, ST.</u> NIP. 19820315 201101 1 001	<u>FIRMANSYAH</u> Direktur
<u>AIDA NUR ASTI, SKM</u> NIP. -	<u>DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST</u> Inspektor		

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN	KONTRAK	:					
PEKERJAAN	:	Pembangunan Box Culvert Jalan Perapat	NO	:	05/PUPRPRKP-B.PBJT/SPK-PPKom				
LOKASI	:	Kecamatan Sukamara	TANGGAL	:	17 Mei 2024	Bulan :	2		
TAHUN ANGGARAN	:	2024				Tanggal :	14 Juni 2024	s/d	11 Juli 2024
KONTRAKTOR	:	CV. ARIN PRATAMA							
WAKTU PELAKSANAAN	:	90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER							

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan						Tingkat Kemajuan Pekerjaan
							s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1.2	Mobilisasi	1,00	LS	4.766.601,50	4.766.601,50	3,59	0,50	1,80	0,50	1,80	1,00	3,59	100,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	1.790.000,00	1.790.000,00	1,35	1,00	1,35	-	-	1,00	1,35	100,00
3.1.(1a)	Galian Biasa (Manual)	20,46	M3	54.950,00	1.124.277,00	0,85	20,46	0,85	-	-	20,46	0,85	100,00
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari sumber galian (timbunan oprit)	8,00	M3	232.531,55	1.860.252,40	1,40	-	-	8,00	1,40	8,00	1,40	100,00
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa	19,67	M3	3.002.976,88	59.068.555,23	44,55	-	-	19,67	44,55	19,67	44,55	100,00
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	1,82	M3	2.176.152,72	3.960.597,95	2,99	1,82	2,99	-	-	1,82	2,99	100,00
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	2.167,74	Kg	26.203,49	56.802.353,41	42,84	2.167,74	42,84	-	-	2.167,74	42,84	100,00
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	156,00	M1	10.377,51	1.618.891,56	1,22	156,00	1,22	-	-	156,00	1,22	100,00
3.2.2.(c)	Acian	26,23	M²	46.260,40	1.213.410,29	0,92	-	-	26,23	0,92	26,23	0,92	100,00
4.7.1.10	Pengecatan	5,14	M²	76.860,05	395.060,66	0,30	-	-	5,14	0,30	5,14	0,30	100,00
				TOTAL :	132.600.000,00	100,00		51,04		48,96		100,00	
				DIBULATKAN :	132.600.000,00								

Koordinator Lapangan Bidang Bina Marga	Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga	Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis SUB KEGIATAN (PPTK) Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara TA. 2024	Sukamara, 11 Juli 2024
<u>YUNI DAMAYANTI GULTOM, ST</u> NIP. 19930602 201903 2 020	<u>FORTUNATUS VANDELAP</u> NIP. -		Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana <u>CV. ARIN PRATAMA</u>
Pengawas Pembantu Lapangan Bidang Bina Marga	Konsultan Pengawas CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	<u>DARMAN BANNERINGGI, ST.</u> NIP. 19820315 201101 1 001	<u>FIRMANSYAH</u> Direktur
<u>AIDA NUR ASTI, SKM</u> NIP. -	<u>DONY ARDHIAN WICAKSONO, ST</u> Inspektor		