

REKAPITULASI PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TA. 2022

No.	Nama Paket	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Paket	Sumber Dana	Masa Pelaksanaan	Nama KPA & PPTK		Kontraktor Pelaksana	Konsultan Pengawas	Lokasi	Realisasi
							KPA	PPTK				
1	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN RUAS JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTAWARINGIN BARAT, LAMANDAU DAN SUKAMARA	999/63/UK/2022	8 Juli 2022	Rp 1.753.184.000,00	APBD DAU	120 HK	Yulindra Dedy, S.STP., M.Si	Adi Riswandi, ST	CV. INTI KARYA	CV. HIGH TECH DIRGANTARA	Kotawaringin Barat, Lamandau Dan Sukamara	96%
2	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN RUAS JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTAWARINGIN TIMUR DAN SERUYAN	999/66/UK/2022	8 Juli 2022	Rp 872.300.000,00	APBD DAU	120 HK	Yulindra Dedy, S.STP., M.Si	Adi Riswandi, ST	CV. PROGRESIF	CV. UTUS DAMABA CONSULTANT	Kotawaringin Timur Dan Seruyan	100%
3	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN RUAS JALAN PROVINSI DI WILAYAH BARITO	999/69/UK/2022	8 Juli 2022	Rp 1.873.430.000,00	APBD DAU	120 HK	Yulindra Dedy, S.STP., M.Si	Adi Riswandi, ST	CV. TIRTA WIDYAUTAMA	CV. UTUS DAMABA CONSULTANT	Barito Selatan dan Barito Timur	100%
4	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN RUAS JALAN PROVINSI DI WILAYAH GUNUNG MAS	999/72/UK/2022	8 Juli 2022	Rp 436.875.000,00	APBD DAU	120 HK	Yulindra Dedy, S.STP., M.Si	Adi Riswandi, ST	CV. PROGRESIF	CV. HIGH TECH DIRGANTARA	Gunung Mas	100%
5	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN RUAS JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAPUAS	999/75/UK/2022	8 Juli 2022	Rp 1.803.322.000,00	APBD DAU	120 HK	Yulindra Dedy, S.STP., M.Si	Adi Riswandi, ST	CV.TIRTA KENCANA JAYA	CV. HIGH TECH DIRGANTARA	Kapuas	95%

***) Sisa Pekerjaan berupa pemasangan marka jalan, target tanggal 4 November sudah selesai**

1. Tahapan yang sudah dilaksanakan :
 - a. Pencairan Uang Muka sudah dilaksanakan
 - b. Survey Lokasi Pekerjaan Sudah dilaksanakan
 - c. Rapat Persiapan (PCM) sudah dilaksanakan
- 2 tahapan dalam proses pelaksanaan untuk rambu, Delineator dan RPPJ sudah terpasang
- 3 marka jalan sudah proses pengadaan bahan, pemasangan dalam proses persiapan (sudah dilakukan pengecekan bahan di gudang pelaksana)