

TIME SCHEDULE

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SUMBER MULYA

LOKASI : KECAMATAN BULIK

TA. : 2023

Bulan Ke : 5 (Empat)

Tanggal : 01 Desember 2023 s/d 24 Desember 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN 140 HARI KALENDER																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Mobilisasi	1,026	0,250						0,250							0,250						0,276
2	Biaya Penerapan SMKK	0,219	0,219																			
3	Galian Biasa	0,016		0,016																		
5	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	6,551								2,184												
6	Penyiapan Badan Jalan	2,230							2,230													
7	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	34,545													10,000	12,000	12,545					
8	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	22,670									2,400	5,000	7,500	7,770								
9	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	2,099																2,099				
10	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	24,529																8,000	9,000	7,529		
11	Beton struktur fc' 20 Mpa	2,005				0,650		1,355														
12	Beton, fc'10 Mpa	0,099		0,099																		
13	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	2,264			0,755	0,350	1,159															
14	Pasangan Batu (mekanik)	1,746								0,500	1,246											
JUMLAH BOBOT		100,000																				
RENC. KEMAJUAN PEKERJAAN			0,47	0,11	0,75	1,00	1,16	1,35	2,48	2,68	3,65	5,00	7,50	7,77	10,00	12,25	12,55	10,10	9,00	7,53	4,37	0,28
RENC. KEMAJUAN PEKERJAAN KOMULATIF			0,47	0,58	1,34	2,34	3,50	4,85	7,33	10,02	13,66	18,66	26,16	33,93	43,93	56,18	68,73	78,83	87,83	95,36	99,72	100,00
REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN			0,00	0,37	1,56	0,00	0,00	0,00	0,37	11,47	16,13	0,00	1,00	10,00	12,81	5,49	7,10	0,33	0,00	0,00	29,60	3,77
KOMULATIF REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN			0,00	0,37	1,93	1,93	1,93	1,93	2,30	13,77	29,90	29,91	30,90	40,90	53,71	59,20	66,29	66,63	66,63	66,63	96,23	100,00
DEVIASI			-0,47	-0,22	0,59	-0,41	-1,57	-2,92	-5,03	3,76	16,24	11,24	4,74	6,96	9,77	3,01	-2,43	-12,20	-21,20	-28,73	-3,50	0,00

Keterangan : 1 Kolom = 7 Hari Kalender

: Rencana

: Realisasi

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Bina Marga

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Diketahui :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kab. Lamandau

Diketahui :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kab. Lamandau

Diperiksa :
Konsultan Supervisi
CV. SERUYAN MITRATAMA
CONSULTANT

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
PT. ALAM CERAH TERANG

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
PT. ALAM CERAH TERANG

JONI ELEN, ST.MT.
NIP. 197512102003121006

ADPATI GEMADA, ST.,MT.
NIP. 198204172009031006

DWI SUGIYANTO, ST.
NIP. 197908222010011013

RIDUWAN, SE
NIP. 197305292005021001

EKO SRIYADI, ST
Supervision Engineer

H. SURAN S.
Direktur Cabang

IMRAN
Pelaksana Jalan