



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Jln. Suprpto No. 03 Telp. (0752) 574647 Batusangkar 27219

Yahoo Email : bpbd_tanah_datar@yahoo.co.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
LAPORAN AKHIR



PERIODE LAPORAN
TAHUN

: DESEMBER 2015 S.D NOVEMBER 2017
: 2015 - 2017

No	Uraian Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Volume	Bobot (%)	Kontrak Kegiatan			Sisa Pagu (Rp)	Realisasi Kontrak Kegiatan				Sisa Nilai Kontrak Kegiatan (Rp)	Keterangan
						Nama Kontraktor	No dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp)		Keuangan		Fisik	TTB		
										Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-9	11	12=11/9	13	14= 6x13	15=9-11	16
A.	BELANJA JASA KONSULTAN	564,555,100			3.85			550,990,000	13,565,100	550,990,000	100.00	100.00	3.85	-	-
	1. Perencanaan Teknis	122,500,000			0.84			121,003,000	1,497,000	121,003,000	100.00	100.00	0.84	-	-
	a. Perencanaan Teknis Kegiatan RR Bidang Bina Marga Ruas Jalan Pamusian-Kalo-Kalo	120,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	0.82	CV. Reka Mandiri Consultan	17.2/Kontrak/ BPBD-2016, Tgl 16 Maret 2016	118,503,000	1,497,000	118,503,000	100.00	100.00	0.82	-	Selesai
	b. Perencanaan Teknis Kegiatan RR Bidang Bina Marga Jembatan Muaro Samuik	2,500,000	Kec.Batipuh Selatan	1 paket	0.02			2,500,000	-	2,500,000	100.00	100.00	0.02	-	Selesai
	2. Pengawasan	442,055,100			3.01			429,987,000	12,068,100	429,987,000	100.00	100.00	3.01	-	-
	a. Pengawasan Bidang PSDA (Irigasi)	45,000,000	Kec.Salimpaung, Batipuh Selatan, Tanjung Baru dan X Koto	1 paket	0.31	CV. Poly Arsitektur	20.2/SPK/BPBD-TD/2016 , Tgl 18 Juli 2016	44,900,000	100,000	44,900,000	100.00	100.00	0.31	-	Selesai
	b. Pengawasan Bidang PSDA (Sungai)	148,360,000	Kec.Salimpaung dan Batipuh Selatan	1 paket	1.01	CV. Reka Cipta Utama	19.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016 , Tgl 3 Juni 2016	142,747,000	5,613,000	142,747,000	100.00	100.00	1.01	-	Selesai
	c. Konsultan Pengawasan ruas jalan Pamusian-Kalo-Kalo (Paket 1)	120,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	0.82	CV. Multi Mitra Serasi	18.a/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 22 Juni 2016	118,585,000	1,415,000	118,585,000	100.00	100.00	0.82	-	Selesai
	d. Konsultasi pengawasan 5 ruas jalan lainnya (Paket 2)	120,445,100	Batipuah Selatan, Lintau Buo, Tanjung Baru	1 paket	0.82	CV. Novianda Cemerlang Konsultan	18.b/Kontrak/ BP BD-TD/2016, Tgl 15 Juli 2016	115,555,000	4,890,100	115,555,000	100.00	100.00	0.82	-	Selesai
	e. Pengawasan Bidang Bidang Bina Marga (Jembatan)	8,250,000	Kec. Batipuah Selatan	1 paket	0.06			8,200,000	50,000	8,200,000	100.00	100.00	0.06	-	Selesai
B.	BELANJA JASA KONSTRUKSI	13,808,371,900			94.17			11,465,879,000	2,342,492,900	10,327,389,335	90.07	98.94	93.17	1,138,489,665	-
	BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	6,404,840,000			43.68			5,157,470,000	1,195,870,000	5,157,470,000	100.00	100.00	43.68	-	-
	1. Rehabilitasi dan Reko-nstruksi Bangunan Pengaman Sungai	4,904,840,000			33.45			3,945,346,000	959,494,000	3,945,346,000	100.00	100.00	33.45	-	-
	a. Rehabilitasi Bendung dan Normalisasi Batang Hino	500,000,000	Kec.Salimpaung	1 paket	3.41	CV. Adek Rozetra	01/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 10 Juni 2016	440,000,000	60,000,000	440,000,000	100.00	100.00	3.41	-	Selesai
	b. Cekdam Batang Muaro Samuik	4,404,840,000	Kec.Batipuh Selatan	1 paket	30.04	PT. Sarana Menara Ventura	02.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 3 Juni 2016	3,505,346,000	899,494,000	3,505,346,000	100.00	100.00	30.04	-	selesai
	2. Rehabilitasi dan Reko-nstruksi Jaringan Irigasi	1,500,000,000			10.23			1,212,124,000	236,376,000	1,212,124,000	100.00	100.00	10.23	-	-
	a. Daerah Irigasi Medan Sabah	250,000,000	Kec.Salimpaung	1 paket	1.70	CV. Kapuas	03.2/Kontrak/	198,500,000	51,500,000	198,500,000	100.00	100.00	1.70	-	Selesai

No	Uraian Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Volume	Bobot (%)	Kontrak Kegiatan			Sisa Pagu (Rp)	Realisasi Kontrak Kegiatan				Sisa Nilai Kontrak Kegiatan (Rp)	Keterangan
						Nama Kontraktor	No dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp)		Keuangan		Fisik	TTB		
										Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-9	11	12=11/9	13	14= 6x13	15=9-11	16
							BPBD-TD/2016 Tgl 22 Juli 2016								-
	b. Daerah Irigasi Singkuang	250,000,000	Kec. Batipuah Selatan	1 paket	1.70	CV. Putri Luak Utama	04.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016 Tgl 22 Juli 2016	212,510,000	37,490,000	212,510,000	100.00	100.00	1.29	-	Selesai
	c. Daerah Irigasi Tukiak Malayu	250,000,000	Kec. Batipuah Selatan	1 paket	1.70	CV. Aries	05.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016 Tgl 22 Juli 2016	201,451,000	48,549,000	201,451,000	100.00	100.00	1.29	-	Selesai
	d. Daerah Irigasi Dalam Koto	250,000,000	Kec. Tanjung Baru	1 paket	1.70	CV. Ravano Group	06.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 22 Juli 2016	205,135,000	44,865,000	205,135,000	100.00	100.00	1.70	-	Selesai
	e. Daerah Irigasi Dalam Koto	250,000,000	Kec.Salimpaung	1 paket	1.70	CV. Sahara	07.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 22 Juli 2016	194,000,000	56,000,000	194,000,000	100.00	100.00	1.70	-	Selesai
	f. Daerah Irigasi Koto Tinggi	250,000,000	Kec.Salimpaung	1 paket	1.70	CV. Alam Mega Perkasa	08.2/Kontrak/BP BD-TD/2016, Tgl 22 Juli 2016	200,528,000	49,472,000	200,528,000	100.00	100.00	1.70	-	Selesai
	BIDANG BINA MARGA	7,142,931,900			48.71			6,068,779,000	1,074,152,900	4,930,289,335	81.24	96.83	47.17	1,138,489,665	
	1. Rehabilitasi dan Reko-nstruksi Jalan	6,867,931,900			46.84			5,839,779,000	1,028,152,900	4,701,289,335	80.50	93.67	43.87	1,138,489,665	
	a. Penahan Tebing MITsM Batu Bulek	240,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	1.64	CV. Mitra Prima Abadi	9.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 19 Juli 2016	224,000,000	16,000,000	224,000,000	100.00	100.00	1.64	-	Selesai
	b. Penahan Tebing Simp.BPP-BPP	275,000,000	Kec.Batipuh Selatan	1 paket	1.88	CV. Rezky	10.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 22 Juli 2016	247,500,000	27,500,000	247,500,000	100.00	100.00	1.88	-	Selesai
	c. Jalan Kantor Wali Nagari Tigo Jangko- Jorong Gunung Seribu	280,000,000	Kec.Lintau Buo	1 paket	1.91	CV. Linber Group	11.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 26 Juli 2016	259,201,000	20,799,000	259,201,000	100.00	100.00	1.91	-	Selesai
	d. Jalan Batusangkar-Puncak Pato	1,200,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	8.18	CV. Simpuruik Karya	12.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 14 Juli 2016	939,000,000	261,000,000	939,000,000	100.00	100.00	8.18	-	Selesai
	e. Jalan Gantiang Bawah-XII Koto	872,931,900	Kec.Tanjung Baru	1 paket	5.95	CV. Jubair	13.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 11 Juli 2016	770,079,000	102,852,900	770,079,000	100.00	100.00	5.95	-	Selesai
	f. Ruas Jalan Pamusiin-Kalo-Kalo	4,000,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	27.28	PT. Titian Mitra Nusantara	14.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 21 Juni 2016	3,399,999,000	600,001,000	2,261,509,335	62.00	62.00	16.91	1,138,489,665	Putus Kontrak
	2. Rehabilitasi dan Reko-nstruksi Jembatan	275,000,000			1.88			229,000,000	46,000,000	229,000,000	100.00	100.00	1.88	-	
	a. Jembatan Muaro Samuik	275,000,000	Kec.Batipuh Selatan	1 paket	1.88	CV. ARG Cahaya Nusantara	15.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 12 Agustus 2016	229,000,000	46,000,000	229,000,000	100.00	100.00	1.88	-	Selesai
	BIDANG CIPTA KARYA	260,600,000			1.78			239,630,000	20,970,000	239,630,000	100.00	100.00	1.78	-	
	1. Rehabilitasi dan Reko-nstruksi MCK	260,600,000			1.78			239,630,000	20,970,000	239,630,000	100.00	100.00	1.78	-	
	a. Perbaikan MCK Pin curan Tujuh	260,600,000	Kec.Salimpaung	1 paket	1.78	CV. Rezky	16.2/Kontrak/ BPBD-TD/2016, Tgl 16 Juni 2016	239,630,000	20,970,000	239,630,000	100.00	100.00	1.78	-	Selesai

No	Uraian Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Volume	Bobot (%)	Kontrak Kegiatan			Sisa Pagu (Rp)	Realisasi Kontrak Kegiatan				Sisa Nilai Kontrak Kegiatan (Rp)	Keterangan
						Nama Kontraktor	No dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp)		Keuangan		Fisik	TTB		
										Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-9	11	12=11/9	13	14= 6x13	15=9-11	16
C.	BELANJA DUKUNGAN KEGIATAN	290,912,000			1.98			240,937,978	10,649,022	240,937,978	100.00	100.00	1.98	-	
	1. Honor Terkait operasional kegiatan	91,650,000			0.63			91,650,000		91,650,000	100.00	100.00	0.63	-	
	a. Pengguna Anggaran	5,400,000	BPBD	1 orang	0.04			5,400,000		5,400,000	100.00	100.00	0.04	-	
	b. Bendahara Pengeluaran	5,400,000	BPBD	1 orang	0.04			5,400,000		5,400,000	100.00	100.00	0.04	-	
	c. Staf Pengelola keuangan dan adm	9,450,000	BPBD	3 orang	0.06			9,450,000		9,450,000	100.00	100.00	0.06	-	
	d. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)	4,200,000	BPBD	1 orang	0.03			4,200,000		4,200,000	100.00	100.00	0.03	-	
	e. Tim/Pengelola Teknis Kegiatan	67,200,000	BPBD	16 orang	0.46			67,200,000		67,200,000	100.00	100.00	0.46	-	
	2. Perencanaan Teknis secara Swakelola	37,500,000			0.26			33,500,000	4,000,000	33,500,000	100.00	100.00	0.26	-	
	a. Bidang Pengelolaan SDA	21,500,000			0.15			17,500,000		17,500,000	100.00	100.00	0.15	-	
	1) Kegiatan RR Bangunan Pengaman Sungai	6,500,000			0.04			2,500,000		2,500,000	100.00	100.00	0.04	-	
	a) Pagu dana > 1.00.000.000 - 250.000.000	2,500,000	BPBD	1 paket	0.02			2,500,000		2,500,000	100.00	100.00	0.02	-	
	b) Pagu dana > 3.000.000.000	4,000,000	BPBD	1 paket	0.03			4,000,000		2,500,000	100.00	100.00	0.02	-	
	2) Kegiatan RR Bangunan Jaringan Irigasi	15,000,000			0.10			15,000,000		15,000,000	100.00	100.00	0.10	-	
	a) Pagu dana > 1.00.000.000 - 250.000.000	15,000,000	BPBD	6 paket	0.10			15,000,000		15,000,000	100.00	100.00	0.10	-	
	b. Bidang Bina Marga	13,500,000			0.09			13,500,000		13,500,000	100.00	100.00	0.09	-	
	1) Kegiatan RR Jalan	13,500,000			0.09			13,500,000		13,500,000	100.00	100.00	0.09	-	
	a) Pagu dana > 1.00.000.000 - 250.000.000	2,000,000	BPBD	1 paket	0.01			2,000,000		2,000,000	100.00	100.00	0.01	-	
	b) Pagu dana > 250.000.000 - 500.000.000	5,000,000	BPBD	2 paket	0.03			5,000,000		5,000,000	100.00	100.00	0.03	-	
	c) Pagu dana > 500.000.000 - 1.000.000.000	3,000,000	BPBD	1 paket	0.02			3,000,000		3,000,000	100.00	100.00	0.02	-	
	d) Pagu dana > 1.000.000.000 - 3000.000.000	3,500,000	BPBD	1 paket	0.02			3,500,000		3,500,000	100.00	100.00	0.02	-	
	c. Bidang Cipta Karya	2,500,000			0.02			2,500,000		2,500,000	100.00	100.00	0.02	-	
	1) Kegiatan perbaikan MCK	2,500,000			0.02			2,500,000		2,500,000	100.00	100.00	0.02	-	
	a) Pagu dana > 250.000.000 - 500.000.000	2,500,000	BPBD	1 paket	0.02			2,500,000		2,500,000	100.00	100.00	0.02	-	
	3. Pengawasan kegiatan RR Bidang Cipta Karya	7,800,000			0.05			900,000		900,000	100.00	100.00	0.02	-	
	a. Pengawasan	7,800,000	BPBD	1 paket	0.05			900,000	6,900,000	900,000	100.00	100.00	0.05	-	
	4. Penitia Penerima Bar ang/Jasa	41,850,000			0.29			9,425,000		9,425,000					
	a. Bidang Pengelolaan SDA	20,550,000			0.14			4,700,000		4,700,000					
	1) Kegiatan RR Bangunan Pengaman Sungai	5,700,000			0.04			2,000,000		2,000,000					
	a) Pagu dana > 200.000.000 - 1.000.000.000	2,475,000	BPBD	1 paket	0.02			675,000	1,800,000	675,000	100.00	100.00	0.02	-	
	b) Pagu dana > 10.000.000.000-5.000.000.000	3,225,000	BPBD	1 paket	0.02			1,325,000	1,900,000	1,325,000	100.00	100.00	0.02	-	
	2) Kegiatan RR Bangunan Jaringan Irigasi	14,850,000			0.10			2,700,000		2,700,000					
	a) Pagu dana > 200.000.000 - 1.000.000.000	14,850,000	BPBD	6 paket	0.10			2,700,000	12,150,000	2,700,000	100.00	100.00	0.10	-	
	b. Bidang Bina Marga	16,350,000			0.11			4,050,000		4,050,000					
	1) Kegiatan RR Jalan	16,350,000			0.11			3,375,000		3,375,000					
	a) Pagu dana > 200.000.000 - 1.000.000.000	9,900,000	BPBD	1 paket	0.07			3,375,000	6,525,000	3,375,000	100.00	100.00	0.07	-	
	b) Pagu dana > 10.000.000.000-5.000.000.000	6,450,000	BPBD	2 paket	0.04			-	6,450,000	-		100.00	0.04	-	
	2) Kegiatan RR Jem batan	2,475,000			0.02			675,000		675,000					
	a) Jembatan Muaro Samuik	2,475,000	BPBD	1 paket	0.02			675,000	1,800,000	675,000	100.00	100.00	0.02	-	
	c. Bidang Cipta Karya	2,475,000			0.02			675,000	1,800,000	675,000					
	1) Kegiatan perbaikan MCK	2,475,000			0.02			675,000	1,800,000	675,000					
	a) MCK Pincuran Tujuh Kec.Salimpaung	2,475,000	BPBD	1 paket	0.02			675,000	1,800,000	675,000	100.00	100.00	0.02	-	
	5. Observasi Lapangan Kegiatan	35,977,500	BPBD	1 paket	0.25			34,456,750	1,520,750	34,456,750	100.00	94.00	0.23	-	
	6. Koordinasi dan Konsultasi ke BPBD Provinsi	8,926,500	BPBD	1 paket	0.06			8,656,500	270,000	8,656,500	100.00	97.00	0.06	-	
	7. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	57,808,000	BPBD	1 paket	0.39			55,353,728	2,454,272	55,353,728	100.00	96.00	0.38	-	

No	Uraian Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Volume	Bobot (%)	Kontrak Kegiatan			Sisa Pagu (Rp)	Realisasi Kontrak Kegiatan				Sisa Nilai Kontrak Kegiatan (Rp)	Keterangan
						Nama Kontraktor	No dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp)		Keuangan		Fisik	TTB		
										Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-9	11	12=11/9	13	14= 6x13	15=9-11	16
	8. ATK dan Penggandaan Laporan	9,400,000	BPBD	1 paket	0.06			6,996,000	2,404,000	6,996,000	100.00	100.00	0.06	-	
	Jumlah	14,663,839,000			100			12,257,806,978	2,406,032,022	11,119,317,313	90.71	99.65	99.01	1,138,489,665	
II. Lanjutan Sisa dana Hibah 2015 untuk TA 2017		3,544,521,687													
A. BELANJA JASA KONSULTAN		204,000,000			74.18			201,404,000	2,596,000	201,404,000	100.00	100	74.18	-	
	1. Perencanaan Teknis	90,000,000			32.73			87,804,000	2,196,000	87,804,000	100.00	100	32.73	-	
	a. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (Pekerjaan Jalan Batusangkar Puncak Pato, Penahan Tebing MTSM Batu Bulek, Ganting Bawah-XII Koto)	20,000,000	Kec.Lintau Buo Utara,Kec.Tanjung Baru	1 paket	7.27	CV. Anugrah Konsultan	02/01-RR/BPBD-TD/2017,4 April 2017	19,967,000	33,000	19,967,000	100.00	100	7.27	-	Selesai
	b. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (Pekerjaan Ruas Jalan Pamusian-KaloKalo)	28,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	10.1818	CV. Anugrah Konsultan	01/01-RR/BPBD-TD/2017,4 April 2017	27,972,000	28,000	27,972,000	100.00	100	10.18	-	Selesai
	c. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (Pekerjaan Jaringan Irigasi Bdr.Sawah Padang Atas, Bdr.Baringin II, Bdr.Lubuk Manangah)	22,000,000	Kec.Lintau Buo Utara,Kec.Tanjung Baru, Kec.X Koto)	1 paket	8.00	PT. Multi Sarana Konsultan	03/01-RR/BPBD-TD/2017,4 April 2017	20,000,000	2,000,000	20,000,000	100.00	100	8.00	-	Selesai
	d. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (Pekerjaan Normalisasi Batang; Tampo)	20,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	7.27	PT. Multi Sarana Konsultan	04/01-RR/BPBD-TD/2017,4 April 2017	19,865,000	135,000	19,865,000	100.00	100	7.27	-	Selesai
	2. Pengawasan	114,000,000			41.45			113,600,000	400,000	113,600,000	100.00	100.00	41.45	-	
	a. Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Pekerjaan Jalan Batusangkar Puncak Pato, Penahan Tebing MTSM Batu Bulek, Ganting Bawah-XII Koto)	25,000,000	Kec.Lintau Buo Utara,Kec.Tanjung Baru	1 paket	9.09	CV. Karya Cipta Konsultan	02/02-RR/BPBD-TD/2017,10 Juli 2017	24,900,000	100,000	24,900,000	100.00	100	9.09	-	Selesai
	b. Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Pekerjaan Ruas Jalan Pamusian-KaloKalo)	35,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	12.73	CV. Nafas Konsultan	01/02-RR/BPBD-TD/2017,10 Juli 2017	34,900,000	100,000	34,900,000	100.00	100	12.73	-	Selesai
	c. Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Pekerjaan Jaringan Irigasi Bdr.Sawah Padang Atas, Bdr.Baringin II, Bdr.Lubuk Manangah)	30,000,000	Kec.Lintau Buo Utara,Kec.Tanjung Baru, Kec.X Koto)	1 paket	10.91	CV. Diwel Engineering Consultant	03/02-RR/BPBD-TD/2017,17 Juli 2017	29,900,000	100,000	29,900,000	100.00	100	10.91	-	Selesai
	d. Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Pekerjaan Normalisasi Batang; Tampo)	24,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	8.73	CV. Alam Surambi Konsultan	04/02-RR/BPBD-TD/2017,6 Juli 2017	23,900,000	100,000	23,900,000	100.00	100	8.73	-	Selesai
B. BELANJA JASA KONSTRUKSI		3,329,071,687			1210.57			2,903,995,000	425,076,687	2,903,995,000	100.00	100	1210.57	-	
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		1,594,300,000			579.75			1,245,205,000	349,095,000	1,245,205,000	100.00	100	579.75	-	
	1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Pengaman	768,325,000			279.39			598,598,000	169,727,000	598,598,000	100.00	100.00	279.39	-	

No	Uraian Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Lokasi	Volume	Bobot (%)	Kontrak Kegiatan			Sisa Pagu (Rp)	Realisasi Kontrak Kegiatan				Sisa Nilai Kontrak Kegiatan (Rp)	Keterangan
						Nama Kontraktor	No dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp)		Keuangan		Fisik	TTB		
										Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-9	11	12=11/9	13	14= 6x13	15=9-11	16
	Normalisasi Batang Batang Tampo (Penahan Tebing)	768,325,000	Kec. Lintau Buo	1 paket	279.39	CV. Tenonk	09/03-RR/BPBD-TD/2017,6 Juli 2017	598,598,000	169,727,000	598,598,000	100.00	100	279.39	-	Selesai
	2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi	825,975,000			300.35			646,607,000	179,368,000	646,607,000	100.00	100	300.35	-	
	a. Bdr. Sawah Padang Atas	225,000,000	Kec. Tanjung Baru	1 paket	81.82	CV. Hidup Baru Mandiri	06/03-RR/BPBD-TD/2017,17 Juli 2017	175,366,000	49,634,000	175,366,000	100.00	100	81.82	-	Selesai
	b. Bdr. Baringin II	300,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	109.09	CV. Batang Buo	07/03-RR/BPBD-TD/2017,17 Juli 2017	230,471,000	69,529,000	230,471,000	100.00	100	1.29	-	Selesai
	c. Bdr. Lubuk Manangah	300,975,000	Kec. X Koto	1 paket	109.45	CV. Anugrah Persada	08/03-RR/BPBD-TD/2017,17 Juli 2017	240,770,000	60,205,000	240,770,000	100.00	100	1.29	-	Selesai
	BIDANG BINA MARGA	1,734,771,687			630.83			1,658,790,000	75,981,687	1,658,790,000	100.00	100	630.83	-	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan	1,734,771,687			630.83			1,658,790,000	75,981,687	1,658,790,000	100.00	100	630.83	-	
	a. Penahan Tebing MITsM Batu Bulek (Lanjutan)	215,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	78.18	CV. Serumpun Jaya	03/03-RR/BPBD-TD/2017,14 Juli 2017	179,971,000	35,029,000	179,971,000	100.00	100	78.18	-	Selesai
	b. Jalan Batusangkar-Puncak Pato (Lanjutan)	215,000,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	78.18	CV. Serumpun Jaya	04/03/ADD-II/RR/BPBD-TD/2017, 2017	214,900,000	100,000	214,900,000	100.00	100	78.18	-	Selesai -Add.Nilai Kontrak
	c. Jalan Gantiang Bawah-XII Koto (Lanjutan)	300,000,000	Kec.Tanjung Baru	1 paket	109.09	CV. Starla	05/03/ADD-II/RR/BPBD-TD/2017, 2017	260,393,000	39,607,000	260,393,000	100.00	100	109.09	-	Selesai -Add.Nilai Kontrak
	d. Ruas Jalan Pamusiin-Kalo-Kalo I	453,785,000	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	165.01	CV. Alvin Pratma	01/03/ADD-II/RR/BPBD-TD/2017, 2017	453,526,000	259,000	453,526,000	100.00	100	165.01	-	Selesai -Add.Nilai Kontrak
	e. Ruas Jalan Pamusiin-Kalo-Kalo II	550,986,687	Kec.Lintau Buo Utara	1 paket	200.36	CV. Gavrellindo	02/03/ADD-II/RR/BPBD-TD/2017, 2017	550,000,000	986,687	550,000,000	100.00	100	200.36	-	Selesai -Add.Nilai Kontrak
	C. BELANJA DUKUNGAN KEGIATAN	11,450,000			4.16			11,450,000	-	11,450,000	100.00	100	4.16	-	
	a. Honor Tim Teknis	5,375,000			1.95			5,375,000		5,375,000	100.00	100.00	1.95	-	
	b. Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6,075,000			2.21			6,075,000		6,075,000	100.00	0.00	0.00	-	
	- Honor PPHP Jalan	3,375,000			1.23			3,375,000		3,375,000	100.00	100.00	1.23	-	
	- Honor PPHP Irigasi	2,025,000			0.74			2,025,000		2,025,000	100.00	0.00	0.00	-	
	- Honor PPHP Sungai	675,000			0.25			675,000		675,000	100.00	100.00	0.25	-	
	Jumlah	3,544,521,687			1,289			3,116,849,000	427,672,687	3,116,849,000	100.00	100.00	1,289	-	



Patusangkat, November 2017
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TANAH DATAR
 Drs. INDRA MESUMA, MM.Pd
 NIP.19620923 198603 1 005