

LAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH																						
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERKIMTAN KAB. LAMANDAU																						
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023																						

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	KODE RUP	PERSENTASE TKDN DAN LINK SERTIFIKAT TKDN	BARANG PDN	BARANG IMPORT	PAGU ANGGARAN	HPS	NILAI KONTRAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	TANGGAL KONTRAK	TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN							NAMA PENYEDIA JASA	NILAI KINERJA PENYEDIA	KETERANGAN
													E-PURCHASING	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUKAN LANGSUNG	TENDER	SELEKSI	TENDER CEPAT	SWAKELOLA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Belanja Modal PC/Laptop	43908626				40.936.266	-	40.936.266	40.936.000	266		d	√							-	-	-
2	Pengadaan Proyektor untuk aula dinas (projector dan layar otomatis)	44301499				19.481.175	-	19.480.000	19.480.000	1.175		-	√							-	-	-
3	Pengadaan Motor Operasional Lapangan Jenis Trail	39573345				80.000.000	-	80.000.000	71.200.000	8.800.000		-	√							-	-	-
4	Belanja AC untuk Gedung Kantor dan Aula Dinas	43908622				50.274.000	-	-	-	50.274.000		-								-	-	-
5	Rehab Gedung Kantor Dinas PUPRPERKIMTAN	43860608				300.000.000	-	-	-	300.000.000		-								-	-	-
6	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Dinas PUPRPERKIMTAN	43860590				30.000.000	29.800.000	29.750.500	-	30.000.000		-								-	-	-
7	Pengawasan Rehab Gedung Kantor Dinas PUPRPERKIMTAN	43860620				45.000.000	-	-	-	45.000.000		-								-	-	-
8	Peningkatan Jalan Perigi - Beruta (Multi Years)	38289543	100%			13.405.700.000	74.030.400.000	71.080.000.000	13.405.700.000	-	27-Jul-22	-				√				-	2,70	Sudah Kontrak
9	Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK Reguler)	38238087				16.844.979.000	16.844.979.000	16.762.110.000	6.302.553.360	10.542.425.640	12-Jun-23	-				√				PT. BINA ABDI KARYA	-	Sudah Kontrak
10	Pengawasan Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK Reguler)	38238582				593.000.000	592.634.550	583.817.820	359.631.777	233.368.223	28-Feb-23	-					√			CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	-	Sudah Kontrak
11	Peningkatan Jalan Benakitan - Liku	38285331				1.000.000.000	1.000.000.000	990.000.000	297.000.000	703.000.000	20-Jul-23	-				√				CV. MIHFAHUL ULUM	-	Sudah Kontrak
12	Pengawasan Peningkatan Jalan Benakitan - Liku	38283449				60.000.000	59.940.000	59.829.000	295.920.000	(235.920.000)	24-Jul-23	-			√					CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	-	Sudah Kontrak
13	Peningkatan Jalan Tjilik Riwut	43514994				3.800.000.000	3.800.000.000	3.758.793.000	1.127.637.900	2.672.362.100	09-Aug-23	-				√				CV. RAJAWALI SURYA SEJATI	-	Sudah Kontrak
14	Pengawasan Peningkatan Jalan Tjilik Riwut	43515161				100.000.000	99.983.250	99.900.000	-	100.000.000	09-Aug-23	-								CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	-	Sudah Kontrak
15	Peningkatan Jalan Geligir (Lanjutan)	43514948				5.659.200.000	5.659.200.000	5.547.780.000	1.664.334.000	3.994.866.000	20-Jul-23	-				√				CV. RIZKY PRATAMA	-	Sudah Kontrak
16	Pengawasan Peningkatan Jalan Geligir (Lanjutan)	43515190				100.000.000	99.900.000	99.800.000	-	100.000.000	20-Jul-23	-								CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	-	Sudah Kontrak
17	Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bunut - Sungai Mentawa - Beruta - Tamiang	43546014				5.850.000.000	585.000.000	5.594.400.000	1.678.320.000	4.171.680.000	11-Aug-23	-				√				PT. ALAM CERAH TERANG	-	Sudah Kontrak
18	Pengawasan Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bunut - Sungai Mentawa - Beruta - Tamiang	43546043				100.000.000	99.983.250	99.872.250	-	100.000.000	11-Aug-23	-								CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	-	Sudah Kontrak
19	Peningkatan Jalan Arga Mulya - Bukit Indah	38284930				4.880.000.000	4.880.000.000	4.831.000.000	1.449.300.000	3.430.700.000	20-Jul-23	-				√				CV. IZZAKA KARYA	-	Sudah Kontrak
20	Pengawasan Peningkatan Jalan Arga Mulya - Bukit Indah	38285140				100.000.000	99.900.000	99.761.250	-	100.000.000	24-Jul-23	-								CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	-	Sudah Kontrak
21	Peningkatan Jalan Samu Jaya - Sekoban	43514968				900.000.000	900.000.000	720.000.000	216.000.000	684.000.000	11-Aug-23	-				√				CV. TIIGA PUTRI LAMANDAU	-	Sudah Kontrak
22	Pengawasan Peningkatan Jalan Samu Jaya - Sekoban	43515130				50.000.000	49.966.650	49.855.650	-	50.000.000	11-Aug-23	-								CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	-	Sudah Kontrak
23	Peningkatan Jalan Sepaku - Perigi	43416542				1.000.000.000	1.000.000.000	986.400.000	295.920.000	704.080.000	07-Aug-23	-				√				CV. MIFTAHUL ULUM	-	Sudah Kontrak
24	Pengawasan Peningkatan Jalan Sepaku - Perigi	43603573				60.000.000	59.940.000	59.274.000	-	60.000.000	07-Aug-23	-								CV. PRIMA CIFTA DESIGN	-	Sudah Kontrak
25	Pembangunan Box Culvert di Desa Bukit Makmur	43545796				930.000.000	930.000.000	744.000.000	223.200.000	706.800.000	10-Aug-23	-				√				CV. MITRA SARANA BAHAMU	-	Sudah Kontrak
26	Perencanaan Pembangunan Box Culvert di Desa Bukit Makmur	38241090				20.000.000	19.907.850	19.591.500	16.652.775	3.347.225	12-Jan-23	620/06.14/RENC-BM/BAST/PUPRPERKIMTAN/II/2023, Tanggal 14		√						CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	2,70	Sudah Kontrak
27	Pengawasan Pembangunan Box Culvert di Desa Bukit Makmur	43966502				50.000.000	49.966.650	49.833.450	-	50.000.000	10-Aug-23	-								CV. MEGAH JAYA CONSULTANT	-	Sudah Kontrak
28	Pembangunan Box Culvert di Desa Purwareja menuju Bina Bhakti	43515035				300.000.000	300.000.000	294.000.000	-	300.000.000	20-Jul-23	-								CV. JAYA ABADI	-	Sudah Kontrak
29	Perencanaan Pembangunan Box Culvert di Desa Purwareja menuju Bina Bhakti	38241504				20.000.000	19.907.850	19.852.350	15.881.880	4.118.120	12-Jan-23	-		√						PT. MEGASURYA KONSULTAN	2,70	Sudah Kontrak
30	Pengawasan Pembangunan Box Culvert di Desa Purwareja menuju Bina Bhakti	43515096				50.000.000	49.983.300	49.866.750	-	50.000.000	20-Jul-23	-								CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	-	Sudah Kontrak
31	Perencanaan Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bunut, Sungai Mentawa - Beruta - Tamiang	39122137				30.000.000	29.859.000	29.487.150	25.064.078	4.935.922	12-Jan-23	-		√						CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	2,70	Sudah Kontrak
32	Peningkatan Jalan Sumber Mulya	43416953				8.940.000.000	8.940.000.000	8.507.500.000	2.552.250.000	6.387.750.000	11-Aug-23	-				√				PT. ALAM CERAH TERANG	-	Sudah Kontrak
33	Perencanaan Peningkatan Jalan Sumber Mulya	43417289				40.000.000	39.912.825	39.801.825	31.841.460	8.158.540	10-May-23	620/01.05.a/RENC-BM/BAST PUPRPERKIMTAN/II/202		√						CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	2,70	SELESAI
34	Pengawasan Peningkatan Jalan Sumber Mulya	43417089				160.000.000	159.856.650	156.833.010	31.366.602	128.633.398	01-Aug-23	-					√			CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	-	Sudah Kontrak
35	Konsultansi Tata Batas Jalan Kiripan - Batu Tambun dan Karang Mas - Kina	38260660				836.550.000	-	-	-	836.550.000	00-Jan-00	-								-	-	-
36	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Bulik, Delang, Lamandau dan Batangkawa	38259057				150.000.000	149.999.850	-	-	150.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
37	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Sematu Jaya, Mentohi Raya, Belantikan Raya dan Bulik Timur	38259752				150.000.000	149.999.850	-	-	150.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
38	Reviu Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Beruta	38282644				80.000.000	29.994.975	29.906.175	23.924.940	56.075.060	26-Jun-23	-		√						CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	-	Sudah Kontrak
39	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Beruta	38282510				370.000.000	-	-	-	370.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
40	Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Beruta	38282564				50.000.000	-	-	67.249.500	(17.249.500)	00-Jan-00	-		√						-	-	-
41	Jasa Konsultansi Jasa Penilai Pengadaan (KJPP) Tanah Untuk Kepentingan Umum	38282564				50.000.000	-	-	-	50.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
42	Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Alun-alun - Bunut	31678910				750.120.000	-	-	-	750.120.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES LELANG

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	KODE RUP	PERSENTASE TKDN DAN LINK SERTIFIKAT TKDN	BARANG PDN	BARANG IMPORT	PAGU ANGGARAN	HPS	NILAI KONTRAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	TANGGAL KONTRAK	TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN							NAMA PENYEDIA JASA	NILAI KINERJA PENYEDIA	KETERANGAN
													E-PURCHASING	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUKAN LANGSUNG	TENDER	SELEKSI	TENDER CEPAT	SWAKELOLA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
43	Pengadaan PC/Laptop	41557232				26.175.555	-	26.173.800	26.173.800	1.755	22-Feb-23	-		√						MY COMPUTER/LIANG HANG	2,70	-
44	Pengadaan PC/Laptop	41557463				37.781.407	-	37.740.000	37.740.000	41.407	10-Feb-23	-		√						MY COMPUTER/LIANG HANG	2,70	-
45	Pengadaan PC/Laptop	41557721				37.781.407	-	37.740.000	37.740.000	41.407	10-Feb-23	-		√						MY COMPUTER/LIANG HANG	2,70	-
46	Pemeliharaan Jalan Sepoyu - Benakitan	43545851				950.000.000	950.000.000	942.000.000	282.600.000	667.400.000	07-Aug-23	-				√				CV. MIFTAHUL ULUM	-	Sudah Kontrak
47	Pengawasan Pemeliharaan Jalan Sepoyu - Benakitan	43545950				50.000.000	49.966.650	49.833.450	-	50.000.000	07-Aug-23	-								CV. MEGAH JAYA CONSULTANT	-	Sudah Kontrak
48	Pemeliharaan Jalan Dalam Ibukota Kabupaten	43545747				5.380.000.000	5.380.000.000	5.276.829.000	1.583.048.700	3.796.951.300	20-Jul-23	-				√				CV. RIZKY PRATAMA	-	Sudah Kontrak
49	Pengawasan Pemeliharaan Jalan Dalam Ibukota Kabupaten	43545770				100.000.000	99.900.000	99.234.000	-	100.000.000	20-Jul-23	-								CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	-	Sudah Kontrak
50	Pemeliharaan Jalan Sekombulan	43545711				250.000.000	250.000.000	247.500.000	74.250.000	175.750.000	09-Aug-23	-				√				CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	-	Sudah Kontrak
51	Perencanaan Pemeliharaan Jalan Sekombulan	38242006				20.000.000	19.907.850	19.863.450	15.746.760	4.253.240	12-Jan-23	-		√						PT. MEGASURYA KONSULTAN	2,70	Sudah Kontrak
52	Pengawasan Pemeliharaan Jalan Sekombulan	43966498				30.000.000	29.970.000	29.914.500	-	30.000.000	09-Aug-23	-								CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	-	Sudah Kontrak
53	Pemeliharaan Jalan Letnan Jenderal Suprpto	43603503				450.000.000	450.000.000	359.999.999	108.000.000	342.000.000	09-Aug-23	-				√				CV. TWO QUEENS	-	Sudah Kontrak
54	Perencanaan Pemeliharaan Jalan Letnan Jenderal Suprpto	38241893				20.000.000	19.907.850	19.735.800	16.775.430	3.224.570	12-Jan-23	62/001/14/RENC- BM/BAST/PUPRPERKIMT AN/II/2023, TANGGAL 14 FEBRUARI 2023		√						CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	2,70	Sudah Kontrak
55	Pengawasan Pemeliharaan Jalan Letnan Jenderal Suprpto	43966507				30.000.000	29.970.000	29.748.000	-	30.000.000	09-Aug-23	-								CV. PRIMA CIPTA DESIGN	-	Sudah Kontrak
56	Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Lamandau	0				60.000.000	-	-	-	60.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES LELANG
57	Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Lamandau	38242456				20.000.000	19.907.850	19.852.350	15.881.880	4.118.120	12-Jan-23	-		√						PT. MEGASURYA KONSULTAN	2,70	Sudah Kontrak
58	Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Lamandau	0				30.000.000	-	-	-	30.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES LELANG
59	Peningkatan Jalan Gaharu (lanjutan)	0				300.000.000	-	-	-	300.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
60	Perencanaan Peningkatan Jalan Gaharu (lanjutan)	39845153				36.000.000	35.973.100	35.778.850	30.412.023	5.587.978	16-Mar-23	3-Apr-23		√						CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	-	-
61	Pengawasan Peningkatan Jalan Gaharu (lanjutan)	0				24.000.000	-	-	-	24.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
62	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang. P. Antasari III	0				300.000.000	-	297.000.000	-	300.000.000	21-Aug-23	-								-	-	-
63	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang. P. Antasari III	39836541				36.000.000	35.973.100	35.583.150	30.245.678	5.754.323	16-Mar-23	27-Mar-23		√						CV. MULTI TEKNIKA	-	-
64	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang. P. Antasari III	0				24.000.000	-	23.495.925	-	24.000.000	21-Aug-23	-								CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	-	-
65	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ubar (lanjutan)	0				300.000.000	-	-	-	300.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
66	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ubar (lanjutan)	39836693				36.000.000	35.973.100	35.567.950	30.232.758	5.767.243	16-Mar-23	3-Apr-23		√						CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	-	-
67	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ubar (lanjutan)	0				24.000.000	-	-	-	24.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
68	Peningkatan Jalan Lingkungan WR. Supratman Gang Sampuraga	0				200.000.000	-	198.912.000	-	200.000.000	01-Aug-23	-								CV. BINTANG BORNEO	-	-
69	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan WR. Supratman Gang Sampuraga	39837632				35.000.000	34.974.100	34.774.300	29.558.155	5.441.845	02-May-23	19-May-23		√						CV. UTUS DAMABA CONSULTANT	-	-
70	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan WR. Supratman Gang Sampuraga	0				20.000.000	-	19.480.500	-	20.000.000	01-Aug-23	-								CV. KATIGA RANCANG PUTERA	-	-
71	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Sampalau Gang Sampuraga 12	43698885				200.000.000	199.990.000	199.644.600	99.822.300	100.177.700	15-Jun-23	-		√						CV. TANJUNG SAMUDRA JAYA	-	-
72	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Sampalau Gang Sampuraga 12	39837099				35.000.000	34.974.100	34.639.650	29.443.703	5.556.298	16-Mar-23	27-Mar-23		√						CV. MULTI TEKNIKA	-	-
73	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Sampalau Gang Sampuraga 12	43698935				20.000.000	20.000.000	19.877.300	19.877.300	122.700	15-Jun-23	45.152,00		√						CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	-	-
74	Peningkatan Jalan GG Cendana RT11 Lanjutan	39829231				200.000.000	200.000.000	199.800.000	99.900.000	100.100.000	01-Aug-23	-		√						CV. KENZO	-	-
75	Perencanaan Peningkatan Jalan GG Cendana RT11 Lanjutan	39836315				28.000.000	27.988.500	27.938.550	23.747.768	4.252.233	16-Mar-23	28-Mar-23		√						CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA	-	-
76	Pengawasan Peningkatan Jalan GG Cendana RT11 Lanjutan	0				16.000.000	-	15.651.000	-	16.000.000	01-Aug-23	-								CV. KATIGA RANCANG PUTERA	-	-
77	Pembangunan Jalan lingkungan Gang Rosalina Ransai	39763735				156.000.000	155.994.000	155.850.000	77.925.000	78.075.000	15-Jun-23	-		√						CV. ABADI SEJATRA	-	-
78	Perencanaan Pembangunan Jalan lingkungan Gang Rosalina Ransai	42462841				28.000.000	27.988.500	27.635.550	23.490.218	4.509.783	16-Mar-23	27-Mar-23		√						CV. MULTI TEKNIKA	-	-
79	Pengawasan Pembangunan Jalan lingkungan Gang Rosalina Ransai	39784793				16.000.000	15.994.656	15.877.400	15.877.400	122.600	15-Jun-23	45.152,00		√						CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	-	-
80	Peningkatan Jl Arwana - Jl D'Jagui Mamud Lanjutan	0				360.000.000	-	-	-	360.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
81	Perencanaan Peningkatan Jl Arwana - Jl D'Jagui Mamud Lanjutan	39837756				56.000.000	55.863.000	55.530.850	47.201.223	8.798.778	05-Apr-23	4-May-23		√						CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	-	-
82	Pengawasan Peningkatan Jl Arwana - Jl D'Jagui Mamud Lanjutan	0				40.000.000	-	-	-	40.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
83	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Swakarya Nanga Bulik - Lanjutan	0				450.000.000	-	443.200.000	132.960.000	317.040.000	04-Aug-23	-		√						CV. MARIO PERDANA	-	-
84	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Swakarya Nanga Bulik - Lanjutan	39836997				62.000.000	61.994.900	61.355.600	52.152.260	9.847.740	16-Mar-23	27-Mar-23		√						CV. MULTI TEKNIKA	-	-
85	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Swakarya Nanga Bulik - Lanjutan	0				38.000.000	-	37.878.750	-	38.000.000	04-Aug-23	-								CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	-	-
86	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Lada - Lanjutan	0				290.000.000	-	-	-	290.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
87	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Lada - Lanjutan	39836836				36.000.000	35.973.108	35.778.850	30.412.023	5.587.978	02-May-23	19-May-23		√						CV. UTUS DAMABA CONSULTANT	-	-

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	KODE RUP	PERSENTASE TKDN DAN LINK SERTIFIKAT TKDN	BARANG PDN	BARANG IMPORT	PAGU ANGGARAN	HPS	NILAI KONTRAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	TANGGAL KONTRAK	TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN							NAMA PENYEDIA JASA	NILAI KINERJA PENYEDIA	KETERANGAN
													E-PURCHASING	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUKAN LANGSUNG	TENDER	SELEKSI	TENDER CEPAT	SWAKELOLA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
88	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Lada - Lanjutan	0				24.000.000	-	-	-	24.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
89	Peningkatan Jalan Lingkungan Polres Lamandau	0				440.326.000	-	-	-	440.326.000	00-Jan-00	-								-	-	-
90	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Polres Lamandau	39837259				36.000.000	35.973.108	35.723.350	30.364.848	5.635.153	05-Apr-23	17-Apr-23		√						CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	-	-
91	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkunga n Polres Lamandau	0				24.000.000	-	-	-	24.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
92	Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkunga n Desa Lopus	0				240.000.000	-	-	-	240.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
93	Perencanaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lopus	39838789				36.000.000	35.973.100	35.583.150	30.245.678	5.754.323	16-Mar-23	27-Mar-23		√						CV. MULTI TEKNIKA	-	-
94	Pengawasan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkunga n Desa Lopus	0				24.000.000	-	-	-	24.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
95	Pembukaan Jalan Parawisata Desa Sekombulan	39763131				156.000.000	156.000.000	153.848.775	76.924.388	79.075.613	12-Jul-23	-		√						CV. SINAR BINTANG KAHAYAN	-	-
96	Perencanaan Pembukaan Jalan Parawisata Desa Sekombulan	39763600				28.000.000	27.988.500	27.957.450	23.763.833	4.236.168	28-Apr-23	15-May-23		√						CV. PRIMA CIPTA DESIGN	-	-
97	Pengawasan Pembukaan Jalan Parawisata Desa Sekombulan	0				16.000.000	-	15.734.250	-	16.000.000	12-Jul-23	-								CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	-	-
98	Pembukaan Jalan Parawisata Desa Kubung	39763051				156.000.000	155.996.290	155.194.851	77.597.426	78.402.575	12-Jul-23	-		√						CV. SINAR BINTANG KAHAYAN	-	-
99	Perencanaan Pembukaan Jalan Parawisata Desa Kubung	39763432				28.000.000	27.988.500	27.968.550	23.773.268	4.226.733	28-Apr-23	15-May-23		√						CV. PRIMA CIPTA DESIGN	-	-
100	Pengawasan Pembukaan Jalan Parawisata Desa Kubung	0				16.000.000	-	15.762.000	-	16.000.000	12-Jul-23	-								CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT	-	-
101	Pendataan dan Identifikasi Rumah yang terdampak Bencana dan Relokasi	43383452				100.000.000	99.965.000	98.601.850	98.601.850	1.398.150	28-Apr-23	13/06/2023		√						CV. ACE TAKABEYA	-	-
102	Perencanaan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Manual	43329945				50.000.000	50.000.000	49.234.400	41.849.240	8.150.760	28-Apr-23	12/05/2023		√						CV. ACE TAKABEYA	-	-
103	Pengawasan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Manual	43330061				35.000.000	34.999.410	34.509.900	34.509.900	490.100	15-Jun-23	-		√						CV.MULTI TEKNIKA	-	-
104	Reviu Dokumen Teknis RP2KPKP Kabupaten Lamandau	0				-	-	-	-	-	00-Jan-00	-								-	-	-
105	Reviu dan Identifikasi Kawasan Kumuh Kabupaten Lamandau	39757793				200.000.000	199.888.800	198.028.218	198.028.218	1.971.782	05-Jul-23	-					√			CV.MULTI TEKNIKA	-	-
106	Penyusunan Dokumen Teknis PSU	39600221				200.000.000	199.855.500	198.142.770	198.142.770	1.857.230	05-Jul-23	-					√			CV.MULTI TEKNIKA	-	-
107	Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Sambungan Rumah di Desa Bayat	38400081				2.500.000.000	2.500.000.000	1.950.000.000	-	2.500.000.000	29-Sep-23	-								CV. WISNU MULTI CONTRACTORS	-	MASA KONTRAK
108	Perencanaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Sambungan Rumah di Desa Bayat	41765154				80.000.000	79.989.500	79.336.500	67.436.025	12.563.975	28-Feb-23	690/023.a/BAST- CK.RENC/03/PUPRPERKI MTAN/III/2023 Tanggal 28 Maret 2023		√						CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	3	SELESAI
109	Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Sambungan Rumah di Desa Bayat	44070757				100.000.000	99.961.050	-	-	100.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES PENGADAAN LANGSUNG
110	Peningkatan Jaringan Perpipaan Simpang Jl. Melati ke Simpang Fitri	43545659				1.275.000.000	1.274.999.031	1.263.520.000	379.056.000	895.944.000	07-Sep-23	-				√				CV KENZO	-	MASA KONTRAK
111	Peningkatan Jaringan Perpipaan Jl. Batu Batanggui depan BRI Ke RSUD Lamandau	43545664				1.125.000.000	1.124.943.758	1.098.000.000	790.560.000	334.440.000	18-Aug-23	-				√				CV. TWO QUEENS	-	MASA KONTRAK
112	Perencanaan Peningkatan Jaringan Perpipaan Simpang Jl. Melati ke Simpang Fitri dan Jl. Batu Batanggui depan BRI Ke RSUD Lamandau	41084181				66.000.000	65.995.000	65.400.000	55.590.000	10.410.000	15-Feb-23	690/017/BAST- CK.RENC/03/PUPRPERKI MTAN/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023		√						CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	3	SELESAI
113	Pengawasan Peningkatan Jaringan Perpipaan Simpang Jl. Melati ke Simpang Fitri dan Jl. Batu Batanggui depan BRI Ke RSUD Lamandau	44070758				84.000.000	83.993.700	83.216.700	-	84.000.000	18-Aug-23	-								CV. ACE TAKABEYA	-	MASA KONTRAK
114	Pembangunan Jaringan Perpipaan Perkotaan Nanga Bulik	0				170.000.000	-	-	-	170.000.000	00-Jan-00	-								-	-	BELUM PENGADAAN
115	Perencanaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Perkotaan Nanga Bulik	41765043				20.000.000	19.978.500	19.469.400	16.548.990	3.451.010	24-Feb-23	690/020/BAST- CK.RENC/03/PUPRPERKI MTAN/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023		√						CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	3	SELESAI
116	Pengawasan Pembangunan Jaringan Perpipaan Perkotaan Nanga Bulik	0				20.000.000	-	-	-	20.000.000	00-Jan-00	-								-	-	BELUM PENGADAAN
117	Reviu DED IPA PDAM Kabupaten Lamandau	43369797				100.000.000	99.994.000	98.998.700	98.998.700	1.001.300	03-May-23	690/038/BAST- CK.RENC/03/PUPRPERKI MTAN/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023		√						CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	3	MASA KONTRAK
118	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Perdesaan	0				69.000.000	-	-	-	69.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
119	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Bukit Jaya (Lanjutan)	0				1.422.054.213	-	1.123.000.000	-	1.422.054.213	29-Sep-23	-								CV. WISNU MULTI CONTRACTORS	-	MASA KONTRAK
120	Reviu Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Bukit Jaya (Lanjutan)	43522495				30.000.000	29.977.000	29.381.700	24.974.445	5.025.555	05-Jun-23	690/066/BA- CK.RENC/03/PUPRPERKI MTAN/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023		√						CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	3	Selesai
121	Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Bukit Jaya (Lanjutan)	0				70.000.000	-	-	-	70.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
122	Pengadaan IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Kapasitas 10 liter/detik beserta Kelengkapan Pendukungnya	43417078				3.207.823.389	-	3.205.000.000	961.500.000	2.246.323.389	16 Juni 2023	-	√							PT. DHARMA KARYA DHIKA ALAMBHANA	-	MASA KONTRAK

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	KODE RUP	PERSENTASE TKDN DAN LINK SERTIFIKAT TKDN	BARANG PDN	BARANG IMPORT	PAGU ANGGARAN	HPS	NILAI KONTRAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	TANGGAL KONTRAK	TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN							NAMA PENYEDIA JASA	NILAI KINERJA PENYEDIA	KETERANGAN
													E-PURCHASING	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUKAN LANGSUNG	TENDER	SELEKSI	TENDER CEPAT	SWAKELOLA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
123	Pengadaan Mesin Pompa Intake PDAM	0				500.000.000	-	-	-	500.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
124	Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Kapasitas 10 liter/detik beserta Kelengkapan Pendukungnya	43417302				100.000.000	99.994.905	99.317.250	-	100.000.000	18-Jul-23	-								CV ACE TAKABEYA	-	MASA KONTRAK
125	Pengadaan Kendaraan Suplai Air Bersih Singel Cabin 4x4	0				410.000.000	-	407.500.000	-	410.000.000	19-Sep-23	-								PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS	-	PROSES PENGIRIMAN
126	Pembangunan Drainase Jalan Batu Batanggui	43527113				200.000.000	199.943.000	199.744.500	199.744.500	255.500	26-Jun-23	690/087/BA-CK/03/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023		√						CV. LUBNA JAYA ABADI	3	SELESAI
127	Pengawasan Pembangunan Drainase Jalan Batu Batanggui	43693142				35.000.000	34.999.632	34.798.500	34.798.500	201.500	26-Jun-23	690/096/BAST-CK.WAS/03/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023		√						CV. MULTI TEKNIKA	3	SELESAI
128	Perencanaan Pembangunan Drainase Jalan Batu Batanggui	41939059				25.000.000	24.977.900	24.755.950	24.755.950	244.050	16-Mar-23	690/029/BAST-CK.RENC/03/PUPRPERKIMTAN/IV/2023 Tanggal 03 April 2023		√						CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	3	SELESAI
129	Pembangunan Drainase Gg. Punai	43527092				165.000.000	164.944.400	164.646.300	164.646.300	353.700	26-Jun-23	690/076/BA-CK/03/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023		√						CV. AKASIA SUMBER UTAMA	3	SELESAI
130	Pengadaan penutup drainase untuk tempat parkir di SMA 1 Bulik	43527101				200.000.000	199.931.000	199.610.000	199.610.000	390.000	26-Jun-23	690/114/BA-CK/03/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023		√						CV. JAYA ABADI	3	SELESAI
131	Perencanaan Pembangunan Drainase Gg. Punai dan pengadaan penutup drainase untuk tempat parkir di SMA 1 Bulik	41939059				30.000.000	29.955.650	29.501.200	29.501.200	498.800	16-Mar-23	690/032/BA-CK.RENC/03/PUPRPERKIMTAN/IV/2023 Tanggal 03 April 2023		√						CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING	3	SELESAI
132	Pengawasan Pembangunan Drainase Gg. Punai dan pengadaan penutup drainase untuk tempat parkir di SMA 1 Bulik	43715684				45.000.000	44.993.850	44.710.800	44.710.800	289.200	26-Jun-23	690/101/BAST-CK.WAS/03/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023		√						CV. MULTI TEKNIKA	3	SELESAI
133	Pembangunan Drainase RT. 01 Desa Bayat	0				200.000.000	-	-	-	200.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
134	Pengawasan Pembangunan Drainase RT. 01 Desa Bayat	0				30.000.000	-	-	-	30.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
135	Perencanaan Pembangunan Drainase RT. 01 Desa Bayat	0				25.000.000	-	-	-	25.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
136	Penyusunan RIPJM Bidang Cipta Karya	0				200.000.000	-	-	-	200.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES SELEKSI
137	Penyusunan Pembuatan Perda Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamandau	43100259				100.000.000	99.500.500	98.956.600	98.956.600	1.043.400	27-Apr-23	640/022/BAST-CK/01/PUPRPERKIMTAN/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023		√						CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA	3	SELESAI
138	Pembangunan Gedung Aula Polres Lamandau (lanjutan)	38416341				1.340.000.000	1.350.000.000	1.340.000.000	777.200.000	562.800.000	17-Jul-23	-				√				CV. AGP MITRA KARYA	-	Masa Kontrak
139	Perencanaan Pembangunan Gedung Aula Polres Lamandau (lanjutan)	41083841				50.000.000	49.980.000	49.940.000	42.449.000	7.551.000	13-Feb-23	640/020/BAST-CK.RENC/02/PUPRPERKIMTAN/III/2023 14 Maret 2023		√						CV. UTUS DAMABA CONSULTANT	3	SELESAI
140	Pengawasan Pembangunan Gedung Aula Polres Lamandau (lanjutan)	43715674				100.000.000	99.994.905	99.317.250	-	100.000.000	17-Jul-23	-		√						CV. ACE TAKABEYA	-	MASA KONTRAK
141	Pembangunan Gedung Aula Kodim 1017/Lamandau	38416055				1.060.000.000	1.325.000.000	1.060.000.000	318.000.000	742.000.000	17-Jul-23	-				√				CV.ARTA BORNEO	-	MASA KONTRAK
142	Perencanaan Pembangunan Gedung Aula Kodim 1017/Lamandau	41103967				75.000.000	74.996.000	74.845.000	63.618.250	11.381.750	13-Feb-23	640/027/BA-CK.RENC/02/PUPRPERKIMTAN/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023		√						CV. UTUS DAMABA CONSULTANT	3	SELESAI
143	Pengawasan Pembangunan Gedung Aula Kodim 1017/Lamandau	43715671				100.000.000	100.000.000	99.988.800	29.996.640	70.003.360	17-Jul-23	-		√						CV KASUMA JAYA ENGINEERING	-	MASA KONTRAK
144	Pembangunan Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau	38436957				470.000.000	470.000.000	460.725.000	460.725.000	9.275.000	26-Jun-23	-				√				SUMBER ILHAM	-	MASA KONTRAK
145	Reviu Perencanaan Pembangunan Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau	41083951				40.000.000	40.000.000	39.761.310	33.797.114	6.202.887	13-Feb-23	640/031/BAST-CK.RENC/02/PUPRPERKIMTAN/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023		√						CV. SEIPUTRA PERSADA	3	SELESAI
146	Pengawasan Pembangunan Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau	43715679				75.000.000	75.000.000	74.697.450	-	75.000.000	26-Jun-23	-		√						CV. TIKa KREATIF DESAIN KONSULTAN	-	MASA KONTRAK
147	Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Prasana Kantor Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	38417065				1.325.000.000	1.325.000.000	1.313.250.000	853.612.500	471.387.500	26-Jun-23	-				√				CV. Cherry Flower 312	-	MASA KONTRAK
148	Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Prasana Kantor Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	41083751				75.000.000	75.000.000	74.698.560	63.493.776	11.506.224	13-Feb-23	640/023/BAST-CK.RENC/02/PUPRPERKIMTAN/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023		√						CV. SEIPUTRA PERSADA	3	SELESAI
149	Pengawasan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Prasana Kantor Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	43715675				100.000.000	10.000.000	99.622.500	-	100.000.000	26-Jun-23	-								CV. TIKa KREATIF DESAIN KONSULTAN	-	MASA KONTRAK
150	Pembangunan Gereja GKE di Lubuk Hiju (lanjutan)	43715626				247.000.000	-	247.000.000	74.100.000	172.900.000	08-Aug-23	-				√				CV. MILIK PUSAKA	-	MASA KONTRAK

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	KODE RUP	PERSENTASE TKDN DAN LINK SERTIFIKAT TKDN	BARANG PDN	BARANG IMPORT	PAGU ANGGARAN	HPS	NILAI KONTRAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	TANGGAL KONTRAK	TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN							NAMA PENYEDIA JASA	NILAI KINERJA PENYEDIA	KETERANGAN
													E-PURCHASING	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUKAN LANGSUNG	TENDER	SELEKSI	TENDER CEPAT	SWAKELOLA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	Pembangunan Gereja GKPII Bumi Agung (lanjutan)	38427338				200.000.000	200.000.000	199.850.000	199.850.000	150.000	26-Jun-23	-		√						CV. MILIK PUSAKA	-	MASA KONTRAK
152	Pembangunan Gereja GSJA Kasih Karunia Nanga Bulik	38427702				200.000.000	200.000.000	199.800.000	99.900.000	100.100.000	26-Jun-23	-		√						CV. KODIKO PERMAI	-	MASA KONTRAK
153	Pembangunan Gereja GBI Victory Nanga Bulik	38426609				200.000.000	200.000.000	199.733.350	99.866.675	100.133.325	26-Jun-23	-		√						CV. TWO QUEENS	-	MASA KONTRAK
154	Perencanaan Pembangunan Gereja GKE di Lubuk Hiju (lanjutan), Pembangunan Gereja GKPII Bumi Agung (lanjutan), Pembangunan Gereja GSJA Kasih Karunia Nanga Bulik, Pembangunan Gereja GBI Pengawasan Pembangunan Gereja GKE di	41176916				100.000.000	99.911.100	99.289.500	84.396.075	15.603.925	15-Feb-23	640/046/BAST-CK.RENC/02/PUPRPERKI MTAN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023		√						CV.SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	3	SELESAI
155	Lubuk Hiju (lanjutan), Pembangunan Gereja GKPII Bumi Agung (lanjutan), Pembangunan Gereja GBI Kasi Pidu	43715565				100.000.000	99.997.125	99.345.000	19.869.000	80.131.000	26-Jun-23	-		√						CV.BANGUN KARYA PERKASA DESIGN	-	MASA KONTRAK
156	Pembangunan Gereja Batu Tungal Katolik Desa Batu Tungal	38426238				100.000.000	100.000.000	99.830.000	29.949.000	70.051.000	26-Jun-23	-		√						CV.KARYA BINTANG TIMUR	-	MASA KONTRAK
157	Pembangunan Gereja GKE Melata Desa Melata (lanjutan)	43715577				100.000.000	100.000.000	99.104.000	99.104.000	896.000	17-Jul-23	-		√						TANJUNG BAYUR	-	MASA KONTRAK
158	Pembangunan Pagar Gereja GBI Sumber Mulya Desa Sumber Mulya (lanjutan)	38428277				200.000.000	200.000.000	199.820.000	199.820.000	180.000	26-Jun-23	-		√						KAWA BERSAMA	-	MASA KONTRAK
159	Rehab Bangunan Ruangan Konsestori Gereja GKE Haleluya Nanga Bulik	43715681				640.000.000	-	640.000.000	192.000.000	448.000.000	08-Aug-23	-				√				CV.ARTA BORNEO	-	MASA KONTRAK
160	Perencanaan Pembangunan Gereja Katolik di Desa Batu Tungal, Pembangunan Gereja GKE Melata Desa Melata (lanjutan), Pengawasan Pembangunan Gereja Katolik	41176883				100.000.000	99.855.600	99.411.600	84.499.860	15.500.140	15-Feb-23	640/042/BAST-CK.RENC/02/PUPRPERKI MTAN/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023		√						CV.SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	3	SELESAI
161	di Desa Batu Tungal, Pembangunan Gereja GKE Melata Desa Melata (lanjutan), Pembangunan Gereja GBI Kasi Pidu	43715572				100.000.000	99.955.500	99.678.000	19.935.600	80.064.400	26-Jun-23	-		√						CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN	-	MASA KONTRAK
162	Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan)	38428167				2.071.710.000	2.109.525.481	2.068.000.000	620.400.000	1.451.310.000	31-May-23	-				√				CV. MILIK PUSAKA	-	MASA KONTRAK
163	Pengawasan Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan)	43669185				70.000.000	-	69.996.600	-	70.000.000	16-Jun-23	-								CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA	-	MASA KONTRAK
164	Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multiyear)	39612954				21.915.888.000	57.229.000.000	57.145.193.000	39.338.179.380	(17.422.291.380)	21-Dec-21	-				√				PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA	-	MASA KONTRAK
165	Manajemen Konstruksi Masjid Agung Nanga Bulik (Multiyear)	39612150				314.342.146	2.499.926.000	1.969.633.600	1.506.769.704	(1.192.427.558)	19-Jul-21	-					√			PT. ASTA KENCANA ARSIMETAMA	-	MASA KONTRAK
166	Pengadaan Listrik Stadion Hinang Golloa	0				200.000.000	-	-	-	200.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
167	Pemeliharaan Stadion Hinang Golloa	0				140.000.000	-	139.730.000	69.865.000	70.135.000	01-Sep-23	-		√						CV.KARYA BINTANG TIMUR	-	MASA KONTRAK
168	Perencanaan Pemeliharaan Stadion Hinang Golloa	42381691				15.000.000	14.973.900	14.751.900	12.539.115	2.460.885	04-Apr-23	640/068/BAST-CK.REN/02/PUPRPERKI MTAN/V/2023 Tanggal 03 Mei 2023		√						CV.SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	3	SELESAI
169	Pengawasan Pemeliharaan Stadion Hinang Golloa	0				20.000.000	-	19.863.450	-	20.000.000	01-Sep-23	-								CV.SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	-	MASA KONTRAK
170	Pembangunan Dermaga finish pelabuhan belayah lanting di Desa Riam Tinggi	0				165.000.000	-	164.345.015	82.172.509	82.827.491	22-Aug-23	-		√						CV. MITRA GENERASI MANDIRI	-	MASA KONTRAK
171	Perencanaan Pembangunan Dermaga finish pelabuhan belayah lanting di Desa Riam Tinggi	42381595				15.000.000	14.870.000	14.640.900	12.444.765	2.555.235	04-Apr-23	640/064/BAST-CK.RENC/02/PUPRPERKI MTAN/V/2023 Tanggal 3 Mei 2023		√						CV.SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	3	SELESAI
172	Pengawasan Pembangunan Dermaga finish pelabuhan belayah lanting di Desa Riam Tinggi	0				20.000.000	-	19.863.450	-	20.000.000	22-Aug-23	-								CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN	-	MASA KONTRAK
173	Pembangun Ruang Kasi Pidum Kejaksanaan Negeri Lamandau	0				866.500.000	-	-	-	866.500.000	00-Jan-00	-								-	-	-
174	Pengawasan Pembangun Ruang Kasi Pidum Kejaksanaan Negeri Lamandau	0				60.120.000	-	-	-	60.120.000	00-Jan-00	-								-	-	-
175	Peningkatan Pagar dan Papan Nama Kantor Kejaksanaan Negeri Lamandau	0				195.000.000	-	-	-	195.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
176	Pengawasan Peningkatan Pagar dan Papan Nama Kantor Kejaksanaan Negeri Lamandau	0				19.000.000	-	-	-	19.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
177	Penataan Halaman Polsek Sematu Jaya	0				50.000.000	-	-	-	50.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
178	Pengawasan Penataan Halaman Polsek Sematu Jaya	0				15.000.000	-	-	-	15.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
179	Perencanaan Penataan Halaman Polsek Sematu Jaya	0				10.000.000	-	-	-	10.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
180	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik	0				150.000.000	-	-	-	150.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES PENGADAAN LANGSUNG
181	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya	0				150.000.000	-	-	-	150.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES PENGADAAN LANGSUNG
182	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur	0				150.000.000	-	-	-	150.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES PENGADAAN LANGSUNG
183	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau	0				150.000.000	-	-	-	150.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES PENGADAAN LANGSUNG
184	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Sepoyu Kecamatan Delang	0				150.000.000	-	-	-	150.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES PENGADAAN LANGSUNG
185	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa	0				150.000.000	-	-	-	150.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES PENGADAAN LANGSUNG
186	Perencanaan Hibah Air Limbah Setempat (ALS) Tahun 2023	43369867				60.000.000	59.990.000	59.687.475	50.734.354	9.265.646	27-Apr-23	640/014/BAST-CK.REN/01/PUPRPERKI MTAN/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023		√						CV.SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	3	SELESAI
187	Pengawasan Hibah Air Limbah Setempat (ALS) Tahun 2023	0				90.000.000	-	-	-	90.000.000	00-Jan-00	-								-	-	-
188	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Sungai Tuat	0				425.000.000	-	-	-	425.000.000	00-Jan-00	-								-	-	Masa Kontrak
189	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Samu Jaya	0				300.000.000	-	-	-	300.000.000	00-Jan-00	-								-	-	Masa Kontrak
190	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Tamiang	0				300.000.000	-	299.000.000	-	300.000.000	14-Sep-23	-								PT. ALAM CERAH TERANG	-	Masa Kontrak

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	KODE RUP	PERSENTASE TKDN DAN LINK SERTIFIKAT TKDN	BARANG PDN	BARANG IMPORT	PAGU ANGGARAN	HPS	NILAI KONTRAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	TANGGAL KONTRAK	TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN							NAMA PENYEDIA JASA	NILAI KINERJA PENYEDIA	KETERANGAN
													E-PURCHASING	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUKAN LANGSUNG	TENDER	SELEKSI	TENDER CEPAT	SWAKELOLA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
191	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Bukit Indah	0				432.000.000	-	-	-	432.000.000	00-Jan-00	-								-	-	Masa Kontrak
192	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Sumber Jaya	0				500.000.000	-	-	-	500.000.000	00-Jan-00	-								-	-	Masa Kontrak
193	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Nanga Kemujan	0				200.000.000	-	-	-	200.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES PENGADAAN LANGSUNG
194	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Bayat (Batu Sili)	0				400.000.000	-	-	-	400.000.000	00-Jan-00	-								-	-	Masa Kontrak
195	Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual	43369854				100.000.000	98.889.900	98.612.400	83.820.540	16.179.460	27-Apr-23	640/018/BAST- CK.REN/01/PUPRRPERKI MTAN/V/2023 TANGGAL 26 Mei 2023		√						CV.SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	3	SELESAI
196	Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Individual	0				100.000.000	-	-	-	100.000.000	00-Jan-00	-								-	-	PROSES PENGADAAN LANGSUNG
197	Belanja Mesin Pemotong Rumput Gendong	39889482				37.500.000	-	37.500.000	37.440.000	60.000	24-Jul-23	45.131,00							√	TOKO UD.FLAMBOYAN	-	SUDAH DI LAKSANKAN
198	Konsultansi Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultansi Evaluasi dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) Kabupaten Lamandau	41788132				100.000.000	99.980.000	99.642.000	99.642.000	358.000	28-Mar-23	45.198,00		√						CV. TUNAS	100,00	SEDANG DALAM PROSES
199	Konsultansi Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau	0				450.000.000	-	-	-	450.000.000	00-Jan-00	-								-	-	SUDAH DI LELANG
200	Konsultansi Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS RTRW) Kabupaten Lamandau	0				350.000.000	-	-	-	350.000.000	00-Jan-00	-								-	-	SUDAH DI LELANG
201	Normalisasi Sungai dan Saluran Pengendali banjir di Desa Jangkar Prima	39766961				150.000.000	150.000.000	149.780.000	-	150.000.000	04-Aug-23	-								CV. CITRA SUKSES KAMIJAYA	-	KONTRAK
202	Normalisasi Sungai dan Saluran Pengendali banjir Sungai Pampaan di Desa Mukti Manunggal (Lanjutan TA. 2022)	39767277				200.000.000	200.000.000	199.755.000	-	200.000.000	04-Aug-23	-								CV. CITRA SUKSES KAMIJAYA	-	KONTRAK
203	Normalisasi Sungai dan Saluran Pengendali banjir Sungai Podah di Desa Bukit Jaya	39767683				150.000.000	150.000.000	149.700.000	-	150.000.000	04-Aug-23	-								CV. CITRA SUKSES KAMI JAYA	-	KONTRAK
204	Normalisasi Sungai di Kelurahan Nanga Bulik Dari TK Katolik Menuju ke Jalur Jalan Padat Karya	39767972				130.000.000	130.000.000	129.870.000	64.935.000	65.065.000	04-Aug-23	-		√						CV. LUBNA JAYA ABADI	-	KONTRAK
205	Pengawasan Normalisasi Sungai dan Saluran Pengendali banjir Sungai Pampaan di Desa Mukti Manunggal (Lanjutan TA. 2022)	39768263				14.000.000	14.000.000	13.933.164	-	14.000.000	04-Aug-23	-								CV.BETANG ENGINEERING	-	KONTRAK
206	Pengawasan Normalisasi Sungai dan Saluran Pengendali banjir di Desa Jangkar Prima	39768550				11.000.000	11.000.000	10.931.946	-	11.000.000	04-Aug-23	-								CV.BETANG ENGINEERING	-	KONTRAK
207	Pengawasan Normalisasi Sungai dan Saluran Pengendali banjir Sungai Podah di Desa Bukit Jaya	39768864				11.000.000	11.000.000	10.946.154	-	11.000.000	04-Aug-23	-								CV.BETANG ENGINEERING	-	KONTRAK
208	Pengawasan Normalisasi Sungai di Kelurahan Nanga Bulik Dari TK Katolik Menuju ke Jalur Jalan Padat Karya	39769138				10.000.000	10.000.000	9.971.963	-	10.000.000	04-Aug-23	-								CV.BETANG ENGINEERING	-	KONTRAK
209	Pengawasan Penyingiran Outlet Lobang Pembuangan Air Banjir di Desa Bayat	39769542				10.000.000	10.000.000	9.971.969	-	10.000.000	28-Aug-23	-								CV.REKATAMA MULYA JASA	-	KONTRAK
210	Pengawasan Penyingiran Sungai Delang di Desa Riam Tinggi	39770110				17.000.000	17.000.000	16.904.655	-	17.000.000	04-Aug-23	-								CV.BETANG ENGINEERING	-	KONTRAK
211	Pengawasan Penyingiran Sungai / Saluran di Desa Bumi Agung (Jalan Poros Kel. Nanga Bulik - Desa Bumi Agung)	39770622				7.000.000	7.000.000	6.918.353	-	7.000.000	04-Aug-23	-								CV. REKATAMA MULYA JASA	-	KONTRAK
212	Pengawasan Penyingiran Tebing Sungai Batara di Desa Bayat	39770826				20.000.000	20.000.000	19.752.551	-	20.000.000	28-Aug-23	-								CV.REKATAMA MULYA JASA	-	KONTRAK
213	Penyingiran Outlet Lobang Pembuangan Air Banjir di Desa Bayat	39771065				100.000.000	100.000.000	99.446.000	49.723.000	50.277.000	28-Aug-23	-		√						CV.KALI BALANGAN LESTARI	-	KONTRAK
214	Penyingiran Sungai Delang di Desa Riam Tinggi	39771505				300.000.000	300.000.000	297.000.000	89.100.000	210.900.000	25-Aug-23	-				√				CV. LUBNA JAYA ABADI	-	KONTRAK
215	Penyingiran Sungai / Saluran di Desa Bumi Agung (Jalan Poros Kel. Nanga Bulik - Desa Bumi Agung)	39772304				150.000.000	150.000.000	149.820.000	74.910.000	75.090.000	04-Aug-23	-		√						CV. KARYA BINTANG TIMUR	-	KONTRAK
216	Penyingiran Tebing Sungai Batara di Desa Bayat	39772482				400.000.000	400.000.000	391.830.000	117.549.000	282.451.000	25-Aug-23	-				√				CV.TANJUNG SAMUDRA JAYA	-	KONTRAK

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	KODE RUP	PERSENTASE TKDN DAN LINK SERTIFIKAT TKDN	BARANG PDN	BARANG IMPORT	PAGU ANGGARAN	HPS	NILAI KONTRAK	REALISASI	SISA ANGGARAN	TANGGAL KONTRAK	TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN	METODE PEMILIHAN							NAMA PENYEDIA JASA	NILAI KINERJA PENYEDIA	KETERANGAN
													E-PURCHASING	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUKAN LANGSUNG	TENDER	SELEKSI	TENDER CEPAT	SWAKELOLA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kolom 8 :	diisi dengan nilai HPS kegiatan/pekerjaan												NIP.									
Kolom 9 :	diisi dengan nilai kontrak kegiatan/pekerjaan																					
Kolom 10 :	diisi dengan nilai realisasi kegiatan/pekerjaan																					
Kolom 11 :	diisi dengan memperhitungkan nilai pagu dikurangi nilai realisasi																					
Kolom 12 :	diisi tanggal mulai sampai tanggal kontrak berakhir																					
Kolom 13 :	diisi tanggal BAST Barang/Pekerjaan																					
Kolom 14 :	diisi dengan tanda v jika metode pemilihan e-purchasing																					
Kolom 15 :	diisi dengan tanda v jika metode pemilihan Pengadaan Langsung																					
Kolom 16 :	diisi dengan tanda v jika metode pemilihan Penunjukan Langsung																					
Kolom 17 :	diisi dengan tanda v jika metode pemilihan Tender																					
Kolom 18 :	diisi dengan tanda v jika metode pemilihan Seleksi																					
Kolom 19 :	diisi dengan tanda v jika metode pemilihan Tender Cepat																					
Kolom 20 :	diisi dengan tanda v jika metode pemilihan Swakelola																					
Kolom 21 :	diisi nama penyedia yang melaksanakan pekerjaan																					
Kolom 22 :	diisi berapa nilai kinerja penyedia (contoh penilaian kinerja penyedia terdapat dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1) bagian Lampiran I Halaman 10-13)																					
Kolom 23 :	diisi dengan keterangan sesuai kondisi pada saat pelaksanaan pekerjaan (misal penyedia masuk daftar black list, alasan membeli barang import, pekerjaan tidak selesai, alasan kegiatan/pekerjaan tidak dilaksanakan dll)																					