



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PUTR**

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

**PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN**

**RUAS
BTL-PADARANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

2.2.3 LAPORAN BULANAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RULAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
BULAN I : 24 JULI - 20 AGUSTUS 2024											
BULAN I					PERIODE : 24 JULI - 20 AGUSTUS 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK				KEMAJUAN PEKERJAAN				
			VOLUME	BOBOT (%)			B/D BULAN LALU		BULAN INI		B/D BULAN INI
1	2	3	4	5			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
6	7	8	9	10	11						
I	DIVISI 1. UMUM			3,913			0,000		1,997		1,997
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	LS	1	2,554				0,25	0,639	0,250	0,639
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyusunan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerj	Bel	1,000	0,017				1,00	0,017	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008				7,00	0,008	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114				1,00	0,114	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052				7,00	0,052	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Peg	7,000	0,040				7,00	0,040	7,000	0,040
c	Temeng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032				7,00	0,032	7,000	0,032
f	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008				7,00	0,008	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Peg	7,000	0,008				7,00	0,008	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Peg	7,000	0,056				7,00	0,056	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Peg	7,000	0,399				7,00	0,399	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028				7,00	0,028	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259				7,00	0,259	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	LS	1	0,228				1,00	0,228	1,000	0,228
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	LS	1	0,057				1,00	0,057	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024				3,00	0,024	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024				3,00	0,024	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006				1,00	0,006	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			0,000		0,000		0,000
2.1 (1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252				0,000	0,000	0,000	-
2.3 (2)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664				0,000	0,000	0,000	-
2.3 (15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609				0,000	0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884			0,000		4,890		4,890
3.1 (1)	Galian Biese	M3	2,062,67	11,373				882,65	4,890	882,848	4,890
3.2 (2)	Timbunan Pijahan dari sumber galian	M3	172,90	7,492				0,000	0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			0,000		0,000		0,000
7.1 (2)	Beton mutu Sedang f'c'20 MPa (K. 250)	M3	226,75	43,155				0,000	0,000	0,000	-
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542				0,000	0,000	0,000	-
	J U M L A H			100,000			0,000		6,888		6,888
				Realisasi					6,888		6,888
				Rencana					6,672		6,672
				Deviasi					0,215		0,215

Mengetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KLB TORAJA UTARA

IRWAN, S.T., MT.
NIP. 198307282011011006


Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

IRWAN, S.T., MT.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAQ, 20 AGUSTUS 2024

Disetujui Oleh:
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA							
BULAN I : 24 JULI - 20 AGUSTUS 2024												
MINGGU I					PERIODE : 24 JULI - 30 JULI 2024							
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK					KEMAJUAN PEKERJAAN				
			VOLUME	BOBOT (%)				S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913				0,000		1,997		1,997
1.1	Mobilisasi											
1.2	Mobilisasi	LS	1	2,554					0,25	0,638	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:											
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017					1,00	0,017	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:											
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008					7,00	0,008	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114					1,00	0,114	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri teridi atas:											
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052					7,00	0,052	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040					7,00	0,040	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032					7,00	0,032	7,000	0,032
f	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008					7,00	0,008	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008					7,00	0,008	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056					7,00	0,056	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399					7,00	0,399	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028					7,00	0,028	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259					7,00	0,259	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:											
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	LS	1	0,228					1,00	0,228	1,000	0,228
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19											
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	LS	1	0,057					1,00	0,057	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:											
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024					3,00	0,024	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024					3,00	0,024	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3											
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006					1,00	0,006	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526				0,000		0,000		0,000
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48.00	0,252					0,000	0,000	0,000	-
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15.00	1,884					0,000	0,000	0,000	-
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5.00	1,609					0,000	0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884				0,000		0,000		0,000
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2,052.67	11,373					0,000	0,000	0,000	-
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172.90	7,492					0,000	0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697				0,000		0,000		0,000
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228.75	43,155					0,000	0,000	0,000	-
7.9.(1)	Pesangan Batu	M3	226.50	30,542					0,000	0,000	0,000	-
J U M L A H				100,000				0,000		1,997		1,997
				Realisasi					1,997			1,997
				Rencana					0,000			0,000
				Deviasi					1,997			1,997

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAS. TORAJA UTARA

IRWAN ST. MT.
NIP. 19610528 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

IRHAM H. DAYAT, ST.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 30 JULI 2024
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
MINGGU II					PERIODE : 31 JULI - 06 AGUSTUS 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI				
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997		0,000	1,997	
1.2	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	Ob	1	2,554		0,250	0,638		0,000	0,250	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:										
	a Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000	
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
	b Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	
	c Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000	
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000	
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000	
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000	
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	
g	Serung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000	
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000	
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000	
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000	
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000	
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000	
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000	
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			0,000		0,000	0,000	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48.00	0,252		0,000	0,000		0,000	-	
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15.00	1,664		0,000	0,000		0,000	-	
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5.00	1,609		0,000	0,000		0,000	-	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864			0,000		1,137	1,137	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2,052.67	11,373		0,000	0,000	205,27	1,137	205,267	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172.90	7,492		0,000	0,000		0,000	-	
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			0,000		0,000	0,000	
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228.75	43,155		0,000	0,000		0,000	-	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226.50	30,542		0,000	0,000		0,000	-	
	J U M L A H			100,000			1,997		1,137	3,135	
				Realisasi			1,997		1,137	3,135	
				Rencana			0,000		1,956	1,956	
				Deviasi			1,997		-0,819	1,175	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KABUPATEN TORAJA UTARA

IRWAN, ST, MT,
NIP. 198202262011011008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HILMI, ST,
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 06 AGUSTUS 2024
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA							
MINGGU III					PERIODE : 07 AGUSTUS - 13 AGUSTUS 2024							
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN							
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI		S/D MINGGU INI				
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		1,997		0,000		1,997		
1.1	Mobilisasi											
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,250	0,638		0,000	0,250 0,638		
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:											
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000 0,017		
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:											
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000 0,008		
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000 0,114		
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:											
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000 0,052		
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000 0,040		
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000 0,032		
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000 0,008		
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000 0,008		
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000 0,056		
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000 0,399		
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000 0,028		
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000 0,259		
6	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:											
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000 0,228		
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19											
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000 0,057		
8	Rambu - Rambu terdiri atas:											
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000 0,024		
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000 0,024		
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3											
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000 0,006		
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526		0,000		0,000		0,000		
2.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48 00	0,252		0,000	0,000		0,000	0,000 -		
2.3(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15 00	1,664		0,000	0,000		0,000	0,000 -		
2.3(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5 00	1,609		0,000	0,000		0,000	0,000 -		
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884		1,137		2,275		3,412		
3.1(1)	Galian Biasa	M3	2.052 67	11,373		205,267	1,137	410,53	2,275	815,801 3,412		
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172 90	7,492		0,000	0,000		0,000	0,000 -		
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697		0,000		0,000		0,000		
7.1(7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228 75	43,155		0,000	0,000		0,000	0,000 -		
7.8(1)	Pasangan Batu	M3	226 50	30,542		0,000	0,000		0,000	0,000 -		
	J U M L A H			100,000		3,135		2,275		5,409		
				Realisasi		3,135		2,275		5,409		
				Rencana		1,956		2,358		4,314		
				Deviasi		1,178		-0,084		1,093		

Mergetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRWAN, S.T., MT.
NIP. 19820526 201101 1 008

Diperiksa dan Dietujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

IRWAN, S.T., MT.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 13 AGUSTUS 2024
Dibuat Oleh:
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT				KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
MINGGU IV				BULAN I : 24 JULI - 20 AGUSTUS 2024						
				PERIODE : 14 AGUSTUS - 20 AGUSTUS 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK	KEMAJUAN PEKERJAAN						
				S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		1,997		0,000		1,997
1.1	Mobilisasi									
1.2	Mobilisasi	Buah	1	2,554		0,250	0,638	0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:									
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:									
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:									
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:									
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228	0,000	1,000	0,228
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19									
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057	0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:									
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3									
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526		0,000		0,000		0,000
2.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000	0,000	0,000	-
2.3(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80	M1	15,00	1,864		0,000	0,000	0,000	0,000	-
2.3(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000	0,000	0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884		3,412		1,478		4,890
3.1(1)	Galian Biasa	M3	2.052,67	11,373		615,801	3,412	268,85	1,478	882,648
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000	0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,897		0,000		0,000		0,000
7.1(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000	0,000	0,000	-
7.2(1)	Pasangan Batu	M3	228,50	30,542		0,000	0,000	0,000	0,000	-
J U M L A H				100,000		5,409		1,478		6,888
				Realisasi		5,409		1,478		6,888
				Rencana		4,314		2,358		6,672
				Deviasi		1,095		-0,880		0,215

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRWAN, ST., MT.
NIP. 19810226 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HARTATI, ST.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 20 AGUSTUS 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.3 LAPORAN BULANAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUMAH BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
BULAN II : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024											
BULAN II					PERIODE : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	8/D BULAN LALU	BULAN INI		8/D BULAN INI			
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		1,897		0,000		1,897	
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	LS	1	2,554		0,250	0,638	0,000	0,250	0,638	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyusunan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	1,000	0,017	
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	1,000	0,114	
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	7,000	0,052	
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Peg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	7,000	0,040	
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	7,000	0,032	
f	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Peg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Peg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	7,000	0,056	
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Peg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	7,000	0,399	
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	7,000	0,028	
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	7,000	0,259	
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	LS	1	0,228		1,000	0,228	0,000	1,000	0,228	
7	Facilities sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	LS	1	0,057		1,000	0,057	0,000	1,000	0,057	
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024	
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024	
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,000	1,000	0,006	
	DIVISI 2. DRAINASE			3,628		0,000		0,000		0,000	
2.1.11	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.3.15	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.3.15	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884		4,890		3,071		7,961	
3.1.11	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		882,648	4,890	554,22	3,071	1,436,869	
3.2.14	Timbunan Pijihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,687		0,000		19,547		19,547	
7.1.74	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
7.9.11	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		0,000	0,000	144,96	19,547	144,960	
	JUMLAH			100,000		6,888		22,618		29,505	
				Realisasi		6,888		22,618		29,505	
				Rencana		6,872		10,314		16,986	
				Deviasi		0,215		12,304		12,519	

Mengetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR M.S. TORAJA UTARA

IRWAN ST., MT.
NIP. 19610725 2011 01 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

IRWAN HILMI ST.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 17 SEPTEMBER 2024

Dibuat Oleh:
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALEIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
BULAN II : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024											
MINGGU V			PERIODE : 21 AGUSTUS - 27 AGUSTUS 2024								
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	DIVISI 1. UMUM			3,913		1,997		0,000		1,997	
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	Ton	1	2,554		0,250	0,638	0,000	0,250	0,638	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	1,000	0,017	
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahen K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	1,000	0,114	
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	7,000	0,052	
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	7,000	0,040	
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	7,000	0,032	
f	Pelindung Pemasasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	7,000	0,056	
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	7,000	0,399	
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	7,000	0,028	
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	7,000	0,259	
5	Asuransi dan Perenjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228	0,000	1,000	0,228	
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057	0,000	1,000	0,057	
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024	
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024	
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,000	1,000	0,006	
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526		0,000		0,000		0,000	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48 00	0,252		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15 00	1,664		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5 00	1,609		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			16,864		4,890		3,071		7,961	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2 052 67	11,373		882,648	4,890	554,22	3,071	1,436,869	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172 90	7,492		0,000	0,000		0,000	-	
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697		0,000		2,443		2,443	
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228 75	43,155		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226 50	30,542		0,000	0,000	18,12	2,443	18,120	
J U M L A H				100,000		6,888		5,514		12,402	
				Realisasi		6,888		5,514		12,402	
				Rencana		6,672		2,358		9,030	
				Deviasi		0,215		3,156		3,371	

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KABUPATEN TORAJA UTARA

IRWAN ST. MT.
NIP. 19810228 201 101 1 008

Diperiksa dan Ditetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HARYATI ST.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 27 AGUSTUS 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELenggaraAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA									
BULAN II : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024														
MINGGU VI					PERIODE : 28 AGUSTUS - 03 SEPTEMBER 2024									
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN									
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU VOLUME	MINGGU INI BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913						1,997		0,000		1,997
1.1	Mobilisasi													
1.2	Mobilisasi	M2	1	2.554					0,250	0,638		0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja													
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja													
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:													
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017					1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008					7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114					1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:													
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052					7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040					7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032					7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemasfasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008					7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008					7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056					7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399					7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028					7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259					7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:													
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228					1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19													
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057					1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:													
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024					3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024					3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3													
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006					1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526						0,000		0,000		0,000
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252					0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664					0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609					0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864						7,961		0,000		7,961
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2.052,67	11,373					1.436,869	7,961		0,000	1.436,869	7,961
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492					0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697						2,443		9,163		11,606
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155					0,000	0,000		0,000	0,000	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	228,50	30,542					18,120	2,443	67,95	9,163	86,070	11,606
	J U M L A H			100,000						12,402		9,163		21,564
				Realisasi						12,402		9,163		21,564
				Rencana						9,030		2,358		11,389
				Deviasi						3,371		6,805		10,175

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KABUPATEN TORAJA UTARA

IRWAN, ST, MT,
NIP. 19820626 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HUNDA, ST,
SUPERVISION ENGINEER

RANTEPAO, 03 SEPTEMBER 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELANGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA									
MINGGU VII					BULAN II : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024									
					PERIODE : 04 SEPTEMBER - 10 SEPTEMBER 2024									
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK						KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)			S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI					
									VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913					1,997		0,000		1,997	
1.1	Mobilisasi													
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554					0,250	0,638		0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja													
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja													
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:													
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Sel	1,000	0,017					1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
b	Pengarahen K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008					7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114					1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri teridi atas:													
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052					7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040					7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032					7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008					7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008					7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056					7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399					7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028					7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259					7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjenjian terdiri atas:													
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228					1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19													
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057					1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:													
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024					3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024					3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3													
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006					1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526					0,000		0,000		0,000	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48 00	0,252					0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15 00	1,664					0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5 00	1,609					0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884					7,961		0,000		7,961	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2 052 67	11,373					1 436 869	7,961		0,000	1 436 869	7,961
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172 90	7,492					0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697					11,606		3,360		14,966	
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228 75	43,155					0,000	0,000		0,000	0,000	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226 50	30,542					86,070	11,606	24,92	3,360	110,985	14,966
JUMLAH				100,000					21,564		3,360		24,924	
				Realisasi	21,564				21,564		3,360		24,924	
				Rencana	11,389				11,389		2,358		13,747	
				Deviasi	10,176				10,176		1,002		11,177	

Mengetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRWAN ST. MT.
NIP. 19620926 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HILYAT ST.
SUPERVISION ENGINEER

RANTEPAO, 10 SEPTEMBER 2024

Dibuat Oleh:
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
BULAN II : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024											
MINGGU VIII					PERIODE : 11 SEPTEMBER - 17 SEPTEMBER 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		1,997		0,000		1,997	
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	M1	1	2,554		0,250	0,638		0,000	0,250 0,638	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000 0,017	
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000 0,008	
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000 0,114	
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000 0,052	
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000 0,040	
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000 0,032	
f	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000 0,008	
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000 0,008	
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000 0,056	
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000 0,399	
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000 0,028	
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000 0,259	
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000 0,228	
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000 0,057	
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000 0,024	
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000 0,024	
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000 0,006	
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526		0,000		0,000		0,000	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48.00	0,252		0,000	0,000		0,000	0,000 -	
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15.00	1,664		0,000	0,000		0,000	0,000 -	
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5.00	1,608		0,000	0,000		0,000	0,000 -	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884		7,961		0,000		7,961	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2.052.67	11,373		1.436.869	7,961		0,000	1.436.869 7,961	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172.90	7,492		0,000	0,000		0,000	0,000 -	
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,897		14,966		4,581		19,547	
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228.75	43,155		0,000	0,000		0,000	0,000 -	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226.50	30,542		110,985	14,966 33,98	4,581	144,960	19,547	
J U M L A H				100,000		24,924		4,581		29,505	
				Realisasi		24,924		4,581		29,505	
				Rencana		13,747		3,239		16,986	
				Deviasi		11,177		1,342		12,519	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRWAN ST. MT.
NIP. 19620908 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM H. S. S.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 17 SEPTEMBER 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRWAL, ST. MT.
NIP. 19820128 201101 1 008


Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARANUTRA CONSULTANT

ILHAM HUDA Y. ST.
SUPERVISION ENGINEER

RANEPAO, 15 OKTOBER 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAJA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR



SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

RANTEPAO, 24 SEPTEMBER 2024
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PETRA CONSULTANT

IRWAN, ST, MT.
NIP. 19820226 201101 1 008

ILHAM HIDAYAT, S.T.
SUPERVISION ENGINEER

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT				KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA							
MINGGU X				PERIODE : 26 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2024							
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI				
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997		0,000		1,997
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,250	0,638		0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemasfasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			0,000		0,000		0,000
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48 00	0,252		0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15 00	1,664		0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5 00	1,609		0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884			7,961		1,137		9,098
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2 052 67	11,373		1,436,869	7,961	205,27	1,137	1,642,138	9,098
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172 90	7,492		0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			25,961		2,138		28,099
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228 75	43,155		0,000	0,000		0,000	0,000	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226 50	30,542		192,525	25,961	15,88	2,138	208,380	28,099
	J U M L A H			100,000			35,919		3,275		39,194
				Realisasi			35,919		3,275		39,194
				Rencana			20,225		2,239		23,465
				Deviasi			15,694		0,036		15,730

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KABUPATEN TORAJA UTARA

IRVANA ST. MT.
NIP. 19820226 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HUDA AT. ST.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 01 OKTOBER 2024
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGKA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
MINGGU XI					PERIODE : 02 OKTOBER - 08 OKTOBER 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997		0,000		1,997
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,250	0,638		0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			0,000		3,526		3,526
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000	48,00	0,252	48,000	0,252
2.3.(5)	Gorong-porong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		0,000	0,000	15,00	1,664	15,000	1,664
2.3.(15)	Gorong-porong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000	0,000	5,00	1,609	5,000	1,609
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884			9,098		2,275		11,373
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2.052,67	11,373		1.642,136	9,098	410,53	2,275	2.052,670	11,373
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			28,099		2,443		30,542
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000		0,000	0,000	-
7.2.(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		208,380	28,099	18,12	2,443	226,500	30,542
	J U M L A H			100,000			39,194		8,243		47,438
				Realisasi			39,194		8,243		47,438
				Rencana			23,465		7,581		31,046
				Deviasi			15,730		0,662		16,392

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRWAN ST. MT.
NIP. 19820426 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

M. HAM. N. SYAT. ST.
SUPERVISION ENGINEER

RANTEPAO, 08 OKTOBER 2024
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA							
MINGGU XII					BULAN III : 18 SEPTEMBER - 15 OKTOBER 2024							
					PERIODE : 09 OKTOBER - 15 OKTOBER 2024							
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN							
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI			
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
I	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997		0,000		1,997	
1.1	Mobilisasi											
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554			0,250	0,638		0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:											
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017			1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:											
b	Pengarahsan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008			7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114			1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:											
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052			7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040			7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032			7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008			7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008			7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056			7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399			7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028			7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259			7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:											
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228			1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19											
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057			1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:											
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024			3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024			3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3											
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006			1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			3,526		0,000		3,526	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48.00	0,252			48,000	0,252		0,000	48,000	0,252
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15.00	1,684			15,000	1,684		0,000	15,000	1,684
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5.00	1,609			5,000	1,609		0,000	5,000	1,609
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864			11,373		2,248		13,620	
3.1.(1)	Galian Blase	M3	2,052.67	11,373			2,052,670	11,373		0,000	2,052,670	11,373
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172.90	7,492			0,000	0,000	51,87	2,248	51,870	2,248
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			30,542		0,000		30,542	
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228.75	43,155			0,000	0,000		0,000	0,000	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226.50	30,542			226,500	30,542		0,000	226,500	30,542
	J U M L A H			100,000			47,438		2,248		49,685	
				Realisasi			47,438		2,248		49,685	
				Rencana			31,046		6,700		37,746	
				Deviasi			16,392		-4,452		11,940	

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KABUPATEN TORAJA UTARA

IRWAN L. S. L. MT.
NIP. 19830526 201101 1 006

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM H. D. S. T.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 15 OKTOBER 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.3 LAPORAN BULANAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
BULAN III : 16 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2024											
BULAN IV					PERIODE : 16 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D BULAN LALU VOLUME	BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997		0,638		2,638
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	LS	1	2,554		0,250	0,638	0,25	0,638	0,500	1,277
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyusunan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerj	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) / Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Peletihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perijinan terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	LS	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	LS	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,528			0,000		3,828		3,828
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000	48,00	0,252	48,000	0,252
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		0,000	0,000	15,00	1,664	15,000	1,664
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000	0,000	5,00	1,609	5,000	1,609
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864			7,981		10,884		18,864
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2,052,87	11,373		1,436,969	7,981	615,80	3,412	2,052,870	11,373
3.2.(24)	Timbunan Pijihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000	172,90	7,492	172,900	7,492
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			25,981		13,212		39,173
7.1.(74)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000	45,75	8,631	45,750	8,631
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		192,525	25,981	33,98	4,581	226,500	30,542
	JUMLAH			100,000			35,919		25,280		64,199
							Realisasi	35,919	25,280		64,199
							Rencana	37,748	26,799		64,545
							Deviasi	-1,827	1,431		-0,346

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAS TORAJA UTARA

IRWAN, S.T., MT.
NIP. 19630528 01101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Supervisi
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM, S.T., MT.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 12 NOVEMBER 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA					
MINGGU XIII					PERIODE : 16 OKTOBER - 22 OKTOBER 2024					
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK				KEMAJUAN PEKERJAAN			
			VOLUME	BOBOT (%)			S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	DIVISI 1. UMUM			3,813			1,997		0,000	1,997
1.1	Mobilisasi									
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554			0,250	0,638	0,000	0,250
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:									
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017			1,000	0,017	0,000	1,000
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:									
b	Pengarahannya K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008			7,000	0,008	0,000	7,000
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114			1,000	0,114	0,000	1,000
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:									
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052			7,000	0,052	0,000	7,000
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040			7,000	0,040	0,000	7,000
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032			7,000	0,032	0,000	7,000
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008			7,000	0,008	0,000	7,000
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008			7,000	0,008	0,000	7,000
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056			7,000	0,056	0,000	7,000
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399			7,000	0,399	0,000	7,000
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028			7,000	0,028	0,000	7,000
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259			7,000	0,259	0,000	7,000
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:									
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228			1,000	0,228	0,000	1,000
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19									
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057			1,000	0,057	0,000	1,000
6	Rambu - Rambu terdiri atas:									
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024			3,000	0,024	0,000	3,000
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024			3,000	0,024	0,000	3,000
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3									
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006			1,000	0,006	0,000	1,000
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			3,526		0,000	3,526
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252			48,000	0,252	0,000	48,000
2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664			15,000	1,664	0,000	15,000
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609			5,000	1,609	0,000	5,000
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884			13,620		2,822	16,242
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373			2,052,670	11,373	0,000	2,052,670
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492			51,870	2,248	60,52	112,385
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			30,542		0,000	30,542
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang f'c'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155			0,000	0,000	0,000	0,000
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542			226,500	30,542	0,000	226,500
	JUMLAH			100,000			49,685		2,822	52,308
							Realisasi		2,822	52,308
							Rencana		5,700	44,446
							Deviasi		-4,078	7,862

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAS, TORAJA UTARA

IRWAN, ST., MT.
NIP. 19870226 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

M. Hidayat, ST.
SUPERVISION ENGINEER

RANTEPAO, 22 OKTOBER 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT				KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA									
MINGGU XIV				BULAN IV : 16 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2024				PERIODE : 22 OKTOBER - 29 OKTOBER 2024					
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN								
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		1,997		0,838		2,836			
1.1	Mobilisasi												
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,250	0,838	0,25	0,838	0,500	1,277		
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja												
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja												
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:												
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000	0,017		
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:												
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008		
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000	0,114		
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:												
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000	0,052		
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000	0,040		
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000	0,032		
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008		
g	Serung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008		
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000	0,056		
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000	0,399		
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000	0,028		
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000	0,259		
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:												
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000	0,228		
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19												
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000	0,057		
8	Rambu - Rambu terdiri atas:												
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024		
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024		
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3												
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000	0,006		
	DIVISI 2. DRAINASE			3,326		3,326		0,000		3,326			
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		48,000	0,252	0,00	0,000	48,000	0,252		
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		15,000	1,664	0,00	0,000	15,000	1,664		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		5,000	1,609	0,00	0,000	5,000	1,609		
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884		16,242		2,622		18,864			
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2.052,67	11,373		2.052,670	11,373	0,00	0,000	2.052,670	11,373		
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		112,385	4,870	60,52	2,622	172,900	7,492		
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697		30,542		0,000		30,542			
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000		0,000	-			
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		226,500	30,542	0,00	0,000	226,500	30,542		
	J U M L A H			100,000		52,308		3,261		55,568			
				Realisasi		52,308		3,261		55,568			
				Rencana		44,446		6,700		51,145			
				Deviasi		7,862		-3,439		4,423			

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA K. B. TORAJA UTARA

IRWAN S. S. MT.
NIP. 19870528 011101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HUSYAT, ST.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 29 OKTOBER 2024
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT								KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA					
				BULAN IV : 16 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2024				PERIODE : 30 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2024					
MINGGU XV				KEMAJUAN PEKERJAAN									
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK				S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
			VOLUME	BOBOT (%)			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913					2,836		0,000		2,836
1.2	Mobilisasi												
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554				0,500	1,277	0,00	0,000	0,500	1,277
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja												
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja												
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:												
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017				1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:												
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008				7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114				1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:												
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052				7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040				7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032				7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008				7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008				7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056				7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399				7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028				7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259				7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:												
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228				1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19												
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057				1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:												
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024				3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024				3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3												
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006				1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526					3,526		0,000		3,526
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252				48,000	0,252	0,00	0,000	48,000	0,252
2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664				15,000	1,664	0,00	0,000	15,000	1,664
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609				5,000	1,609	0,00	0,000	5,000	1,609
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884					18,884		0,000		18,884
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373				2,052,670	11,373	0,00	0,000	2,052,670	11,373
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492				172,900	7,492	0,00	0,000	172,900	7,492
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697					30,542		4,315		34,858
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155				0,000	0,000	22,38	4,315	22,875	4,315
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542				226,500	30,542	0,00	0,000	226,500	30,542
	J U M L A H			100,000					55,568		4,315		59,884
									55,568		4,315		59,884
									51,145		6,700		57,845
									4,423		-2,384		2,039

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KABUPATEN TORAJA UTARA

IRWAN ST. MT.
NIP. 19920926 241101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

YAT ST.
SUPERVISION ENGINEER

RANTEPAO, 05 NOVEMBER 2024
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGAIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGKA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA							
BULAN IV : 16 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2024												
MINGGU XVI					PERIODE : 06 NOVEMBER - 12 NOVEMBER 2024							
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN							
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI			
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
I	DIVISI 1. UMUM			3,913			2,636		0,000			2,636
1.2	Mobilisasi											
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554			0,500	1,277	0,00	0,000	0,500	1,277
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:											
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,000	0,017			1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:											
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008			7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114			1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:											
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052			7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040			7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032			7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008			7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008			7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056			7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399			7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028			7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259			7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:											
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228			1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19											
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057			1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
6	Rambu - Rambu terdiri atas:											
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024			3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024			3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3											
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006			1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			3,526		0,000			3,526
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48 00	0,252			48,000	0,252	0,00	0,000	48,000	0,252
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15 00	1,664			15,000	1,664	0,00	0,000	15,000	1,664
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5 00	1,609			5,000	1,609	0,00	0,000	5,000	1,609
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864			18,864		0,000			18,864
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2.052,67	11,373			2.052,670	11,373	0,00	0,000	2.052,670	11,373
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172 90	7,492			172,900	7,492	0,00	0,000	172,900	7,492
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			34,858		4,315			36,173
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228 75	43,155			22,875	4,315	22,88	4,315	45,750	8,631
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226 50	30,542			226,500	30,542	0,00	0,000	226,500	30,542
	JUMLAH			100,000			59,884		4,315			64,199
							Realisasi	59,884	4,315			64,199
							Rencana	57,845	6,700			64,545
							Deviasi	2,039	-2,384			-0,346

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR Kab. TORAJA UTARA

IRWAN ST., MT.
NIP. 19620426 2011 01 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM H. PATI ST.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 12 NOVEMBER 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR



SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

RANTEPAO, 19 NOVEMBER 2024
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

IRWAN, ST. MT.
NIP. 19820526 2 1101 1 008

MHAH MIDAYAT, S.L.
SUPERVISION ENGINEER



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
BULAN IV : 13 NOVEMBER - 10 DESEMBER 2024											
MINGGU XVIII					PERIODE : 20 NOVEMBER - 26 NOVEMBER 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		2,836		0,000		2,836	
1.2	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,500	1,277	0,00	0,000	0,500	1,277
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526		3,526		0,000		3,526	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48.00	0,252		48,000	0,252	0,00	0,000	48,000	0,252
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15.00	1,664		15,000	1,664	0,00	0,000	15,000	1,664
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5.00	1,609		5,000	1,609	0,00	0,000	5,000	1,609
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864		18,864		0,000		18,864	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2.052.67	11,373		2.052,670	11,373	0,00	0,000	2.052,670	11,373
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172.90	7,492		172,900	7,492	0,00	0,000	172,900	7,492
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			45,647		2,158		47,804
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228.75	43,155		80,063	15,104	11,44	2,158	91,500	17,262
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226.50	30,542		226,500	30,542	0,00	0,000	226,500	30,542
J U M L A H				100,000			70,672		2,158		72,830
				Realisasi			70,672		2,158		72,830
				Rencana			71,245		6,700		77,944
				Deviasi			-0,572		-4,542		-5,114

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAS TORAJA UTARA

IRWAN S.T., MT.
NIP. 198105192011011008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

IRWAN S.T., MT.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAQ, 26 NOVEMBER 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA



ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
MINGGU XIX					PERIODE : 27 NOVEMBER - 03 DESEMBER 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI				
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	DIVISI 1. UMUM			3,913		2,836		0,000		2,836	
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,500	1,277	0,00	0,000	0,500 1,277	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000 0,017	
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000 0,008	
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000 0,114	
4	Alat Pelindung Diri teridl atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000 0,052	
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000 0,040	
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000 0,032	
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000 0,008	
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000 0,008	
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000 0,056	
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000 0,399	
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000 0,028	
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000 0,259	
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000 0,228	
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000 0,057	
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000 0,024	
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000 0,024	
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000 0,006	
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526		3,526		0,000		3,526	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		48,000	0,252	0,00	0,000	48,000 0,252	
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		15,000	1,664	0,00	0,000	15,000 1,664	
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		5,000	1,609	0,00	0,000	5,000 1,609	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864		18,864		0,000		18,864	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2.052,67	11,373		2.052,670	11,373	0,00	0,000	2.052,670 11,373	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		172,900	7,492	0,00	0,000	172,900 7,492	
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697		47,804		8,631		56,435	
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		91,500	17,262	45,75	8,631	137,250 25,893	
7.5.(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		226,500	30,542	0,00	0,000	226,500 30,542	
J U M L A H				100,000		72,830		8,631		81,461	
				Realisasi		72,830		8,631		81,461	
				Rencana		77,944		5,700		84,644	
				Deviasi		-5,114		-1,931		-3,183	

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRYAN ST. MT,
NIP. 19621518 201101 1 008

Dibuat dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HIDAYAT, ST,
SUPERVISION ENGINEER

RANTEPAO, 03 DESEMBER 2024
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

2.2.3 LAPORAN BULANAN

BATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELANGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUMAH BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
BULAN III : 13 NOVEMBER - 10 DESEMBER 2024											
BULAN V					PERIODE : 13 NOVEMBER - 10 DESEMBER 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D BULAN LALU VOLUME	S/D BULAN LALU BOBOT (%)	BULAN INI VOLUME	BULAN INI BOBOT (%)	S/D BULAN INI VOLUME	S/D BULAN INI BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		2,636		0,000		2,636	
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	LS	1	2,654		0,500	1,277	0,00	0,000	0,500	1,277
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyediaan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerj	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,00	0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,00	0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,00	0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,00	0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Pag	7,000	0,040		7,000	0,040	0,00	0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,00	0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pernafasan dan Mukut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,00	0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Pag	7,000	0,006		7,000	0,006	0,00	0,000	7,000	0,006
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Pag	7,000	0,056		7,000	0,056	0,00	0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Pag	7,000	0,399		7,000	0,399	0,00	0,000	7,000	0,399
j	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,00	0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,00	0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPKS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	LS	1	0,228		1,000	0,228	0,00	0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	LS	1	0,057		1,000	0,057	0,00	0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,00	0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,00	0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,00	0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,826		3,826		0,000		3,826	
2.1 (1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		48,000	0,252	0,00	0,000	48,000	0,252
2.3 (6)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		15,000	1,664	0,00	0,000	15,000	1,664
2.3 (15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		5,000	1,609	0,00	0,000	5,000	1,609
				18,864		18,864		0,000		18,864	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		2,052,670	11,373	0,00	0,000	2,052,670	11,373
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		172,900	7,492	0,00	0,000	172,900	7,492
				73,697		73,697		25,893		73,697	
	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		45,730	8,631	137,25	25,893	183,000	34,524
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		226,500	30,542	0,00	0,000	226,500	30,542
				100,000		64,199		25,893		90,092	
	JUMLAH					64,199		25,893		90,092	
				Realisasi		64,199		25,893		90,092	
				Rencana		64,546		26,739		91,344	
				Deviasi		-0,346		-0,846		-1,252	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KANTORAJA UTARA

IRWAN B. MT.
NIP. 19800905 201101 1 008

Dibuat dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

HANIKAYAT, ST.
SUPERVISION ENGINEER

RANTEPAO, 10 DESEMBER 2024

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA
ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR



SATUAN KERJA:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET:	REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA:	2024
LOKASI:	KABUPATEN TORAJA UTARA

Mergetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRYAN, ST. MT.
NIP. 19820526 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ALHAM A. AYAL, ST.
SUPERVISION ENGINEER



2.2.3 LAPORAN BULANAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT				KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA							
BULAN VI				PERIODE : 11 DESEMBER - 20 DESEMBER 2024							
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK	KEMAJUAN PEKERJAAN							
				VOLUME	BOBOT (%)	8/D BULAN LALU	BULAN INI	8/D BULAN INI	VOLUME	BOBOT (%)	8/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DIVISI 1. UMUM			3,913			2,836	1,277			3,913
1.2	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	LS	1	2,554		0,500	1,277	0,500	1,277	1,000	2,554
1.18	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.18	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyusunan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Pencerahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Peg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pernafasan dan Mukut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Peg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Peg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Peg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	0,000	7,000	0,399
l	Romp Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	0,000	7,000	0,028
m	Romp Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	0,000	7,000	0,259
6	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	LS	1	0,228		1,000	0,228	0,000	0,000	1,000	0,228
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	LS	1	0,057		1,000	0,057	0,000	0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,000	0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,826			3,826	0,000			3,826
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		48,000	0,252	0,000	0,000	48,000	0,252
2.3 (5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		15,000	1,664	0,000	0,000	15,000	1,664
2.3 (15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		5,000	1,609	0,000	0,000	5,000	1,609
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864			18,864	0,000			18,864
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	2,052,87	11,373		2,052,870	11,373	0,000	0,000	2,052,870	11,373
3.2 (24)	Timbunan Pihian dari sumber galian	M3	172,90	7,492		172,900	7,492	0,000	0,000	172,900	7,492
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			66,086	8,631			73,697
7.1 (74)	Beton mutu Sedang f'c 20 MPa (K. 250)	M3	226,75	43,155		183,000	34,524	45,75	8,631	226,750	43,155
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		226,500	30,542	0,000	0,000	226,500	30,542
J U M L A H				100,000			90,082	9,918			100,000
				Realisasi			90,082	9,918			100,000
				Rencana			91,344	8,656			100,000
				Deviasi			-1,262	1,262			0,000

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KAS. TORAJA UTARA

IRWAS, ST, MT.
NIP. 19620226 201101 1 008

Diproses dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ALFIAN BULO MANGIRI
SUPERVISOR ENGINEER

RANTERAO, 19 DESEMBER 2024

Dibuat Oleh :
Konsultan Pelaksanaan
CV. TIMBANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIRI
DIREKTUR

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRWAN, S.L., MT.
NIP. 19820520 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HADHAT, S.T.
SUPERVISION ENGINEER



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA									
BULAN IV : 11 DESEMBER - 20 DESEMBER 2024					PERIODE : 18 DESEMBER - 20 DESEMBER 2024									
MINGGU XXII					KEMAJUAN PEKERJAAN									
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			VOLUME	BOBOT (%)					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913					2,836		1,277		3,913	
1.1	Mobilisasi													
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554					0,500	1,277	0,50	1,277	1,000	2,554
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja													
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja													
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:													
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Sel	1,000	0,017					1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
b	Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008					7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3;	Org	1,000	0,114					1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:													
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052					7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040					7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032					7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008					7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008					7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056					7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399					7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028					7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259					7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:													
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228					1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19													
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057					1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:													
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024					3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024					3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3													
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006					1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526					3,526		0,000		3,526	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252					48,000	0,252	0,00	0,000	48,000	0,252
2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664					15,000	1,664	0,00	0,000	15,000	1,664
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609					5,000	1,609	0,00	0,000	5,000	1,609
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884					18,884		0,000		18,884	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373					2,052,670	11,373	0,00	0,000	2,052,670	11,373
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492					172,900	7,492	0,00	0,000	172,900	7,492
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697					65,066		8,631		73,697	
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155					183,000	34,524	45,75	8,631	228,750	43,155
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542					226,500	30,542	0,00	0,000	226,500	30,542
J U M L A H				100,000					90,092		9,908		100,000	
				Realisasi					90,092		9,908		100,000	
				Rencana					98,044		1,956		100,000	
				Deviasi					-7,952		7,952		0,000	

Mergetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRWAN ST., MT.
NIP. 19820226 201 01 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM H. B. ST.
SUPERVISOR ENGINEER

