

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

Jalan Profesor Dr. Hazairin, SH No 901 Telp 21224, 22215, 23013



LAPORAN BULANAN

BULAN KE : 8 (Delapan)
TANGGAL

02 September 2024 s/d 15 September 2024

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU)
SPAM REGIONAL KOBEMA (DAK)

TAHUN ANGGARAN
2024

KONSULTAN PENGAWAS :



PT. MITRA KARYA SANJAYA, KSO CV. RAFLESIA CONS

KONTRAKTOR :



WICAKSANA

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

Jalan Profesor Dr. Hazairin, SH No 901 Telp 21224, 22215, 23013



LAPORAN BULANAN

BULAN KE : 8 (Delapan)

TANGGAL

02 September 2024 s/d 15 September 2024

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU)
SPAM REGIONAL KOBEMA (DAK)**

**TAHUN ANGGARAN
2024**

KONSULTAN PENGAWAS :



PT. MITRA KARYA SANJAYA, KSO CV. RAFLESIA CONS

KONTRAKTOR :



WICA KSANA

PT. WICA KSANA BANGUN ABADI

REKAP LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional KOBEMA (DAK)
 Lokasi : Kota Bengkulu - Kabupaten Seluma
 Nomor Kontrak : 602.1/2.413/II/B.V-DPU-TR/2024
 Tanggal Kontrak : 05 Februari 2024
 Nomor Kontrak Add-01 : 602.1/4.144/III/B.V-DPU-TR/2024
 Tanggal Kontrak Add-01 : 01 Maret 2024
 Nomor Kontrak Add-02 : 602.1/11.548/VII/B.V-DPU-TR/2024
 Tanggal Kontrak Add-02 : 05 Juli 2024
 Nomor Kontrak Add-03 : 602.1/15.448/VIII/B.V-DPU-TR/2024
 Tanggal Kontrak Add-03 : 30 Agustus 2024
 Nilai Kontrak : Rp 48.172.532.923,03
 Waktu Pelaksanaan : 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kelender
 Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
 Konsultan Pengawas : PT. Mitra Karya Sanjaya, KSO CV.Raflesia Cons
 Tahun Anggaran : 2024

Bulan Ke 8 (Delapan)
 Periode 2-Sep-24 s/d 15-Sep-24

URAIAN PEKERJAAN	BOBOT Add-02 (%)	BOBOT Add-03 (%)	BOBOT (%)			BOBOT TERHADAP ITEM (%)
			Bulan lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	
2	3	4	5	6	7	8
PEKERJAAN PERSIAPAN	0,21	0,21	0,19	0,02	0,21	100,00
PEKERJAAN K3	0,13	0,13	0,13	-	0,13	100,00
Seksi JDU OT Sebakul - OT Babatan (450 mm, 7000m), (250 mm, 4561m)	99,66	99,66	99,02	0,64	99,66	100,00
JUMLAH	100,000	100,000				
			99,34	0,66	100,00	
			Bobot Realisasi		100,00 %	
			Bobot Rencana		100,00 %	
			Deviasi		0,00 %	

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Provinsi Bengkulu


Diperiksa/ Disetujui Oleh,
 Konsultan Supervisi
 PT. Mitra Karya Sanjaya, KSO CV.Raflesia Cons

Dibuat/ Diajukan Oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 PT. Wicaksana Bangun Abadi


 Susman, ST., M.Si.
 NIP : 19750728 200502 1 001


 Raflesia Cons
 Harmin Suryadi, ST
 Direktur


 WICAKSANA
 ENGINEERING-PROCUREMENT-CONSTRUCTION
 Oscar Ertanto
 PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
 KALAMATI, KALIMANTAN - INDONESIA


 Mengetahui
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
 selaku Pengguna Anggaran
 Tegjo Suroso, ST., M.Si.
 NIP : 19781214 200502 1 003