



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2019

IVALEAS RENCANA KERJA
GIRAS PERKUBAN UNIM DAN PENYATAN BUKAN KARYAPATEN SINJAI
TAMER ANGGARAN 2013 TRIMULAN III

[illegible]

No	Manajemen dan pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkeadilan	TW 2 (2009) 3 Laporan Bulat dan Keuangan, 3 Laporan Keuangan	Program Pelaporan dan Keuangan	379,294,448.00	194,556,315.00	0.12	0.15	2 Laporan Bulat dan Keuangan, 3 Laporan Keuangan	82.50	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SDPT	Jumlah laporan yang disampaikan ke SDPT	Jumlah laporan yang disampaikan ke SDPT	Jumlah laporan yang disampaikan ke SDPT	16,400,000.00	TW 2 (2009) 12 Unit	4,400,000.00	24.80	24.80	34 Unit	82.95	Sub Bag. Utama	Tujuan dan Sasaran
1	Penyusunan Rencana/Strategi Pembangunan Gedung Kantor									Penyusunan Rencana/Strategi Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah persentase gedung kantor yang direalisasi	Jumlah persentase gedung kantor yang direalisasi	Jumlah persentase gedung kantor yang direalisasi	16,400,000.00	TW 2 (2009) 12 Unit	4,400,000.00	24.80	24.80	34 Unit	82.95	Sub Bag. Utama	Tujuan dan Sasaran
2	Manajemen dan pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkeadilan	TW 2 (2009) 3 Laporan Bulat dan Keuangan, 3 Laporan Keuangan	Program Pelaporan dan Keuangan	379,294,448.00	194,556,315.00	0.12	0.15	2 Laporan Bulat dan Keuangan, 3 Laporan Keuangan	82.50	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SDPT	Jumlah laporan yang disampaikan ke SDPT	Jumlah laporan yang disampaikan ke SDPT	Jumlah laporan yang disampaikan ke SDPT	16,400,000.00	TW 2 (2009) 12 Unit	4,400,000.00	24.80	24.80	34 Unit	82.95	Sub Bag. Utama	Tujuan dan Sasaran
3	Manajemen dan pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkeadilan	TW 2 (2009) 3 Laporan Bulat dan Keuangan, 3 Laporan Keuangan	Program Pelaporan dan Keuangan	379,294,448.00	194,556,315.00	0.12	0.15	2 Laporan Bulat dan Keuangan, 3 Laporan Keuangan	82.50	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SDPT	Jumlah laporan yang disampaikan ke SDPT	Jumlah laporan yang disampaikan ke SDPT	Jumlah laporan yang disampaikan ke SDPT	16,400,000.00	TW 2 (2009) 12 Unit	4,400,000.00	24.80	24.80	34 Unit	82.95	Sub Bag. Utama	Tujuan dan Sasaran

3	Meningkatkannya Kualitas Kelembagaan dan Intermediasi (Kategori 1 dan 2)	Meningkatkannya Kualitas dan Intermediasi (Kategori 1 dan 2)	Preservasi Persepsi dan Intermediasi (Kategori 1 dan 2)	%	TW 3 (2009) 1.5 Dekameter 30 Unit (14.828 RT), 3 Unit	Program Kelembagaan	36,251,628,656.00	18,227,149,931.00	5.90	6.18	5. Dekameter 40 Unit (14.828 RT), 3 Unit	3.87	Penyusunan Gedung Kantor	Jumlah sarana prasarana pemerintah daerah yang terbagun	1,485,746,715.00	TW 2 (2009) 3 Unit	3,619,251.00	0.21	1.11	0 Unit	0.00	Kualifikasi Persepsi dan Intermediasi (Kategori 1 dan 2)	Pada struktur target terbagun di lingkungan 2 Unit sedangkan rencana 210.000.000,00 atau 12,46%.
														Jumlah sarana prasarana pemerintah daerah yang terbagun	6,816,714,000.00	TW 3 + 0	3,397,803,175.00	49.70	53.46	0 Unit	0.00	Kualifikasi Persepsi dan Intermediasi (Kategori 1 dan 2)	Pada struktur target terbagun di lingkungan 2 Unit sedangkan rencana 5.945.792.000,00 atau 87,23%.
														Jumlah sarana prasarana pemerintah daerah yang terbagun	20,765,000.00	TW 1 (2009) 0 Dekameter	8,874,800.00	42.76	42.76	50.00	Kualifikasi Persepsi dan Intermediasi (Kategori 1 dan 2)	Pada struktur target terbagun di lingkungan 2 Unit sedangkan rencana 3.397.803.175,00 atau 42,76%.	
														Jumlah sarana prasarana pemerintah daerah yang terbagun	2,954,613,144.00	TW 3 (2009) 1999 Meter	39,436,660.00	1.33	5.50	0 Meter	0.00	Kualifikasi Persepsi dan Intermediasi (Kategori 1 dan 2)	Pada struktur target terbagun di lingkungan 2 Unit sedangkan rencana 39.436.660,00 atau 1,33%.

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON III TRIWULAN III

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2019


EVALUASI RENCANA AKSI ESELON III
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019 TRIWULAN III
ESELON III. SEKRETARIS

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			Realisasi Target Kinerja	Capaian Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
								(Rp.)	Kcu. (%)	Platik (%)		Capaian Kinerja	perentase (%)		
1.		Meningkatnya Pelayanan Sekretariat PD	Indeks Kepuasan Aparatur	%	TW 1 (B03) : 3 Bulan, 6 Jenis, 88 Orang, 28 Unit, 3 Laporan	Program Pelayanan Perkantoran	1.364.142.405	707.795.168	0.41	0.53	TW 3 (B09) : 3 Bulan, 6 Jenis, 88 Orang, 35 Unit, 3 Laporan	3 Bulan, 6 Jenis, 88 Orang, 24 Unit, 3 Laporan	62.31		Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 126.375.000,00 atau 75,00%. Realisasi Rencana Kerja sudah terrealisasi selama 9 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 70.354.259,00 atau 58,25%. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (45 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 61.000.000,00 atau 76,67%. Realisasi Rencana Kerja sudah terrealisasi selama 9 bulan tetapi realisasi kinerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu (16 Unit), begitupun dengan penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 14.733.875,00 atau 18,52%.
					TW 3 (B09) : 3 Bulan, 6 Jenis, 88 Orang, 35 Unit, 3 Laporan										Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 10.935.000,00 atau 75,00%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target begitupun dengan realisasi anggarannya.

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON III
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019 TRIWULAN III
ESELON III BIDANG CIPTA KARYA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			Realisasi Target Kinerja	Capaian Kinerja		Penaung Jawab	Keterangan
								(Rp.)	Kon. (%)	Fiskal (%)		Capaian Kinerja	perentase (%)		
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	TW 1 (B03) :	Program Keciprayaan	32.709.003,720	10.237.169.931,00	0,00	0,00	TW 3 (B09) : 1 Dokumen, 88 Unit (6.830 RT), 3 Unit	1 Dokumen, 88 Unit (6.830 RT), 3 Unit	3,57	Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Kantor : Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan 2 Unit sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 210.000.000,00 atau 12,46%, Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi Rencana Kerja belum bisa terukur sesuai dengan target karena pelaksanaan pekerjaan baru saja terkontrak di akhir bulan September, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 3.619.250,00 atau 0,21%.
		Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Rumah Tangga Bersantitas		TW 2 (B06) : 1 Dokumen, 1993 Meter, 0,035 Km										
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur wilayah	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	%	TW 4 (B12) : 1 Dokumen, 1 Unit										DAK Reguler Bidang Sanitasi : Pada Triwulan III (ketiga) target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 6 Unit (150 RT) sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 2.008.832.450,00 atau 70,11%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Realisasi dari rencana kerja bervariasi dan rata-rata ±30,00% realisasi fisiknya, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 731.546.190,00 atau 25,53%.


 Pdt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Sinjai
B. R. ISHAK
 Pengantar : Pembina Utama Muda
 Nip. 196510251992031009

Sinjai, 30 September 2019
 Kepala Bidang Cipta Karya
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Sinjai

MUHAMMAD SABRIAC ST., MM
 Nip. 19780829 200312 1 002

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON III
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019 TRIWULAN III
ESELON III. BIDANG BINA MARGA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			Realisasi Target Kinerja	Capaian Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
								(Rp.)	Keu. (%)	Fisik (%)		Capaian Kinerja	persentase (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	TW 1 (B03) : 3 Bulan	Program Kebinaamargaan	123.650.153.176	7.650.709.957	4.42	6.47	TW 3 (B09) : 2 Dokumen, 1 Ruas, 3 Bulan	2 Dokumen, 1 Ruas, 3 Bulan	50.51	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan alat-alat berat : Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 488.126.960,00 atau 88,66%. Realisasi Rencana Kerja selama 9 bulan sudah dilakukan pemeliharaan kendaraan sebanyak 16 Unit, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 201.117.340,00 atau 36,53%.
					TW 2 (B06) : 3 Bulan										Pembangunan Jembatan : Pada triwulan ketiga belum ada target rencana kerja dan rencana anggaran sebesar Rp. 10.945.274.400,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%. Sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2019 dengan sumber dana Pinjaman Daerah, dimana kegiatan ini tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai akibat keterlambatan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, dan dalam pengajuan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Sinjai tidak dilakukan bersamaan dengan pengajuan KIA dan PPAS PBD Tahun 2019.

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON III
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019 TRIWULAN III
ESELON III BIDANG SUMBER DAYA AIR

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			Realisasi Target Kinerja	Capaian Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
								(Rp.)	Keu. (%)	Fisik (%)		Capaian Kinerja	persentase (%)		
1	Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	TW 1 (B03) : 2 DI	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	11.110.845.975	2.727.647.911	1,57	1,75	TW 3 (B09) : 1 Dokumen, 3.960 Meter, 4 DI, 255 Buah (Patok Hectometer)	1 Dokumen, 3.960 Meter, 4 DI, 255 Buah (Patok Hectometer)	22,20	Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peneliharaan Jaringan Irigasi : Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 7 DI, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 935.871.000,99 atau 93,59%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 7 DI atau 100%, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 550.128.236 atau 58,01%.
					TW 2 (B06) : 378 Ha, 20 DI, 320 Buah										DAK Bidang Irigasi : Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan 5.936 m (499 Ha) sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 8.536.195.975,00 atau 99,85%. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem pelepasan umum. Realisasi dari rencana kerja baru sepanjang 725 m panjang irigasi yang ditingkatkan, sedangkan realisasi anggaran masih dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 2.078.016.175,00 atau 24,31%.

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON III

[illegible]

Sinjal, 30 September 2019

Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Simala,

Kabupaten Sinal,

MUHI, NURHIDAYAT, MUCHLIK, S.STP, M.SI
Nip. 198002191998101002

Nip. 198002191998Y61002

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai,

Dicastridium

pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Singaj.

Ir. H. ISMAK
Jangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 196510251992031009

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON III
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019 TRIWULAN III
ESELON III BIDANG JASA KONSTRUKSI

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			Realisasi Target Kinerja	Capaian Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
								(Rp.)	Jen. (%)	Flak (%)		Capaian Kinerja	persentase (%)		
1		Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	Persetujuan Pelaku Jasa Konstruksi Yang Terlaidh	BU/K	TW 1 (B03) : 2 Dokumen, 2 Laporan	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	211.374.435	0.00	0.00	0.00	TW 3 (B09) : 32 Kali (100 Orang) 2 Laporan	0.00	50.00	Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 2 kali pelaksanaan (2 Peraturan/perundang- undangan) dengan jumlah penyedia, Pengguna dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 100 Orang dan anggaran yang ditetapkan sejumlah Rp 32.578.065,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%, selanglun realisasi anggaran dibawah dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 33.327.260,00 atau 63,39%.
					TW 2 (B06) : 2 Kali (100 Orang), 2 Laporan										
					TW 3 (B09) : 32 Kali (100 Orang) 2 Laporan										
					TW 4 (B12) : 2 Laporan										Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 100 orang TK dengan rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.115.741.370,00 atau 72,89%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%, selanglun realisasi anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 48.095.100,00 atau 30,29%.

Sinjai, 30 September 2019
Kepala Bidang Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai,


H. NURASRIP H.S. SPM, MM
Nip. 197711242007012012

Ditandatangani :
Prt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai,


H. B. USHAK
Pangkat : Danabes II
Nip. 196910251992031009



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

EVALUASI RENCANA AKSI ESELON IV TRIWULAN III

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2019

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019 TRIWULAN III
KESELON IV SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWALAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Realisasi Anggaran Program				Capaian Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Capaian Kinerja		Peningkatan Jawab	Keterangan
							(Rp.)	Ken. (%)	Plak (%)	Plak (%)	Capaian Kinerja	persentase (%)					(Rp.)	Ken. (%)	Plak (%)	Capaian Kinerja	persentase (%)		
1.		Meningkatnya Pelayanan Administrasi PD	Indeks Kepuasan Aparatur	%	TW 3 (R09) 3 Bulan, 6 Jenis, 08 Orang, 23 Unit, 3 Laporan	Program Pelayanan Perkantoran	1.314.492.445,00	679.148.888,00	83,69	201,48	3 Bulan, 6 Jenis, 08 Orang, 23 Unit, 3 Laporan	31,85	Penyediaan Jasa Kebersihan, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pemenuhan jasa kebersihan, sumber daya air dan listrik dalam meeting	144.500.000,00	TW 3 (R09) 3 Bln (23%)	96.145.741,20	54,25	75,00	9 Bulan	75,00	Sub.Bag. Umum	Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 124.375.000,00 atau 75,00%. Realisasi Rencana Kerja sudah terrealisasi selama 9 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 70.354.259,00 atau 56,25%.
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pertinisan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pengisian bahan bakar	79.558.756,00	TW 3 (R09) 20 Unit	14.733.875,00	18,52	73,11	46 Unit	71,88	Sub.Bag. Umum	Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (45 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 61.000.000,00 atau 76,67%. Realisasi Rencana Kerja sudah terrealisasi selama 9 bulan tetapi realisasi kinerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu 1,6 Unit, begitupun dengan penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 14.213.875,00 atau 18,52%.
													Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	144.450.000,00	TW 3 (R09) 3 Bulan (25 %)	82.197.500,00	55,00	75,00	9 Bulan	75,00	Sub.Bag. Umum	Pada Triwulan III (Ketiga) target rencana kerja 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 66,67%. Pada Kegiatan (Ketiga) penyerapan anggaran sebesar Rp. 82.197.500,00 atau 82,19% dari target yang telah ditetapkan. Pada Laporan Realisasi dari rencana kerja belian bus tender meeting pelaksanaan sudah berjalan dalam tahun (75,00% realisasi fidelity), sedangkan realisasi anggaran juga dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 82.197.500,00 atau 55,00%.

[illegible]


EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TABEL ANGGARAN 2019 TRIWULAN III
SEKELON IV. SUB. BAGIAN KEUANGAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Realisasi Anggaran Program			Capaian Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Capaian Kinerja		Pembangunan	Keterangan
							Real.	Plan.	Perf.	Real.	Plan.	Perf.					Real.	Plan.	Perf.	Real.	Plan.		
1.		Meningkatnya Pelayanan Administrasi PD	Indeks Kepuasan Aparatur	%	3 Bulan, 6 Jedd, 08 Orang, 23 Unit, 3 Laporan	Program Pelayanan Perencanaan	49.650.000,00	28.646.280,00	0,01	0,02	3 Bulan, 6 Jedd, 08 Orang, 23 Unit, 3 Laporan	31,85	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan	49.650.000,00	TW 3 (B09) : 3 Laporan	28.646.280,00	57,70	75,43	9 Laporan	75,09	Sub Bag. Keuangan	Sampai triwulan ketiga target rencana kerja telah tercapai 9 Laporan dan 9 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 28.646.280,00 atau 79,62%, Realisasi Rencana Kerja sudah terdistribusi sebanyak 9 Laporan selama 9 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 28.646.280,00 atau 57,70%.
2.		Meningkatnya Pelayanan Administrasi PD	Nilai SAKIP PD	%	TW 2 (B06) : 3 Laporan Bide dan keuangan, 3 Laporan keuangan	Program Pelayanan Kinerja	162.290.575,00	100.135.060,00	0,04	0,04	TW 2 (B06) : 3 Laporan Bide dan keuangan, 3 Laporan keuangan	82,50	Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	162.290.575,00	TW 3 (B09) : 9 Laporan	100.135.060,00	61,70	74,83	9 Laporan	75,00	Sub Bag. Keuangan	Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja telah tercapai 9 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 135.345.575,00 atau 83,49%, Realisasi Rencana Kerja sudah terdistribusi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 100.135.060,00 atau 61,70%.

Ditandatangani :
Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai


Nuzulinda Taha, ST
Nip. 19720128200312 N013

Sinjai, 30 September 2019
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai


ROSMAWATI, S.Sos
Nip. 19690429 200701 2 015

EVALUASI RENCANA AKSI

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			Capaian Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan							
								Anggaran (Rp.)	Kcu. (%)	Fiskal (%)	Capaian Kinerja	Persentase (%)									
1		Mempublikasikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang berkualitas	Nilai SAGIP PD	%	TW 2 (B06) : 3 Laporan fiskal dan keuangan, 3 Laporan keuangan	Program Pelaporan Kinerja	176,978,865.00	94,415,255.00	0.03	0.04	TW 2 (B06) : 3 Laporan fiskal dan keuangan, 3 Laporan keuangan	82.50	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan indikator Realisasi kinerja SKPD	13,635,830.00	100.00	100.00	Dokumen	1	100.00	Sub.Bag. Program	Pelaksanaan pada kegiatan ini hanya direncanakan selama 3 (tiga) bulan dan disargetkan pada Trivulan I (Pertama) kegiatan ini sudah terrealisasi sesuai rencana anggaran dengan anggarannya.
																					Sampai pada trivulan ketiga target rencana kerja sebanyak 3 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp. 10,127,060.00 atau 77.67% Realisasi Rencana Kerja selama 9 Bulan sebanyak 4 Dokumen, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 59,031,050.00 atau 45.03%.

EVALUASI RENCANA AKSI

No.	Tujasan	Saasaran Strangle	Indikator Minerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			Capaian Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan				Capaian Kinerja		Penanggung g Jawab	Keterangan
								(Rp.)	Kes. (%)	Fisik (%)	Capaian Kinerja	Persent ase (%)					(Rp.)	Kes (%)	Fisik (%)	Capaian Kinerja	Persenta se (%)			
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya dan Geomorfologi lereng Air Bersih/ Air Murni	Persentase Penduduk Berakses Air Murni	%	TW 3 (BOP) : 1,80 Unit (6.830 RT), 3 Unit	Program Kecipukaryaan	115.760.000.00	11.664.800.00	0.01	0.01	1 Dokume n, 80 Unit (6.830 RT), 3 Unit	3.37	Perencanaan Dokumen Harga Sasaran Anggaran Gedung Negara (HSBGN) Kahaspiten Sijai	Terdapatnya dokumen teknis HSBGN	20.760.000.00	TW 3 (BOP) : 0 Dokumen	42.76	42.76	1 Dokumen Semester 1	50.00	Buat Perencanaan dan Pengabdian Masyarakat sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan masih 1 Dokumen yang sebetulanya sudah ditetapkan pada triwulan II, karena pada triwulan ini baru proses untuk penyusunan dokumen yang ditargetnya di triwulan IV baru selesai, sehingga rencana anggaran tahun 2019 Rp. 16.132.000,00 atau 71,71%. Realisasi belanja Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran di bawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 8.876.800,00 atau 42,76%.			

EVALUASI RENCANA AKSI
 DINAS PERBERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
 TAHUN ANGGARAN 2019 TERKULAI II
 ESELON IV. SEKS PELAKSANAAN PENTASTAN LINGKUNGAN PERBUKTIAN DAN AIR MINUM

GASOLIN 07: REVISI PELAKSANAAN PENYETAPAN LINGKUNGAN PERUBAHAN DAN AIR MINUM																							
No.	Tubuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan				Capaian Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
								(Rp.)	Kelu. (%)	Pajak (%)	Persentase (%)					Kelu. (%)	Pajak (%)	Capaian Kinerja	Persentase (%)				
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Jaringan Air Bersih/ Air Minum	Perataan Pembiayaan Berbasis Air Minum	TW 3 (RPP) : 1 Dokumen JAM Unit (6.880 RT), 3 Unit	%	Program Pembiayaan	26.063.779.944,00	6.641.470.211,00	3,83	3,84	8 Unit (6,6)	3,87	Pembangunan Drainase	Bertambahnya panjang saluran drainase permukaan	2.954.663.144,00	TW 3 (RPP) : 1 Dokumen (16.880 RT), 3 Unit	39.426.650,00	1,33	5,50	0 Meter	0,00	Ket. Pelaksanaan Penyelidikan Lingkungan Perumahan dan Air Minum	Pada kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja untuk tahun yang ada di Page Publik rata-rata 10,00% pelaksanaan. Hal ini karena kontrak yang terdapat di awal tahun anggaran, sehingga pada akhir tahun anggaran, realisasi rencana kerja dengan pengesahan dan pengesahan di awal tahun anggaran. Realisasi anggaran di awal tahun anggaran yang ditampikan pada tahun Rp. 294.645,00 atau 1,33%.
													Pembangunan jalan lingkungan bagi lingkungan	Bertambahnya panjang jalan lingkungan bagi permukiman	247.800.000,00	TW 3 (RPP) : 0,033 Km	3.427.000,00	0,56	0,98	0 Km	0,00	Ket. Pelaksanaan Penyelidikan Lingkungan Perumahan dan Air Minum	Pada Triwulan III (Ketinggian) target rencana kerja yang ditampikan 35 Meter sedangkan rencana anggaran tahun Rp. 44.000.000,00 atau 14,11%. Pada kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja belum ada karena pada tahun ini baru terdapat di awal tahun anggaran. Realisasi anggaran di awal tahun anggaran yang ditampikan pada tahun Rp. 1.427.000,00 atau 0,59%.
													DAK Rutan Ringkasan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lainnya	2.805.254.650,00	TW 3 (RPP) : 6 Unit (150 RT)	731.546.190,00	25,53	29,01	0 Unit	0,00	Ket. Pelaksanaan Penyelidikan Lingkungan Perumahan dan Air Minum	Pada Triwulan III (Ketinggian) target rencana kerja yang ditampikan sebanyak 6 Unit (150 RT) sedangkan rencana anggaran tahun Rp. 2.000.000,00 atau 70,11%. Pada kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swadaya. Realisasi dari rencana kerja belum ada karena pada tahun ini baru terdapat di awal tahun anggaran. Realisasi anggaran di awal tahun anggaran yang ditampikan pada tahun Rp. 731.546.190,00 atau 25,53%.

[illegible]

DAK Pengisian Bilang Sakti	Terlaksananya pengisian sacra dan pranawa sakti	3.125.381.300,00	TW 3 (009) : 50 Unit (250 RT)	568.399.670,00	1793	13.17 G Unit	0,00	Kel. Pekasaan Pengisian Langkungan Perumahan dan Air Mium	Pada Trivulan II (Girig) target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 50 Unit (250 RT) sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 3.125.381.300,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Realisasi dari rencana kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan dan rata-rata realisasi dari paket kegiatan di atas 10,00% - 22,50%, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yang sebesar Rp. 568.399.670,00 atau 17,93%. Keseluruhan ini dipengaruhi karena kontrak baru terlaksana di pertengahan bulan Juli.
Pembangunan Jaringan Pengisian Perumahan Perumahan Perumahan	Terlaksananya pengisian sacra dan pranawa sakti	10.777.190.000,00	TW 3 (009) : 1 Unit (1250 RT)	3.851.081.170,00	85,73	28,80 G Unit	0,00	Kel. Pekasaan Pengisian Langkungan Perumahan dan Air Mium	Pada Trivulan II (Girig) target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 50 Unit (250 RT) sebelumnya rencana anggaran sebesar Rp. 7.441.359.425,00 atau 68,65%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengisian Umum. Realisasi dari rencana kerja sebesar Rp. 3.851.081.170,00 atau 51,73%. Keseluruhan ini dipengaruhi karena kontrak baru terlaksana di pertengahan bulan Juli.
Pengisian Air Mium dan Sakti Berbasis Masyarakat (PAMSBAS)	Terlaksananya pengisian sacra dan pranawa sakti	855.890.900,00	TW 3 (009) : 15 Unit (1500 RT)	344.306.090,00	40,23	13,14 G Unit	0,00	Kel. Pekasaan Pengisian Langkungan Perumahan dan Air Mium	Pada Trivulan Girig target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 15 Unit (1500 RT) atau 100%, begitupun dengan rencana anggaran sebesar Rp. 855.890.900,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Realisasi dari rencana kerja rata-rata 12,11% realisasi seluruhnya begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yang sebesar Rp. 344.306.090,00 atau 40,23%. Keterlambatan ini dipengaruhi karena kontrak baru dilaksanakan di pertengahan bulan Agustus 2015.

VALI HASI BENCANA AMER

No.	Tajuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Solusi	Target	Program	Realisasi Anggaran Program				Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran Kegiatan			Peninggang Jarak	Keterangan			
							Anggaran (Rp.)	Rcn. (%)	Fisik (%)	Capaian Kinerja	Persetujuan (%)	Kena (%)	Fisik (%)	Capaian Kinerja	Persetujuan (%)					
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Air Bersih / Air Minum	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Air Bersih / Air Minum	Persentase Pencapaian Berbasis Air Minum	%	TW 3 (BOP) : 1 Dokumen JAB Unit (6.830 RT), 3 Unit	Program Rectifikasi	3.593.834.928.00	2,67	2,33	1 (6.830 RT), 3 Unit	3,57	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah sarana perantara an pencatatan dan pencatatan yang telah yang terbagian	1.665.746.715.00	TW 3 (BOP) : 2 Unit	0,21	1,11 0 Unit	0,00	Kali Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan	Pada revisi ketiga target rencana kerja yang ditunjukkan 2 Unit sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 210.000.000,00 atau 12,44%. Pada kegiatan ini dilakukan dengan sistem Penganggaran. Rencana Kerja tahun baru terdapat awal dengan target harus pelaksanaan pekerjaan baru saja terkumpul di akhir bulan September kegiatan dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.619.250,00 atau 0,21%.
												Pembangunan Tempot ibadah	Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbagian	6.836.714.000.00	TW 3 = 8	49,70	53,66	Terlaksananya Pengelolan Barung dan Jns Kegiatan Pembangunan Tempot Ibadah (Langitran)	Kali Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan	Pada revisi ketiga target rencana kerja yang ditunjukkan 2 Unit sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 5.944.792.600,00 atau 87,03%. Pada kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelaksanaan dan Penganggaran. Rencana Kerja tahun baru terdapat awal dengan target harus pelaksanaan pekerjaan baru saja terkumpul di akhir bulan September kegiatan dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.397.863.575,00 atau 49,70%.

EVALUASI RENCANA AKSI

Ditujut :
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

AGUS ZAINAL ST
Nip. 19720803 200604 1 007

Sinjal, 30 September 2019

Kapala Sekah Perencanaan dan Pengendalian Kefinamargaan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Majalengka

EVALUASI RENCANA AKSI
 DINAS PERBERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG KABUPATEN SINJAI
 TAHUN ANGGARAN 2013 TERVULAN III
 KSELON IV: REKSI PEMBANGUNAN KEBINAMARGAAN

REKONSTRUKSI JALAN KEMAMPAHAN																							
No.	Tujuan	Saaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Capaian Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan	
								(Rp.)	Kec. (%)	Fisik (%)	Persentase (%)					(Rp.)	Kec. (%)	Fisik (%)	Persentase (%)				
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Ketertarikan Berjalan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	0	Program Rehabilitasi Jalan	120.447.303.231.00	6.313.531.715.00	3.65	5.12	2 Dokumen No. 1 Rusak, 3 Bulan	50.51	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berturut-turut	16.945.274.400.00	TW 3 (2009) :	0.00	0.00	0.00	Melaksanakan 0 kontrak dengan penyedia barang dan jasa	0.00	Kasi. Pembangunan Kabinamaraan	Pada triwulan ketiga belum ada target rencana kerja dan anggaran sebesar Rp. 16.945.274.400.00 atau 100%. Pada kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pendukung. Realisasi dari rencana kerja belum ada, meliputi: 1. Realisasi rencana anggaran sebesar 100%. Sedangkan target dalam APBD Tahun 2013 sebesar 100%. Rencana kerja ini tidak dapat dilaksanakan pada 1 (satu) Tahun Anggaran karena akibat keterbatasan persediaan dan keterbatasan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri, dan dalam pengisian Ners. Kemungkinan Ners. Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Sinjai tidak dilakukan bersamaan dengan pengisian KIA dan PPTAS PRODI Tahun 2013.
													Panjang jalan yang dibangun	DAM Bidang Jalan	31.057.295.400.00	TW 3 (2009) :	5.099.185.535.00	19.28	25.33	17.69	69.47	Kasi. Pembangunan Kabinamaraan	Pada triwulan ketiga belum ada target rencana kerja yang ditetapkan, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 29.478.648.100.00 atau 94.92%. Pada kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pendukung Umum. Realisasi Rencana Kerja sepanjang 17.893 Km Panjang jalan yang ditargetkan, sedangkan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 5.099.185.535.00 atau 19.28%.

EVALUASI RENCANA AKSI

REKAPITULASI DATA HASIL KEGIATAN TAHUN 2019 TRIWULAN III ESKON IV: SESKI PRESERVASI KEBUDAIRAGHAAN																								
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Realisasi Anggaran Program				Capaian Kinerja			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Capaian Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
							(Rp.)	Ker. (%)	Fluk (%)	Fluk (%)	Kap. Kinerja	Persentase (%)	(Rp.)					Ker. (%)	Fluk (%)	Fluk (%)	Kap. Kinerja	Persentase (%)		
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Ketermampuan Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%		0 Program Rehinamurgan	1.159.849.162,00	0,67	1,01	2 Dokumen	50,51	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat	550.586.940,00	TW 3 (B09) : 3 Bulan (19 Unit)	201.117.340,00	34,53	39,21	9 Bulan (16 Unit)	84,21	Kasi. Preservasi Rehinamurgan	Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 408.126.960,00 atau 88,66% Realisasi Rencana Kerja selama 9 bulan sudah dilakukan pemeliharaan kendaraan sebanyak 16 Unit, sedangkan realisasi anggaran diluar dari rencana yaitu sebesar Rp. 201.117.340,00 atau 36,53%.		
																					Kasi. Preservasi Rehinamurgan	Pada triwulan ketiga target rencana kerja belum ada yang ditetapkan sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 1.281.976.940,00 atau 99,79% Realisasi Rencana Kerja melebihi dari target yang sudah ditetapkan yaitu panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan sepanjang 15,82 Km, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp. 573.136.132,00 atau 44,61%.		

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019 TRIWULAN III
SEKELON IV, SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

No.	Tujuan	Strategi	Indikator Kinerja	Sasaran	Target	Program	Realisasi Anggaran Program			Capaian Kinerja			Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan		Capaian Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penanggung Jawab	Keterangan
							(Rp.)	Ken. (%)	Fluk. (%)	Capaian Kinerja	Persentase	Fluk. (%)				(Rp.)	Ken. (%)				
1	Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kelancaran pangan	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Peruntukan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	TW 3 (BOP) 1. Dokumen n. 3960 Meter 4 D1.255 Busuk (Pneuk Hactomiser)	Program Pengalokasian Sumber Daya Air	317.065.000,00	0,05	0,11	4.012556	0,00		Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi	317.065.000,00	750,3 (BOP) 1.1 Dokumen	96.373.500,00	30,40	0,37	0,00	Kasi Perencanaan SDA	Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditargetkan 1. Dokumen selang-seling rencana anggaran sebesar Rp. 317.065.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena belum terlaksananya pekerjaan perbaikan saluran irigasi baru mencapai 63,50% realisasi selang-seling realisasi anggaran (dibawah dari rencana) yaitu sebesar Rp. 96.373.500,00 atau 30,40%

Ditujuti
Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

(Signature)
A. SAKRUDIN, ST, MT
Nip. 196202201050021004

Staf, 30 September 2019
Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

(Signature)
H. Abdi, S.T
Nip. 196806051998031011

FAHIM ANGGARAN 2019 TRIWULAN III
EMILION IV. SEKSI PELANSEKSIAN SUMBER KEMANA...

1

19800515 2007011 011

EVALUASI RENCANA AKSI

Dibuat di :
Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinaloa

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

M. RIDWAN JAYA, ST
Nlp. 19710715 200701 1 035

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINAI
TAHUN ANGGARAN 2019
ESKON IV SESI PELAKSANAAN DAN PENATAAN RUANG

No.	Tujuan	Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase (%)	Pre-angsuran	Jumlah	Keterangan
								(Rp.)	Km.	(%)	Fluk.	(%)	(Rp.)	Km.	(%)	(Rp.)	
1		Terwujudnya Rencana Ruang Tata Ruang Kota/Kabupaten Perumahan	Luasan RTN Pemukim RTN 20% dari Luas RTN Rencana Perumahan	%	TM 2 (BPP) 0,5 Ha, 1 Lapangan	Program Penataan Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,5 Ha, 1 Lapangan	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pada rencana budget yang direncanakan jumlah ruang terhitung jumlah di luar kota kemungkinan sebesar 0,5 Ha, dibutuhkan rencana anggaran di Trivulan sebesar Rp. 150.000.000,00 atau 100%. Rencana dari rencana kerja yang direncanakan akan 100%, sehingga realisasi anggaran belum ada yang terrealisasi atau 0,00%.

Ditandatangani :
Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinai

[Signature]
MULIAHUTU, M. S.S.P., M.Si
Nip. 19800219 199810 1 002

Sinai, 30 September 2019

Kepala Sesi Pelaksanaan dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinai

[Signature]
ANDI ABULYAH SAR S.AP
Nip. 19830110 200312 1 004

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINAI
TAHUN ANGGARAN 2019 TERPILAKSI
REKONSTRUKSI DAN PENATAAN RUANG

No.	Tajuan	Strategi	Indikator Kinerja	Sasaran	Target	Program	Realisasi Anggaran Program			Capaian Kinerja			Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Persentase a (%)	Penyampang Jarak	Keterangan
							Rea. (Rp.)	Rea. (%)	Rea. (%)	Capaian Kinerja	Persentase a (%)	Persentase a (%)				Rea. (Rp.)	Rea. (%)	Rea. (%)			
1		Terwujudnya Rencana Ruang Tata Ruang	Luas RTN Publik sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kabupaten Perumahan	%	TW 3 (RPY) : 0.5 Ha, 1 Laporan	Program Penataan Ruang	70.212.950.00	0.00	0.00	0.5 Ha, 1 Laporan	75.00	75.00	Hasil laporan pelaksanaan, penataan penunfasan ruang	70.212.950.00 (RPY) : 1 Laporan	TW 3	3.557.240.00	5.07	8.80	50.00	Kual. Pengerjaan Dan Penguasaan Penunfasan Ruang	Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditargetkan sebanyak 1 Laporan penunfasan ruang anggaran sebesar Rp. 70.212.950.00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja actual anggaran target yaitu 1 Laporan penunfasan ruang yang ditargetkan diwujudkan dari rencana yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 3.557.240.00 atau 5.07%.

Ditandatangani :
 Kepala Bidang Penataan Ruang
 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 Kabupaten Sinai

M. Syarif
MUHAMMAD M. SYARIF, M.Si
 Nip. 19800219 199810 1 002

Sinai, 30 September 2019

Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Pemenuhan Ruang
 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 Kabupaten Sinai

M. Wahab, S.Si
MARJUN WAHAB, S.Si
 Nip. 19740717 200604 1 010

EVALUASI RENCANA AKSI

Ditandatangani :
Kepala Bidang Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Majalengka

EDMUND ARIS, ST
MAR 19 1222 201101 1 010

HL NURASIH, H. Sot. MM
Nip. 19771119 2007012012

EVALUASI RENCANA ANS
DINAS PERKAWINAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019 TRIMULAN III
KESIMPULAN SIKLUS PENGANTARAN JASA KONSTRUKSI


No.	Tajuan	Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Kegiatan			Capaian Kinerja	Pencapaian (%)	Peningkatan Jarak	Keterangan
								(Rp.)	Me. (%)	Fiak (%)				(Rp.)	Me. (%)	Fiak (%)				
1		Meningkatkan SDM Pengantar, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	Perantara Pihak Jasa Konstruksi Yang Terlatih	96	TW 3 (100%) - 2 Kali (100) Orang, 2 Laporan	Program Pembiayaan Jasa Konstruksi	158.796.370,00	48.095.100,00	0,03	0,04	4 Kali (200) Orang	100,00	158.796.370,00	48.095.100,00	30,29	49,84	2 Kali (100) Orang	100,00	Kual Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 100 orang TK dengan rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 158.796.370,00 atau 72,13% Realisasi dari rencana kerja yang telah ditetapkan atau 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.095.100,00 atau 30,29%

Direktur :
 Kepala Bidang Jasa Konstruksi
 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 Kabupaten Sinjai


H. KURNASIH S. Sema MM
 Nip. 19771124 200701 2 012

Sinjai, 30 September 2019

Kepala Sekel Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 Kabupaten Sinjai,


MUH. RAMLI ST
 Nip. 19641107 199006 1 001



LAMP-RAIN



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92613

Sinjai, 25 September 2019

Kepada

Nomor : 800/06.332/DPUPR/X/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan III Tahun
2019

YTH. 1. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
2. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
3. Para Kasubbag. Dinas PUPR

Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan kinerja berdasarkan Rencana Aksi dan Rencana Kerja untuk capaian triwulan III Tahun 2019 pada Sub Bagian Program paling lambat tanggal 2 Oktober 2019.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kab. Sinjai,


H. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19651025 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92013

Sinjai, 4 Oktober 2019

Nomor : 300/06.332.a/OpUPR/X/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan III
Tahun 2019

Kepada

YTH. 1. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
2. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
3. Para Kasubbag. Dinas PUPR

Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan kepada para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan para Kasubbag., untuk menghadiri rapat yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kab. Sinjai,


Ir. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19651025 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92013

DAFTAR HADIR RAPAT

Tempat : DPUPH
Tanggal/Bulan/Thn : 7 OKTOBER 2019
Perihal : EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2019 DAN RENCANA KERJA TRIWULAN III TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Istiak	Plt. Kades	1.
2.	Nazaruddin taha	seketaris	2.
3.	SABRI	kebid CLK	3.
4.	Agus Zainal	Bins Anugra	4.
5.	Hj. Nurahbal.	kehid. jakon	5.
6.	Much. Ranti	Kasi pemberdayaan	6.
7.	M. NURPADNI HATTA	Kasi Payung	7.
8.	M. Ridwan Jaya	Kasi OP SDA	8.
9.	ROSMAWATI S.SIS	KASUBAG KEN	9.
10.	Ruslan Efendi	Staf	10.
11.	Nifa Septiani	Staf	11.
12.	SAMSU ALAM	Kasi JAKON	12.
13.	Makmur Usabab	Kasi Payung	13.
14.	H. Abd. Asis	Kasi Perencanaan SDA	14.
15.	Weni Oktavia	B. Pengeluaran	15.
16.	ADNEN	Kasi. PESEK VARI	16.
17.	Akar Hani	Kasi. Pengawasan Juran	17.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92613

18.	Nunahyu bzuYatali		18.
19.	ENNI ASMAR		19.
20.	Ferawati		20.
21.	NURHERMAWATI	KASUBBAG. PROGRAM	21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.

Sinjai,

Kasubbag. Program,

Nurhermawati, ST
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19750729 200604 2 022

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Ir. H. Ishak
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199203 1 009



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

NOTULEN RAPAT

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2019

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019
Pukul : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Sinjai
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas
Moderator : Sekretaris
Notulis : Kasubbag. Program
Peserta Rapat :
1. Kabid. Jasa Konstruksi
2. Kabid. Bina Marga
3. Kabid. Cipta Karya
4. Kasi. Preservasi Kebinamargaan
5. Kasi. Pelaksanaan SDA
6. Kasi. Perencanaan SDA
7. Kasi. Operasi dan Pemeliharaan SDA
8. Kasubbag. Keuangan
9. Kasi. Pengaturan Jasa Konstruksi
10. Kasi. Pemberdayaan Jasa Konstruksi
11. Kasi. Pengawasan Jasa Konstruksi

12. Kasi. Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
13. Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
14. Staf Sub Bagian Keuangan (Bendahara Pengeluaran)
15. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah)

Materi Rapat

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja triwulan III, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.
4. Diharapkan untuk Triwulan berikutnya, capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi.

Rapat diawali sambutan oleh Sekretaris Dinas dan mempersilahkan kepada Pemimpin Rapat untuk membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pemimpin Rapat membuka acara mengatakan bahwa:

Dengan adanya penambahan anggaran pada kegiatan para penanggungjawab (PPK/PPTK) dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang terkontrak, khususnya kegiatan SPAM Perkotaan dan meminta PPK Kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman daerah untuk menjelaskan hasil konsultasi dengan pihak terkait.

Penyampaian kendala permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2019:

1. Dari Bapak M. Nur Badri Hatta, ST., M.Eng., selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman sekaligus PPK Kegiatan (Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Tempat Ibadah, Perencanaan Air Bersih, Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan, Pengendalian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Hibah Gedung Kantor)

- a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Tempat Ibadah, Perencanaan Air Bersih, Pengendalian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Hibah Gedung Kantor.

Rendahnya Realisasi Kinerja dan penyerapan anggaran karena Keterlambatan dimulainya pekerjaan disebabkan oleh terlambatnya proses pengadaan, tetapi dalam pelaksanaan sejauh ini tidak ada permasalahan di lapangan.

- b. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan

Rendahnya realisasi kinerja dan penyerapan anggaran disebabkan karena adanya permasalahan yang ditemukan di lapangan berupa kondisi pipa eksisting yang tumpah tindih dengan perencanaan sehingga perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait, selain itu terdapat pohon yang berada tepat di area galian dan proses penebangannya menunggu konfirmasi dari pihak terkait.

2. Dari Bapak Agis Zainal, ST., selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus PPK Kegiatan (DAK Reguler Bidang Sanitasi, DAK Penugasan Bidang Air Minum, DAK Reguler Bidang Air Minum, DAK Penugasan Bidang Sanitasi, DAK Bidang Jalan, Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan

a. Kegiatan DAK Reguler Bidang Sanitasi dan DAK Penugasan Bidang Sanitasi

Sejauh ini tidak ada permasalahan, keterlambatan realisasi kinerja dan penyerapan anggaran disebabkan karena keterlambatan dalam memulai pekerjaan.

b. Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum

Permasalahan:

- Pembangunan Bak Reservoir Desa Sukamaju diminta oleh salah seorang masyarakat untuk dipindahkan lokasinya.
- Pemasangan Pipa Transmisi ditunda sampai masyarakat telah melakukan panen.

Solusi:

- Segera dilakukan rapat untuk menyelesaikan persoalan lokasi tersebut.
- Pemasangan Pipa yang melewati areal persawahan ditunda sampai selesai panen dan pekerjaan lainnya tetap dapat dilaksanakan

c. Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum

Permasalahan:

- Suplay material untuk pembangunan PMA Desa Bonto Tengnga terhambat karena akses jalan baru saja di cor oleh masyarakat.

Solusi:

- Suplay material dilakukan setelah umur beton tercapai dan untuk sementara difokuskan pada pemasangan pipa distribusi.

d. Kegiatan DAK Bidang Jalan

Sejauh ini tidak ada permasalahan, keterlambatan realisasi kinerja dan penyerapan anggaran disebabkan karena keterlambatan dalam memulai pekerjaan.

e. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan

Permasalahan:

Kegiatan Peningkatan jalan dan Pembangunan Jembatan sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2019 dengan sumber dana Pinjaman Daerah, dimana tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) tahun anggaran sebagai akibat keterlambatan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri, dan dalam pengajuan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Sinjai tidak dilakukan bersamaan dengan pengajuan KUA dan PPAS PBDP Tahun 2019

Pertimbangan:

Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

"pasal 54A ayat (2) huruf a permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya adalah pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan".

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 60/pmk.02/2018 tentang persetujuan kontrak tahun jamak oleh menteri keuangan;

"pasal 2 (2) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran".

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 60/pmk.02/2018 tentang persetujuan kontrak tahun jamak oleh menteri keuangan;

“pasal 2 (2) pekerjaannya yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran”.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 07/prt/m/2019 tentang standard dan pedoman pengadaan.

“pasal 14 (2) dalam hal pekerjaan konstruksi menggunakan kontrak tahun jamak sebagaimana di maksud ayat (1) huruf i harus memenuhi pesyaratan sebagai berikut: a. masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran”.

“pasal 13 (3) proses pemilihan penyedia dalam kontrak tahun jamak sebagaimana di maksud pada ayat (2) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hasil konsultasi kepala BPKAD dengan BPKP Prov. Sulawesi Selatan , dimana menurut pendapat BPKP Prov. Sulawesi Selatan bahwa usulan tahun jamak yang direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tidak memenuhi syarat untuk dilakukan sebagaimana tertuang dalam Permendagri;

Hasil konsultasi pemerintah daerah Kab. Sinjai dan DPRD Kab. Sinjai dengan BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, dimana terdapat 4 (empat) opsi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, namun terdapat resiko yang akan timbul setiap opsi yang akan dilaksanakan.

Opsi pertama : pelaksanaan kegiatan dengan tahun tunggal dengan memaksimalkan pagu yang telah dialokasikan (Rp. 84 M), Resiko yang muncul keterlambatan pekerjaan dan para penyedia dikenakan finalti/denda keterlambatan;

Opsi kedua : pelaksanaan kegiatan dengan tahun jamak dengan pagu sesuai rencana (Rp. 185 M), dan resiko yang muncul adalah berpotensi menimbulkan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas;

Opsi ketiga : pelaksanaan kegiatan dengan tahun tunggal dengan target fisik dan keuangan sesuai dengan kemampuan, resiko yang muncul tetap memungkinkan adanya keterlambatan dan proses pengadaannya dinilai tidak efektif dan efisien;

Opsi keempat : pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ditunda dan dimaksimalkan pada tahun 2020 , dimana pelaksanaan proses pelelangan dilakukan pada tahun 2019 dan pelaksanaan fisik pada bulan januari 2020 , resiko muncul adalah terdapat silva tahun 2019 yang besar (Rp. 84 M);

Hasil konsultasi Pemerintah Daerah Kab. Sinjai dan DPRD Kab. Sinjai dangan Kementrian Dalam Negeri dimana masih memungkinkan adanya dugaan pelanggaran yaitu masalah waktu namun tidak substansial

3. Dari Bapak Andi Adnan, S.ST., MT., selaku Kepala Seksi Preservasi Kebinamargaan sekaligus PPK/PPTK (TMMD, Pemeliharaan jalan, Pemeliharaan Alat-Alat Berat, Pemeliharaan PJU

Mengatakan bahwa dari Kegiatan Pemeliharaan masih tersisa 1 Ruas jalan yang belum dilaksanakan yaitu pada ruas Lita-Bulupoddo, serta penggunaan Aspal sudah terpakai sebanyak 12 ton dari 23 ton yang tersedia (1 Kontainer). Dan penjelasan terakhir mengatakan bahwa aspal lawele bias disimpan selama setahun bilamana tempat penyimpanannya ditempat yang berteduh.

4. Dari Bapak Ridwan Jaya, ST., selaku Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA sekaligus PPTK/PPK Kegiatan (Pemeliharaan Irigasi dan Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan.

Kegiatan Pemeliharaan Irigasi

Rendahnya Realisasi Kinerja dan penyerapan anggaran karena beberapa Daerah Irigasi (DI) mengalami keterlambatan sehubungan dengan P3A pada Daerah Irigasi tersebut melaksanakan panen sehingga tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi (P3A) meminta jadwal untuk pelaksanaan kegiatan setelah selesai panen padi.

Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan

Rendahnya Realisasi Kinerja dan penyerapan anggaran karena adanya penyesuaian system dan sinkronisasi data pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sehingga proses lelang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2019.

5. Dari Bapak Rustam Efendi, ST., selaku Kepala Seksi Pelaksanaan SDA

Permasalahan:

Rendahnya Realisasi Kinerja dan penyerapan anggaran disebabkan karena petani masih membutuhkan air sampai bulan Agustus dan panen pada bulan September sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak optimal pada awal kontrak

Solusi:

Memberikan instruksikan kepada kontraktor pelaksana untuk menambah tenaga kerja dan menambah material di sepanjang saluran yang akan di konstruksi.

6. Dari Hj. Nurasibah, S.Sos., MM., selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi
Sejauh ini tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang jasa konstruksi, dan sementara dalam proses kelengkapan administrasi pencairan.

7. Dari Bapak Makmur Wahab, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bahwa Kegiatan yang ada di Bidang Penataan Ruang, untuk kegiatan Penataan Keasrian dan Estetika Kota untuk paket pekerjaan pengecatan sudah selesai, dan sementara proses kelengkapan administrasi untuk pencairan, dan Kegiatan Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)

Setelah semua penanggungjawab kegiatan menjelaskan kendala permasalahan dan langkah-langkah yang diupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka rapat dilanjutkan kembali oleh pemimpin rapat sekaligus mengakhiri rapat yang sebelumnya meminta kembali kepada penanggung jawab khususnya kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman daerah untuk membuat resume dalam proses pengurusan dana yang dimaksud dan membuat telaahan staf. Akhir kata bapak pelaksana tugas Kepala Dinas

selaku Pemimpin rapat menyampaikan pesan untuk ke depan bekerjalah secara
hati- hati dan ikuti aturan.

PEMIMPIN RAPAT,

Ir. H. ISHAK
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199203 1 009

Sinjai, 7 Oktober 2019

NOTULIS,



NURHERMAWATI, ST.
NIP. 19750729 200604 2 022

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**




**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
TAHUN 2019**

