



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**EVALUASI RENCANA KERJA  
(RENJA) TIWULAN III  
(JULI- SEPTEMBER 2019)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SINJAI**

***TAHUN ANGGARAN 2019***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Oleh karena atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya jualah sehingga laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan III (Ketiga) Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat permendagri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

Data yang digunakan dalam Evaluasi Rencana Kerja adalah data primer yang berasal dari isian formulir evaluasi hasil RENJA PD Tahun 2019.

Sinjai, 30 September 2019

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



**Ir. H. ISHAK**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.C  
Nip. 19651025 199203 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
<b>BAB II HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 TRIWULAN I (PERTAMA).....</b>	<b>11</b>
2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai .....	11
2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja OPD.....	15
2.3 Kendala Yang Dihadapi.....	34
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
3.1 Kesimpulan.....	36
3.2 Rekomendasi.....	36
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (RENJA) telah menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi RENJA PD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan RENJA PD tahun berikutnya.

Dalam kepemimpinan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauhmana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan berbagai dokumen dalam mencapai tujuan sasaran PD dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait**  
**Pentingnya Evaluasi**



Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

berikut Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

#### **1.1.1 Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain :

1. melaksanakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
2. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

#### **1.1.2 Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air:
  - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
  - 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
  - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
  - 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan; dan
  - 3. Seksi Konservasi Kebinamargaan.
- e. Bidang Cipta Karya :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
  - 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
  - 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- f. Bidang Jasa Konstruksi :
  - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
  - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
  - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- g. Bidang Penataan Ruang :
  - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
  - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
  - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Fungsional



Tabel 1.1  
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode			Urusan Wajib	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3			4	5	6	7
					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan PD	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD	1	01	03	01	Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	1.364.142.405,00
		1	01	03	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	168.500.000,00
		1	01	03	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	79.558.750,00
		1	01	03	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	149.450.000,00
		1	01	03	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6.000.000,00
		1	01	03	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.000.000,00

		1	01	03	01	019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	128.379.735,00
		1	01	03	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 Laporan	49.650.000,00
		1	01	03	01	022	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %	492.123.920,00
		1	01	03	01	026	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	12 Bulan	14.580.000,00
		1	01	03	01	059	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 Unit	30.000.000,00
		1	01	03	01	061	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	40 Unit	146.000.000,00
		1	01	03	01	063	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlangkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	41 Unit	16.400.000,00
		1	01	03	01	065	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	10.500.000,00
		1	01	03	01	096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	50.000.000,00



Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas	1	01	03	02		Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pelaporan Kinerja	Pemenuhan	100 %	339.269.440,00
		1	01	03	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen		13.635.830,00
		1	01	03	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen		131.107.060,00
		1	01	03	02	015	Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Dokumen		32.235.975,00
		1	01	03	02	016	Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan		162.290.575,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum							Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	100 %		36.351.828.659,00
	Meningkatnya Kualitas Permukiman	1	01	03	15		Program Keciaptakaryaan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %		



	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Capaian Bangunan Gedung Negara Yang Ditangani	100 %	
	1	01	03	15	001	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah sarana perkantoran pemerintah daerah yang terbangun	3 Unit	1.685.746.715,00
	1	01	03	15	007	Pembangunan Tempat Ibadah	Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun	1 Unit	6.836.714.000,00
	1	01	03	15	011	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Jumlah dokumen teknis HSBGN	2 Dokumen	20.760.000,00
	1	01	03	15	013	Pembangunan Drainase	Panjang saluran drainase pemukiman yang dikerjakan	4.217 Meter	2.954.663.144,00
	1	01	03	15	014	Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan bagi permukiman yang dikerjakan	110 Meter	247.000.000,00
	1	01	03	15	018	Perencanaan Air Bersih	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum	1 Dokumen	95.000.000,00
	1	01	03	15	023	DAK Reguler Bidang Sanitasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	6 Unit	2.865.254.650,00
	1	01	03	15	025	DAK Penugasan Bidang Air Mlrum	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	5 Unit	2.674.469.790,00

		1	01	03	15	027	DAK Reguler Bidang Air Minum	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	1 Unit	1.463.940.000,00
		1	01	03	15	030	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	50 Unit	3.125.381.300,00
		1	01	03	15	031	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	1 Unit	10.777.180.080,00
		1	01	03	15	032	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	15 Unit	855.890.900,00
		1	01	03	15	034	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	10 Unit	1.900.000.000,00
		1	01	03	15	036	Hibah Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan	2 Unit	849.828.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	1	01	03	16		Program Kebinamargaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62.30 %	123.650.153.176,00
								Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	91.72 %	
		1	01	03	16	001	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	19 Unit	550.586.960,00
		1	01	03	16	003	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat	6 Buah	10.945.274.400,00
		1	01	03	16	004	Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	15.80 Km	1.284.636.940,00
		1	01	03	16	005	Pemeliharaan PJU	Terpeliharanya PJU	1157 Buah	530.631.765,00



		1	01	03	16	006	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan	1 Dokumen	226.152.280,00
		1	01	03	16	010	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jalan	1 Dokumen	610.842.000,00
		1	01	03	16	011	DAK Bidang Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	20 Km	31.057.295.400,00
		1	01	03	16	012	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	114,85 Km	77.445.398.431,00
		1	01	03	16	013	Pembangunan Jalan TMMMD/ Karya Bakti TNI	Jumlah perintisan dan pelebaran jalan	1 Ruas	999.335.000,00
<b>Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi Yang Handal Untuk Menunjang Kedaulatan Pangan</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik</b>	<b>72,01 %</b>	<b>11.110.845.975,00</b>
		1	01	03	17	002	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara	7 DI	1.000.000.000,00
		1	01	03	17	003	DAK Bidang Irigasi	Panjang irigasi tang ditingkatkan/ direhab.	30 DI (6.600 M)	8.549.135.975,00
		1	01	03	17	004	Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panjang irigasi tang ditingkatkan/ direhab.	6 DI (1.760 M)	1.000.000.000,00
		1	01	03	17	005	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Jumlah pengadaan sarana penunjang operasi pemeliharaan	268 Buah	244.645.000,00
		1	01	03	17	009	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi	1 Dokumen	317.065.000,00



Menciptakan Penataan Ruang Yang Konsisten	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	1	01	03	29	Program Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	4.54	220.212.950,00
		1	01	03	29	017	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB	0.04	
		1	01	03	29	021	Jumlah laporan pelaksanaan, penataan pemanfaatan ruang	2 Laporan	70.212.950,00
		1	01	03	29	021	Jumlah ruang terbuka hijau di ibukota kecamatan	0.5 Ha	150.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	1	01	03	40	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIJK)	100 %	211.374.435,00
		1	01	03	003	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	2 Peraturan/Perundang-undangan	52.578.065,00
		1	01	03	011	Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	Jumlah pelatihan tenaga kerja terampil	2 Kali	158.796.370,00

Sumber: DPPA 2019 & Matriks Renstra 2018-2023

**BAB II**  
**HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**  
**RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 TRIWULAN III**

**2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.**

Perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1  
 Perbandingan RENJA RENSTRA Tahun 2019

Kode						Urusan Wajib		Jumlah Kegiatan		Ket
								RENJA	RENSTRA	
1						2		3	4	5
						Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	01	03	01			<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>				
1	01	03	01	002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		√	√	
1	01	03	01	006		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		√	√	
1	01	03	01	008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		√	√	
1	01	03	01	012		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		√	√	
1	01	03	01	015		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		√	√	
1	01	03	01	019		Pelayanan Administrasi Kesekretariatan		√	√	
1	01	03	01	020		Pengelolaan Keuangan SKPD		√	√	
1	01	03	01	022		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		√	√	
1	01	03	01	026		Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS		√	√	



1	01	03	01	059		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	01	061		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	
1	01	03	01	063		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	01	065		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	√	√	
1	01	03	01	096		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	01	03	02			<b>Program Pelaporan Kinerja</b>	√	√	
1	01	03	02	001		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	
1	01	03	02	009		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	√	√	
1	01	03	02	015		Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	√	√	
1	01	03	02	016		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	√	√	
1	01	03	15			<b>Program Keciaptakaryaan</b>	√	√	
1	01	03	15	001		Pembangunan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	15	007		Pembangunan Tempat Ibadah	√	√	
1	01	03	15	011		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	√	√	
1	01	03	15	013		Pembangunan Drainase	√	√	
1	01	03	15	014		Pembangunan Jalan Lingkungan	√	√	
1	01	03	15	018		Perencanaan Air Bersih	√	√	
1	01	03	15	023		DAK Reguler Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	15	025		DAK Penugasan Bidang Air Minum	√	√	
1	01	03	15	027		DAK Reguler Bidang Air Minum	√	√	
1	01	03	15	030		DAK Penugasan Bidang Sanitasi	√	√	
1	01	03	15	031		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	√	√	
1	01	03	15	032		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	√	√	
1	01	03	15	034		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	√	√	




1	01	03	15	036		Hibah Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	16			<b>Program Kebinamargaan</b>	√	√	
1	01	03	16	001		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	√	√	
1	01	03	16	003		Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	004		Pemeliharaan Jalan	√	√	
1	01	03	16	005		Pemeliharaan PJU	√	√	
1	01	03	16	006		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	010		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	√	√	
1	01	03	16	011		DAK Bidang Jalan	√	√	
1	01	03	16	012		Peningkatan Jalan	√	√	
1	01	03	16	013		Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	√	√	
1	01	03	17			<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	√	√	
1	01	03	17	002		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	17	003		DAK Bidang Irigasi	√	√	
1	01	03	17	004		Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	17	005		Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	√	√	
1	01	03	17	009		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	29			<b>Program Penataan Ruang</b>	√	√	
1	01	03	29	017		Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	√	√	
1	01	03	29	021		Penataan Keasrian dan Estetika Kota	√	√	
1	01	03	40			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>	√	√	
1	01	03	40	003		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	√	√	
1	01	03	40	011		Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	√	√	

Sumber : DPPA 2019 & Matriks Renstra 2018-2023

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan RENSTRA dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dan RENSTRA sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program RENSTRA seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini :


Diagram 1 : Kesesuaian Jumlah Program RENJA Tahun 2019 dengan Jumlah Program RENSTRA Tahun 2018 – 2023.  
DPA



Jumlah Program dalam RENJA Tahun 2019 sebanyak 7 Program. Jumlah program dalam DPA Tahun 2019 sebanyak 7 Program. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan program DPA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dengan DPA sudah sesuai mencapai 100 %, artinya Tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program DPA Tahun 2019



Diagram 2 : Irisan Kesesuaian Jumlah Program DPA dengan Program RENJA Tahun 2019



## 2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan RENJA PD, Sebagai Berikut :

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan tabel terlampir yaitu :

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

#### a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.500.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 126.375.000,00 atau 75,00%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 9 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 70.354.259,00 atau 58,25%.

#### b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 79.558.750,00 dengan target rencana kerja selama 12 Bulan (64 unit). Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (45 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 61.000.000,00 atau 76,67%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 9 bulan tetapi realisasi kinerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu (16 Unit), begitupun dengan penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 14.733.875,00 atau 18,52%

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.450.000,00 dengan target rencana kerja 12 Bulan pekerjaan. Pada Triwulan III (Ketiga) target rencana kerja 9 Bulan dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 66,91%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja belum bisa terukur meskipun pelaksanaan sudah berjalan diawal tahun (75,00% realisasi fisiknya), sedangkan realisasi anggaran juga dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 82.197.500,00 atau 55,00%.

d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan target rencana kerja waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 12 Bulan (5 Jenis) komponen Instalasi Listrik. Pada Triwulan III (Ketiga) target kinerja selama 9 bulan dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 4.500.000,00 atau 75,00%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja belum sesuai dengan target yaitu baru 3 Jenis barang yang tersedia, begitupun dengan



penyerapan anggarannya sebesar Rp. 2.782.480,00 atau 46,37%.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 17.250.000,00 atau 75,00%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 9 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 17.230.000,00 atau 74,91%

f. Penyediaan Administrasi Kesekretariatan;

Kegiatan Penyediaan Administrasi Kesekretariatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.379.735,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 96.737.235,00 atau 75,35%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 9 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 66.547.335,00 atau 51,84%.

g. Pengelolaan Keuangan SKPD;

Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.650.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 12 Laporan selama 12 Bulan. Sampai triwulan ketiga target rencana kerja sebanyak 9 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 39.530.000,00 atau 79,62%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sebanyak 9 Laporan selama 9 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 28.646.280,00 atau 57,70%.

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 492.123.920,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan (100%). Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 349.000.000,00 atau 70,92%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 9 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 343.938.098,00 atau 69,89% .

i. Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.580.000,00 dengan target rencana kerja 12 bulan (88 Orang). Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 10.935.000,00 atau 75,00%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target begitupun dengan realisasi anggarannya.

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit (100 %). Pada Triwulan III (Ketiga) target kinerja 1 Unit (100 %) dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 100.00%. Pada Kegiatan ini dilakukan secara swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum bisa terukur karena masih ada pek. pemeliharaan gedung yang belum dilaksanakan, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 3.618.000,00 atau 12,06%.

k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.



146.000.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 40 Unit selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (27 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 113.300.000,00 atau 77,60%. Realisasi dari rencana kerja selama 9 bulan (9 Unit), begitupun dengan penyerapan anggaran dibawah dari rencana sebesar Rp. 24.370.859,00 atau 16,69%.

l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.400.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 41 Unit selama 12 bulan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (36 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 12.600.000,00 atau 76,83%. Realisasi dari rencana kerja selama 9 bulan dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu 34 Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 4.400.000,00 atau 26,83%.

m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 30 Unit selama 12 bulan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (23 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 atau 76,19%. Realisasi dari rencana kerja selama 9 bulan dibawah dari target yaitu 15 Unit Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 5.250.000,00 atau 50,00%.

n. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

50.000.000,00 dengan target rencana kerja 10 Orang selama 12 bulan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan (8 Orang) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 atau 90,00%. Realisasi dari rencana kerja selama 9 bulan baru 6 orang yang mengikuti bimbingan teknis atau 60,00%, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 10,00%.

## **2. Program Pelaporan Kinerja**

### **a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.635.830,00 dengan target Rencana Kerja 1 Dokumen. Pelaksanaan pada kegiatan ini hanya direncanakan selama 3 (tiga) bulan dan ditargetkan pada Triwulan I (Pertama) kegiatan ini sudah terealisasi sesuai rencana begitupun dengan anggarannya.

### **b. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.107.060,00 dengan target rencana kerja 5 Dokumen. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja sebanyak 3 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp. 101.827.060,00 atau 77,67%. Realisasi Rencana Kerja selama 9 Bulan sebanyak 4 Dokumen, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 59.031.050,00 atau 45,03%.

### **c. Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.235.975,00 dengan target Rencana Kerja 12 Laporan selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja sebanyak 9 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 25.615.975,00



atau 79,46%. Realisasi dari rencana kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 9 Laporan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 21.748.375,00 atau 67,47%.

d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD

Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 162.290.575,00 dengan target rencana kerja 12 Laporan dalam 12 Bulan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja sebanyak 9 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 135.345.575,00 atau 83,40%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 100.135.060,00 atau 61,70%.

**3. Program Keciaptakaryaan**

a. Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.685.746.715,00 dengan target rencana kerja 3 Unit. Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan 2 Unit sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 210.000.000,00 atau 12,46%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi Rencana Kerja belum bisa terukur sesuai dengan target karena pelaksanaan pekerjaan baru saja terkontrak di akhir bulan September, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 3.619.250,00 atau 0,21%.

b. Pembangunan Tempat Ibadah

Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.836.714.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit. Pada triwulan ketiga belum ada target rencana kerja yang ditetapkan sedangkan rencana anggaran sebesar Rp.

5.949.792.600,00 atau 87,03%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja baru 54,45% dari target yang telah ditetapkan, begitupun dengan penyerapan anggarann dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 3.397.983.575,00 atau 49,70%.

c. Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) Kab. Sinjai

Kegiatan Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) Kab. Sinjai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.760.000,00 dengan target rencana kerja 2 Dokumen. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan masih 1 Dokumen yang sebelumnya sudah ditetapkan pada triwulan II, karena pada triwulan ini baru proses untuk penyusunan dokumen yang targetnya di triwulan IV baru selesai, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 16.133.000,00 atau 77,71%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran di bawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 8.876.800,00 atau 42,76%.

d. Pembangunan Drainase

Kegiatan Pembangunan Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.954.663.144,00 dengan target rencana kerja 4.217 Meter. Pada Triwulan III (Ketiga) belum ada target rencana kerja yang ditetapkan sedangkan rencana anggaran sebesar Rp.1.275.093.000,00 atau 43,16%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja untuk paket yang ada di Pagu Pokok rata-rata 10,00% pelaksanaan fisiknya karena kontrak baru terlaksana di awal bulan September, sedangkan paket yang setelah perubahan baru rencana proses pengadaan. Realisasi anggaran dibawah dari rencana yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 39.426.650,00 atau 1,33%.



e. Pembangunan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247.000.000,00 dengan target rencana kerja 110 Meter. Pada Triwulan III (Ketiga) target rencana kerja yang ditetapkan 35 Meter sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 atau 16,19%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pengadaan Langsung. Realisasi dari rencana kerja belum ada karena paket pekerjaan baru terkontrak di awal bulan September, begitupun dengan realisasi anggaran di bawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 1.427.000,00 atau 0,58%.

f. Perencanaan Air Bersih

Kegiatan Perencanaan Air Bersih dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan ketiga target rencana 1 Dokumen, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 atau 100%. Realisasi rencana kerja belum ada karena kontrak baru dilaksanakan di akhir bulan September, sedangkan realisasi anggaran juga dibawah dari target yang telah direncanakan yaitu sebesar Rp. 2.788.000,00 atau 2,93%.

g. DAK Reguler Bidang Sanitasi

Kegiatan DAK Reguler Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.865.254.650,00 dengan target rencana kerja Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sebanyak 6 Unit (150 RT.) Pada Triwulan III (ketiga) target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 6 Unit (150 RT ) sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 2.008.832.450,00 atau 70,11%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola. Realisasi dari rencana kerja bervariasi dan rata-rata  $\pm 30,00\%$  realisasi fisiknya, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 731.546.190,00 atau 25,53%.

h. DAK Penugasan Bidang Air Minum

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.674.469.790,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 5 Unit (800 RT). Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 5 Unit (800 RT) sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 2.669.391.632 atau 99,81%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja rata-rata diatas 10,00% - 24,06% realisasi fisiknya, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 621.488.125,00 atau 23,24%. Keterlambatan ini dipengaruhi karena Pembangunan Bak Reservoir Desa Sukamaju diminta oleh salah seorang masyarakat untuk dipindahkan lokasinya dan Pemasangan Pipa transmisi ditunda sampai masyarakat telah melakukan panen.

i. DAK Reguler Bidang Air Minum

Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.463.940.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 1 Unit (200 RT). Pada triwulan ketiga target rencana kerja ditetapkan sebanyak 1 Unit (200 RT), sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 1.421.940.000,00 atau 97,13%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja baru 26,87% realisasi fisiknya, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 326.890.341,00 atau 22,33%. Keterlambatan ini dipengaruhi suplay material untuk pembangunan PMA Desa Bonto Tengnga terhambat karena akses jalan baru saja di cor oleh masyarakat.

j. DAK Penugasan Bidang Sanitasi

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.125.381.300,00 dengan target rencana



kerja Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi sebanyak 50 Unit (250 RT). Pada Triwulan III (Ketiga) target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 50 Unit (250 RT) sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 3.125.381.300,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola. Realisasi dari rencana kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan dan rata-rata realisasi dari paket kegiatan di atas 10,00% - 22,50%, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 560.399.670,00 atau 17,93%. Keterlambatan ini dipengaruhi karena kontrak baru terlaksana di pertengahan bulan Juli.

k. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan

Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.77.180.080,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 1 Unit (3.250 RT). Pada Triwulan III (Ketiga) target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 50 Unit (3250 RT) sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 7.441.359.425,00 atau 69,05%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja baru sekitar 37,00 % realisasi fisiknya, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 3.851.081.170,00 atau 35,73%.

l. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 855.890.900,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 15 Unit (1.500 RT). Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 15 Unit (1500 RT) atau 100%, begitupun dengan rencana anggaran sebesar Rp.

855.890.900,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Realisasi dari rencana kerja rata-rata 12,10% realisasi fisiknya, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 344.306.090,00 atau 40,23%. Keterlambatan ini dipengaruhi karena kontrak baru dilaksanakan di pertengahan bulan Agustus 2019.

m. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kegiatan Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,00 dengan target rencana kerja 10 Unit. Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan 10 Unit (530 RT ), sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 1.488.500.000,00 atau 78,34%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pengadaan Langsung. Realisasi Rencana Kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 165.104.975,00 atau 8,69%. Keterlambatan ini dipengaruhi karena kontrak baru dilaksanakan di awal bulan September 2019.

n. Hibah Gedung Kantor

Kegiatan Hibah Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 849.828.000,00 dengan target rencana kerja 2 Unit. Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan 1 Unit sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 650.000.0000,00 atau 76,49%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum dan Pengadaan Langsung.. Realisasi Rencana paket pekerjaan pada pagu pokok baru terealisasi sebesar 54,20% realisasi fisiknya, sedangkan paket baru dipaerubahan baru dalam proses. Realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 182.232.095,00 atau 21,44%.



#### **4. Program Kebinamargaan**

##### **a. Pemeliharaan Alat-Alat Berat**

Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.586.960,00 dengan target rencana kerja 19 Unit selama 12 Bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja selama 9 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 488.126.960,00 atau 88,66%. Realisasi Rencana Kerja selama 9 bulan sudah dilakukan pemeliharaan kendaraan sebanyak 16 Unit, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 201.117.340,00 atau 36,53%.

##### **b. Pembangunan Jembatan**

Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.945.274.400,00 dengan target rencana kerja 6 buah jembatan. Pada triwulan ketiga belum ada target rencana kerja dan rencana anggaran sebesar Rp. 10.945.274.400,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%. Sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2019 dengan sumber dana Pinjaman Daerah, dimana kegiatan ini tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai akibat keterlambatan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri, dan dalam pengajuan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Sinjai tidak dilakukan bersamaan dengan pengajuan KUA dan PPAS PBDB Tahun 2019.

##### **c. Pemeliharaan Jalan**

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.284.636.940,00 dengan target rencana kerja 15.80 Km selama 12 Bulan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja belum ada yang ditetapkan sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 1.281.976.940,00 atau 99,79%. Realisasi Rencana Kerja melebihi dari target yang sudah

ditetapkan yaitu panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan sepanjang 15,82 Km, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp. 573.136.132,00 atau 44,61%.

d. Pemeliharaan PJU

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Prasarana Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.631.765,00 dengan target rencana kerja 1157 Buah selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja (896 buah) selama 9 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 419.111.765,00 atau 78,98%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 9 Bulan (935 Buah) lampu yang terpelihara, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 385.595.690,00 atau 72,67%.

e. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.152.280,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan 1 Dokumen, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 226.152.280,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system seleksi umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya atau 0,00%. Keterlambatan ini diakibatkan karena paket perencanaan masih dalam tahap lelang.

f. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610.842.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan 1 Dokumen, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 610.842.000,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system seleksi umum.



Realisasi dari rencana kerja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan paket perencanaan baru mencapai 98,00% realisasi fisiknya, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 184.929.060,00 atau 30,27%.

g. DAK Bidang Jalan

Kegiatan Dak Bidang jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.057.295.400,00 dengan target rencana kerja sepanjang 20 Km. Pada triwulan ketiga belum ada target rencana kerja yang ditetapkan, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 29.478.688.180,00 atau 94,92%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja sepanjang 17,893 Km Panjang jalan yang ditingkatkan, sedangkan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 5.989.185.535,00 atau 19,28%.

h. Peningkatan Jalan

Kegiatan Peningkatan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.445.398.431,00 dengan target rencana kerja 114.85Km. Pada triwulan ketiga belum ada target rencana kerja dan rencana anggaran sebesar Rp. 77.445.398.431,00 atau 100%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya. Sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2019 dengan sumber dana Pinjaman Daerah, dimana kegiatan ini tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai akibat keterlambatan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri, dan dalam pengajuan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Sinjai tidak dilakukan bersamaan dengan pengajuan KUA dan PPAS PBDB Tahun 2019.

i. Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI

Kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 999.335.000,00 dengan

target rencana kerja 1 Ruas jalan yang ditangani terkait perintisan dan pelebaran jalan. Pada triwulan ketiga target rencana kerja 1 Ruas Jalan, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp.746.680.000,00 atau 74,72%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola. Realisasi dari rencana kerja sudah terealisasi sesuai target atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 324.746.200,00 atau 32,50%.

## **5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air**

### **a. Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan target rencana kerja 7 DI selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 7 DI, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 935.871.000,99 atau 93,59%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 7 DI atau 100%, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 550.128.236 atau 55,01%.

### **b. DAK Bidang Irigasi**

Kegiatan DAK Bidang Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.549.135.975,00 dengan target rencana kerja Panjang irigasi yang ditingkatkan sepanjang 6.600 m (555 Ha). Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan 5.936 m (499 Ha) sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 8.536.185.975,00 atau 99,85%. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem pelelangan umum. Realisasi dari rencana kerja baru sepanjang 725 m panjang irigasi yang ditingkatkan, sedangkan realisasi anggaran masih dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 2.078.016.175,00 atau 24,31%.



c. Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kegiatan Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan target rencana kerja panjang irigasi yang ditingkatkan sepanjang 1.760 m (636 Ha). Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2019. Belum ada target yang ditetapkan pada triwulan III, begitupun dengan target Anggaran.

d. Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan

Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.645.000,00 dengan target rencana kerja 268 Buah. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 13 buah Pintu air dan 255 Patok HM, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 244.645.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja baru berkisar 60,00% realisasi fisik meskipun pengadaan sudah terlaksana dan barang sudah ada tetapi realisasi baru dihitung bilamana pengadaan baik patok HM maupun Pintu Ar sudah terpasang di lokasi, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.130.000,00 atau 1,28%.

e. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.065.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan 1 Dokumen sedangkan rencana anggaransebesar Rp.317.065.000,00 atau 100%. Realisasi Rencana Kerja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pelaksanaan paket tersebut baru mencapai 63,50% realisasi fisiknya, begitupun dengan realisasi

anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 96.373.500,00 atau 30,40%

## **6. Program Penataan Ruang**

### **a. Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)**

Kegiatan Tim Koordinasi Perencanaan Ruang daerah (TKPRD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.212.950,00 dengan target rencana kerja 2 Laporan. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 1 Laporan sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 70.212.950,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yaitu 1 Laporan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.557.340,00 atau 5,07%.

### **b. Penataan Keasrian dan Estetika Kota**

Kegiatan Penataan Keasrian dan Estetika Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Ruang terbuka hijau di ibu kota kecamatan sebesar 0.5 Ha . Pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan jumlah ruang terbuka hijau di ibu kota kecamatan sebesar 0,5 Ha, begitupun rencana anggaran di Triwulan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang ditetapkan atau 100%, sedangkan realisasi anggaran belum ada yang terealisasi atau 0,00%.

## **7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi**

### **a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi**

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.578.065,00 dengan target rencana kerja Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan/perundang-undangan



yang disosialisasikan sebanyak 2 Kali (2 Peraturan/perundang-undangan) dengan jumlah penyedia, Pengguna dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 100 Orang. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 2 kali pelaksanaan (2 Peraturan/perundang-undangan) dengan jumlah penyedia, Pengguna dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 100 Orang dan anggaran yang ditetapkan sebanyak Rp.52.578.065,00 atau 100%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 33.327.260,00 atau 63,39%.

b. Pelatihan Tenaga Kerja Terampil

Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Terampil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158.796.370,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil sebanyak 2 Kali dengan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang dilatih sebanyak 227 Orang. Sampai pada triwulan ketiga target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 100 orang TK dengan rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.115.741.370,00 atau 72,89%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 48.095.100,00 atau 30,29%.

### **2.3 Kendala Yang Dihadapi**

Rendahnya realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III (Ketiga) disebabkan adanya kendala permasalahan yang terjadi pada beberapa kegiatan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

- ✚ Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan, Permasalahan yang ditemui di lapangan berupa kondisi pipa eksisting yang tumpang tindih dengan perencanaan, sehingga perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait, selain itu terdapat pohon yang berada tepat di area galian dan proses penembangannya menunggu konfirmasi dari pihak yang terkait.
- ✚ Keterlambatan dimulainya pekerjaan disebabkan oleh terlambatnya proses pengadaan.
- ✚ Pembangunan Bak Reservoir Desa Sukamaju diminta oleh salah seorang masyarakat untuk dipindahkan lokasinya.
- ✚ Pemasangan Pipa Transmisi ditunda sampai masyarakat telah melakukan panen
- ✚ Suplai material untuk pembangunan PMA Desa Bonto Tenggara terhambat karena akses jalan baru saja di cor oleh masyarakat.
- ✚ Terdapatnya 2 Kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2019 dengan sumber dana Pinjaman Daerah, dimana tidak dapat dilaksanakan pada 1 (satu) tahun Anggaran sebagai akibat keterlambatan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri, dan dalam pengajuan nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Sinjai tidak dilakukan bersamaan dengan pengajuan KUA dan PPAS PBDB Tahun 2019.
- ✚ Adanya penyesuaian system dan sinkronisasi data pada bagian pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang terlambat dilaksanakan
- ✚ Keterlambatan pekerjaan pada kegiatan DAK Bidang Irigasi disebabkan karena petani masih membutuhkan air sampai bulan Agustus dan panen pada bulan September, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak optimal pada awal kontrak.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Evaluasi RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan III (Ketiga) masih jauh dari sempurna, ada beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana secara maksimal.

Adapun total capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu :

✚ Capaian Kinerja = 56,58 % (R)

✚ Capaian Anggaran = 30,74 % (SR)

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan III (Ketiga) ini masih sangat rendah, salah satu penyebab dari rendahnya capaian kinerja karena adanya kegiatan yang belum terlaksana yaitu kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana pinjaman daerah, dan banyaknya paket pengadaan yang baru terkontrak di akhir bulan September atau di Triwulan III.

Dengan tersusunnya Evaluasi RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan III (Ketiga) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai Tahun 2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun ini.

#### **1.2 Rekomendasi**

Evaluasi RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan III (Ketiga) ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai Triwulan III (Ketiga), sehingga untuk kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yaitu dengan lebih fokus terhadap program-program yang strategis, meningkatkan kinerja SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

yang ada saat ini untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah.

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Sinjai, 30 September 2019

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



**Ir. H. ISHAK**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.C

Nip. 19651025 199203 1 009





# LAMP-RAIN

Rate ratio (approximate) 95% CI	Predicted Sample





[illegible]



		Bidang Urusan : Bidang Yasa Ruang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92013**

Sinjai, 25 September 2019

Kepada

Nomor : 800/06.332/DPUPR/X/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Evaluasi Rencana Aksi dan  
Rencana Kerja Triwulan III Tahun  
2019

YTH. 1. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;  
2. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;  
3. Para Kasubbag. Dinas PUPR

Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan kinerja berdasarkan Rencana Aksi dan Rencana Kerja untuk capaian triwulan III Tahun 2019 pada Sub Bagian Program paling lambat tanggal 2 Oktober 2019.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Kab. Sinjai,

  
**Ir. H. ISHAK**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP.19651025 199203 1 009





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92813**

Sinjai, 4 Oktober 2019

Nomor : 200/06.232-a/DPUPR/X/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan  
Rencana Kerja Triwulan III  
Tahun 2019

Kepada

YTH. 1. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;  
2. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;  
3. Para Kasubbag. Dinas PUPR

Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan kepada para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan para Kasubbag., untuk menghadiri rapat yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019  
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Kab. Sinjai,

**Ir. H. ISHAK**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP.19651025 199203 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21049 - 21490 SINJAI 92613**

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Tempat : DPUPH  
Tanggal/Bulan/Thn : 7 OKTOBER 2019  
Perihal : EVALUASI RENCANA AKSI TRIMULAN III TAHUN 2019 DAN  
RENCANA KERJA TRIMULAN II TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Istiak	Plt. Kares	1.
2.	Pazaruddin taha	seketaris	2.
3.	SABRI	babid CLK	3.
4.	Agnes Zainal	Asis Menge	4.
5.	Hj. Nuraini	Kahid. Jakon	5.
6.	Mch. Rendi	Kasi pemberdayaan	6.
7.	M. NURPADNI HATTA	Kas. Pengas	7.
8.	M. Ridwan Jaya	Kasi OP SDA	8.
9.	ROSMAWATI S.Sis	KASUBK UGU	9.
10.	Rustan Efendi	Staf	10.
11.	Nifa Septiani	Staf	11.
12.	SAMSU ALAM	Kas. JAKON	12.
13.	Makmur Wahab	Asis Pengas	13.
14.	H. Abd. Asis	Kasi Perencanaan SDA	14.
15.	Weni Oktavia	B. Pengeluaran	15.
16.	ANDAN	Kasi. PROSEKUT	16.
17.	Akar Harris	Kasi. Pengeluaran Jakon	17.





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21048 - 21480 SINJAI 82613**

18.	Nurrahayu bzuYatali		18.
19.	ENNI ASMAR		19.
20.	Ferawati		20.
21.	NURHERMAWATI	KASUBBAG. PROGRAM	21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.

Sinjai,

Kasubbag. Program,

**Nurhermawati, ST**  
Pangkat : Penata Tk.I  
NIP. 19750729 200604 2 022

Mengetahui,  
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan  
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai



**Ir. H. Ishak**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19651025 199203 1 009



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai  
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

---

**NOTULEN RAPAT**

**EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III TAHUN 2019**

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019  
Pukul : 09.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.  
Sinjai  
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai  
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas  
Moderator : Sekretaris  
Notulis : Kasubbag. Program  
Peserta Rapat :  
1. Kabid. Jasa Konstruksi  
2. Kabid. Bina Marga  
3. Kabid. Cipta Karya  
4. Kasi. Preservasi Kebinamargaan  
5. Kasi. Pelaksanaan SDA  
6. Kasi. Perencanaan SDA  
7. Kasi. Operasi dan Pemeliharaan SDA  
8. Kasubbag. Keuangan  
9. Kasi. Pengaturan Jasa Konstruksi  
10. Kasi. Pemberdayaan Jasa Konstruksi  
11. Kasi. Pengawasan Jasa Konstruksi



12. Kasi. Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
13. Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
14. Staf Sub Bagian Keuangan (Bendahara Pengeluaran)
15. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah)

#### Materi Rapat

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja triwulan III, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.
4. Diharapkan untuk Triwulan berikutnya, capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja.

Rapat diawali sambutan oleh Sekretaris Dinas dan mempersilahkan kepada Pemimpin Rapat untuk membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III:

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pemimpin Rapat membuka acara mengatakan bahwa:

Dengan adanya penambahan anggaran pada kegiatan para penanggungjawab (PPK/PPTK) dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang terkontrak, khususnya kegiatan SPAM Perkotaan dan meminta PPK Kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman daerah untuk menjelaskan hasil konsultasi dengan pihak terkait.

Penyampaian kendala permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2019:

1. Dari Bapak M. Nur Badri Hatta, ST., M.Eng., selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman sekaligus PPK Kegiatan (Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Tempat Ibadah, Perencanaan Air Bersih, Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan, Pengendalian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Hibah Gedung Kantor)
  - a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Tempat Ibadah, Perencanaan Air Bersih, Pengendalian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Hibah Gedung Kantor.

Rendahnya Realisasi Kinerja dan penyerapan anggaran karena Keterlambatan dimulainya pekerjaan disebabkan oleh terlambatnya proses pengadaan, tetapi dalam pelaksanaan sejauh ini tidak ada permasalahan di lapangan.
  - b. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan

Rendahnya realisasi kinerja dan penyerapan anggaran disebabkan karena adanya permasalahan yang ditemukan di lapangan berupa kondisi pipa eksisting yang tumpah tindih dengan perencanaan sehingga perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait, selain itu terdapat pohon yang berada tepat di area galian dan proses penebangannya menunggu konfirmasi dari pihak terkait.
2. Dari Bapak Agis Zainal, ST., selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus PPK Kegiatan (DAK Reguler Bidang Sanitasi, DAK Penugasan Bidang Air Minum, DAK Reguler Bidang Air Minum, DAK Penugasan Bidang Sanitasi, DAK Bidang Jalan, Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan



3. Dari Bapak Andi Adnan, S.ST., MT., selaku Kepala Seksi Preservasi Kebinamargaan sekaligus PPK/PPTK (TMMD, Pemeliharaan jalan, Pemeliharaan Alat-Alat Berat, Pemeliharaan PJU

Mengatakan bahwa dari Kegiatan Pemeliharaan masih tersisa 1 Ruas jalan yang belum dilaksanakan yaitu pada ruas Lita-Bulupoddo, serta penggunaan Aspal sudah terpakai sebanyak 12 ton dari 23 ton yang tersedia (1 Kontainer). Dan penjelasan terakhir mengatakan bahwa aspal lawele bias disimpan selama setahun bilamana tempat penyimpanannya ditempat yang berteduh.

- 4,. Dari Bapak Ridwan Jaya, ST., selaku Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA sekaligus PPTK/PPK Kegiatan (Pemeliharaan Irigasi dan Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan.

Kegiatan Pemeliharaan Irigasi

Rendahnya Realisasi Kinerja dan penyerapan anggaran karena beberapa Daerah Irigasi (DI) mengalami keterlambatan sehubungan dengan P3A pada Daerah Irigasi tersebut melaksanakan panen sehingga tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi (P3A) meminta jadwal untuk pelaksanaan kegiatan setelah selesai panen padi.

Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan

Rendahnya Realisasi Kinerja dan penyerapan anggaran karena adanya penyesuaian system dan sinkronisasi data pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sehingga proses lelang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2019.

a. Kegiatan DAK Reguler Bidang Sanitasi dan DAK Penugasan Bidang Sanitasi

Sejauh ini tidak ada permasalahan, keterlambatan realisasi kinerja dan penyerapan anggaran disebabkan karena keterlambatan dalam memulai pekerjaan.

b. Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum

**Permasalahan:**

- Pembangunan Bak Reservoir Desa Sukamaju diminta oleh salah seorang masyarakat untuk dipindahkan lokasinya.
- Pemasangan Pipa Transmisi ditunda sampai masyarakat telah melakukan panen.

**Solusi:**

- Segera dilakukan rapat untuk menyelesaikan persoalan lokasi tersebut.
- Pemasangan Pipa yang melewati areal persawahan ditunda sampai selesai panen dan pekerjaan lainnya tetap dapat dilaksanakan

c. Kegiatan DAK Reguler Bidang Air Minum

**Permasalahan:**

- Suplay material untuk pembangunan PMA Desa Bonto Tengnga terhambat karena akses jalan baru saja di cor oleh masyarakat.

**Solusi:**

- Suplay material dilakukan setelah umur beton tercapai dan untuk sementara difokuskan pada pemasangan pipa distribusi.

d. Kegiatan DAK Bidang Jalan

Sejauh ini tidak ada permasalahan, keterlambatan realisasi kinerja dan penyerapan anggaran disebabkan karena keterlambatan dalam memulai pekerjaan.



e. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan

**Permasalahan:**

Kegiatan Peningkatan jalan dan Pembangunan Jembatan sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2019 dengan sumber dana Pinjaman Daerah, dimana tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) tahun anggaran sebagai akibat keterlambatan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri, dan dalam pengajuan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Sinjai tidak dilakukan bersamaan dengan pengajuan KUA dan PPAS PBDP Tahun 2019

**Pertimbangan:**

Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

"pasal 54A ayat (2) huruf a permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya adalah pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan".

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 60/pmk.02/2018 tentang persetujuan kontrak tahun jamak oleh menteri keuangan;

"pasal 2 (2) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran".

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 60/pmk.02/2018 tentang persetujuan kontrak tahun jamak oleh menteri keuangan;

“pasal 2 (2) pekerjaannya yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran”.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 07/prt/m/2019 tentang standard dan pedoman pengadaan.

“pasal 14 (2) dalam hal pekerjaan konstruksi menggunakan kontrak tahun jamak sebagaimana di maksud ayat (1) huruf i harus memenuhi pesyaratan sebagai berikut: a. masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran”.

“pasal 13 (3) proses pemilihan penyedia dalam kontrak tahun jamak sebagaimana di maksud pada ayat (2) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hasil konsultasi kepala BPKAD dengan BPKP Prov. Sulawesi Selatan , dimana menurut pendapat BPKP Prov. Sulawesi Selatan bahwa usulan tahun jamak yang direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tidak memenuhi syarat untuk dilakukan sebagaimana tertuang dalam Permendagri;



Hasil konsultasi pemerintah daerah Kab. Sinjai dan DPRD Kab. Sinjai dengan BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, dimana terdapat 4 (empat) opsi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, namun terdapat resiko yang akan timbul setiap opsi yang akan dilaksanakan.

**Opsi pertama :** pelaksanaan kegiatan dengan tahun tunggal dengan memaksimalkan pagu yang telah dialokasikan (Rp. 84 M), Resiko yang muncul keterlambatan pekerjaan dan para penyedia dikenakan finalti/denda keterlambatan;

**Opsi kedua :** pelaksanaan kegiatan dengan tahun jamak dengan pagu sesuai rencana (Rp. 185 M), dan resiko yang muncul adalah berpotensi menimbulkan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas;

**Opsi ketiga :** pelaksanaan kegiatan dengan tahun tunggal dengan target fisik dan keuangan sesuai dengan kemampuan, resiko yang muncul tetap memungkinkan adanya keterlambatan dan proses pengadaannya dinilai tidak efektif dan efisien;

**Opsi keempat :** pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ditunda dan dimaksimalkan pada tahun 2020 , dimana pelaksanaan proses pelelangan dilakukan pada tahun 2019 dan pelaksanaan fisik pada bulan januari 2020 , resiko muncul adalah terdapat silva tahun 2019 yang besar (Rp. 84 M);

Hasil konsultasi Pemerintah Daerah Kab. Sinjai dan DPRD Kab. Sinjai dangan Kementrian Dalam Negeri dimana masih memungkinkan adanya dugaan pelanggaran yaitu masalah waktu namun tidak substansial

5. Dari Bapak Rustam Efendi, ST., selaku Kepala Seksi Pelaksanaan SDA

**Permasalahan:**

Rendahnya Realisasi Kinerja dan penyerapan anggaran disebabkan karena petani masih membutuhkan air sampai bulan Agustus dan panen pada bulan September sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak optimal pada awal kontrak

**Solusi:**

Memberikan instruksikan kepada kontraktor pelaksana untuk menambah tenaga kerja dan menambah material di sepanjang saluran yang akan di konstruksi.

6. Dari Hj. Nurasibah, S.Sos., MM., selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi  
Sejauh ini tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang jasa konstruksi, dan sementara dalam proses kelengkapan administrasi pencairan.
7. Dari Bapak Makmur Wahab, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Bahwa Kegiatan yang ada di Bidang Penataan Ruang, untuk kegiatan Penataan Keasrian dan Estetika Kota untuk paket pekerjaan pengecatan sudah selesai, dan sementara proses kelengkapan administrasi untuk pencairan, dan Kegiatan Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)

Setelah semua penanggungjawab kegiatan menjelaskan kendala permasalahan dan langkah-langkah yang diupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka rapat dilanjutkan kembali oleh pemimpin rapat sekaligus mengakhiri rapat yang sebelumnya meminta kembali kepada penanggung jawab khususnya kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman daerah untuk membuat resume dalam proses pengurusan dana yang dimaksud dan membuat telaahan staf. Akhir kata bapak pelaksana tugas Kepala Dinas



selaku Pemimpin rapat menyampaikan pesan untuk ke depan bekerjalah secara  
hati- hati dan ikuti aturan.

Sinjai, 7 Oktober 2019



PEMIMPIN RAPAT,

Ir. H. ISHAK

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19651025 199203 1 009

NOTULIS,

NURHERMAWATI ST.

NIP. 19750729 200604 2 022

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III  
TAHUN 2019**





**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III  
TAHUN 2019**




**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III  
TAHUN 2019**





**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III  
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III  
TAHUN 2019**





**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III  
TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III  
TAHUN 2019**

