

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Provinsi : Kalimantan Selatan
Kota : Banjarbaru
Triwulan : III (tiga)

No.	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN				Metode Pembayaran	REALISASI				Kodeifikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Pagu Dak Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual			Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp.)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	BIDANG PAUD :														
1	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang - TKN Pembina Kota Banjarbaru	1	ruang	1	143.200.000	-	-	1	141.787.000	Bertahap	141.787.000	99,01	1	100,00	
2	Pembangunan Ruang UKS - TKN Pembina Kota Banjarbaru	1	ruang	1	106.232.000	-	-	1	105.700.000	Bertahap	105.700.000	99,50	1	100,00	
	Penunjang / Manajemen Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas	-			6.006.000 7.000.000										
	Sub total PAUD	2			262.438.000	-	-	2	247.487.000		247.487.000	94,30	2	100,00	
II.	BIDANG PSD														
1	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS														
	a. Rehab Ruang Kelas SDN 1 Mentaos	3	Ruang	1 sekolah	327.996.000	3	327.996.000			Bertahap	229.597.200	70,00		18,13	
	b. Rehab Ruang Kelas SDN 1 Palam	1	Ruang	1 sekolah	109.332.000	1	109.332.000			Bertahap	76.532.400	70,00		24,12	
	c. Rehab Ruang Kelas SDN 2 Cempaka	1	Ruang	1 sekolah	109.332.000	1	109.332.000			Bertahap	76.532.400	70,00		6,89	
	d. Rehab Ruang Kelas SDN 2 Sungai Ulin	1	Ruang	1 sekolah	109.332.000	1	109.332.000			Bertahap	76.532.400	70,00		21,32	
	e. Rehab Ruang Kelas SDN 3 Sungai Tiung	3	Ruang	1 sekolah	327.996.000	3	327.996.000			Bertahap	229.597.200	70,00		24,02	
	f. Rehab Ruang Kelas SDN 4 Komet	1	Ruang	1 sekolah	109.332.000	1	109.332.000			Bertahap	76.532.400	70,00		24,12	
2	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH														
	a. Rehab Jamban SDN 2 Landasan Ulin Timur	1	Ruang	1 sekolah	11.900.000	1	11.900.000			Bertahap	8.330.000	70,00		9,69	
	b. Rehab Jamban SDN 4 Komet	1	Ruang	1 sekolah	11.900.000	1	11.900.000			Bertahap	8.330.000	70,00		23,69	
3	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH														
	Rehab Ruang UKS SDN 6 Cempaka	1	Ruang	1 sekolah	50.723.000	1	50.723.000			Bertahap	35.506.100	70,00		23,69	
4	PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR														
	a. Pembangunan Ruang Laboratorium SDN 1 Guntung Manggis	1	Ruang	1 sekolah	193.068.000	1	193.068.000			Bertahap	135.147.600	70,00		14,25	
	b. Pembangunan Ruang Laboratorium SDN 1 Sungai Ulin	1	Ruang	1 sekolah	193.068.000	1	193.068.000			Bertahap	135.147.600	70,00		24,34	
	c. Pembangunan Ruang Laboratorium SDN 2 Cempaka	1	Ruang	1 sekolah	193.068.000	1	193.068.000			Bertahap	135.147.600	70,00		15,85	
	d. Pembangunan Ruang Laboratorium SDN 2 Landasan Ulin Timur	1	Ruang	1 sekolah	193.068.000	1	193.068.000			Bertahap	135.147.600	70,00		10,85	
	e. Pembangunan Ruang Laboratorium SDN 3 Kemuning	1	Ruang	1 sekolah	193.068.000	1	193.068.000			Bertahap	135.147.600	70,00		21,25	
	f. Pembangunan Ruang Laboratorium SDN 3 Palam	1	Ruang	1 sekolah	193.068.000	1	193.068.000			Bertahap	135.147.600	70,00		22,98	
	g. Pembangunan Ruang Laboratorium SDN 4 Guntung Manggis	1	Ruang	1 sekolah	193.068.000	1	193.068.000			Bertahap	135.147.600	70,00		24,35	

No.	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodeifikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu Dak Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
				Penerima		Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp.)	(%)	Volume	(%)	
				Manfaat (*)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PENUNJANG DAK 2022 - Honorarium Fasilitator DAK - Makanan Rapat - Snack Rasst - Perjalanan Dinas Dalam Kota	56 168 168 300	Ob Kotak Kotak Oh		168 000 000 5.880.000 2.520.000 15.000.000						2.625.000 1.125.000 8.300.000				
	Sub total SD	1090	-	-	4.477.923.000	1.082	3.285.523.000	8	998.800.000	-	1.910.720.900	42,67	8	10,58	
III.	BIDANG PSMP :														
1	Pengadaan peralatan laboratorium IPA Biologi Peralatan lab IPA SMPN 3 Banjarbaru Peralatan lab IPA SMPN 2 Banjarbaru Peralatan lab IPA SMPN 5 Banjarbaru Peralatan lab IPA SMPN 6 Banjarbaru Peralatan lab IPA SMPN 9 Banjarbaru Peralatan lab IPA SMPN 1 Banjarbaru Peralatan lab IPA SMPN 4 Banjarbaru	7	paket	7 sekolah	173.390.000			7	172.970.000	Sekaligus					
2	Pembangunan Laboratorium Pembangunan ruang laboratorium IPA Biologi SMPN 2 Banjarbaru Pembangunan ruang laboratorium Komputer SMPN 3 Banjarbaru Pembangunan ruang laboratorium Komputer SMPN 10 Banjarbaru	1 1 1	ruang ruang ruang	1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah	488.150.000 488.892.000 488.892.000	1 1 1	488.150.000 488.892.000 488.892.000			bertahap bertahap bertahap	341.705.000 342.224.400 342.224.400	70 70 70		70 70 70	
3	Pengadaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasi	1	ruang	1 sekolah	180.000.000	1	180.000.000			bertahap	126.000.000	70		70	
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan UKS SMPN 15	1	ruang	1 sekolah	234.485.000	1	234.485.000			bertahap	164.139.500	70		70	
5	Pengadaan Meubel sekolah Mebel SMPN 10 Banjarbaru Mebel SMPN 15 Banjarbaru Mebel SMPN 2 Banjarbaru Mebel SMPN 3 Banjarbaru Penunjang DAK	66 2 38 66	bush bush bush bush	1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah	37.108.000 8.000.000 35.300.000 37.108.000 114.250.000	66 2 38 66	37.108.000 8.000.000 35.300.000 37.108.000			bertahap bertahap bertahap bertahap	 54.700.000				
	Sub total SMP	184			2.285.575.000	5	1.997.935.000	7	172.970.000		1.370.993.300	59,9846	-	35,00	
IV.	SKB :														
1	Pembangunan Ruang Praktek SKB Kota Banjarbaru	1	ruang		347.009.000			1	347.009.000	Sekaligus	80.126.700	23,09	-	14,36	
2	Pengadaan Meubeler SKB Kota Banjarbaru	1	paket		54.629.000			1	54.629.000	Sekaligus			-		
3	Pengadaan Peralatan Keterampilan SKB	1	paket		100.000.000			1	100.000.000	Sekaligus	-		-		

No.	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kode/Identifikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Pagu Dak Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub total SKB	3			501.838.000	-	-	3	501.838.000	-	80.128.700	23	-	14,38	
	Jumlah Seluruhnya	1.279			7.527.574.000	1.087	5.284.458.000	20	1.920.895.000	-	3.609.327.900	47,95	10	39,98	

Banjarnegara, October 2022
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Banjarnegara,
 DEDY SUTOYO, S.STP, MM
 NIP. 19771127 199802 1 001