

IKHTISAREKSEKUTIF

Segala Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Keuangan dan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah selesai disusun.

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Sawahlunto dan sumber dana lainnya (APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberimandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKj-IP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2022, disusun dengan berpedoman pada PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Visi Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 yaitu ***“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”***, dengan 9 (sembilan) misi yaitu :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK.
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar).
4. Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif.
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat.
6. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai.
8. Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya.
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto telah merencanakan dan melaksanakan 35 kegiatan dalam 9 program sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Sawahlunto dan sumber dana lainnya, untuk mendukung pencapaian 2 sasaran dalam 9 indikator kinerja (outcome/output) dan 2 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut :

- Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.

Keberhasilan sejumlah 2 indikator kinerja sebesar 100% dikarenakan antara lain :

1. Meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan kota, terutama dalam penataan dan pengembangan infrastruktur kota.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga dan memelihara infrastruktur dan fasilitas umum kota.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan perencanaan tata ruang kota.
4. Tersedianya dana untuk pembangunan infrastruktur kota
5. Meningkatnya SDM pengelola kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan
6. Tersedianya Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan.
7. Tersedianya waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan
8. Terjalinnnya kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang maupun dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
9. Meningkatnya dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk DPRD dalam pencapaian pembangunan kota.
10. Tersedianya lokasi untuk pembangunan infrastruktur kota.

Berdasarkan hasil uraian yang dikemukakan pada umumnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara optimal. Secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 telah terealisasi yakni sebesar Rp.95.254.208.004,00 - dari total dana keseluruhan sebesar Rp.88.331.781.857,00- atau dengan persentase capaian 92,73%. Adapun tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan diantaranya :

1. Tingginya target yang ada pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Adanya refocusing anggaran mengakibatkan berkurangnya beberapa paket pekerjaan.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/permasalahan-permasalahan diungkapkan dalam bab-bab LKj-IP ini. Berbagai keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto tersebut diatas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Sawahlunto, Desember 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SAWAHLUNTO



EVA RIAMSYAH, ST
NIP. 1972 0622 200604 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Government) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamankan hal tersebut sebagai penegasan dari TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj-IP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahluto Nomor 31 Tahun 2016, Tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja organisasi perangkat daerah Kota Sawahlunto.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kota Sawahlunto yaitu membantu Walikota dalam menyusun kebijakan, perencanaan, perumusan dalam urusan pemerintahan di daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- a. Menyusun kebijakan mengenai Tata Ruang
- b. Menyusun Perencanaan Teknis infrastruktur perkotaan
- c. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur secara berkelanjutan
- d. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur secara komprehensif
- e. Melaksanakan pengawasan secara menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur yang ada.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor : 31 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas : **EVA RIAMSYAH, ST**
- Sekretaris : **YENDRA FITRI, ST.MT**
- Kabid. Tata Ruang : **AXIZ CITRA PAMA, ST**
- Kabid. Bina Marga : **MAIZIR, ST**
- Kabid. Cipta Karya : **WAWAN SETIAWAN, ST**
- Kabid. Sumber Daya Air : **DEBBIE HALLEN,ST.MM**
- Kasubag. Adm Umum ,Kepegawaian dan Jasa Konstruksi : **BUDI TATANG SATRIA,ST**
- Kasubag. Keuangan, Program dan : **DEARCE YULIHESTI, SE.Ak**
Pelaporan
- Penata Ruang Ahli Muda : **BUDI KURNIAWAN, ST,MUPR**
- Teknik Penyehatan Lingkungan : **SYAHRIAL, ST**
Ahli Muda
- Teknik Penyehatan Lingkungan : **TOMI AFRIYANTO, ST**
Ahli Muda
- Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda : **MUHARIS PUTRA, ST**
- Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda : **ABADI PALUSIA,ST.MT**
- Teknik Pengairan Ahli Muda : **NASIB PRIANTO, ST T**
- Teknik Pengairan Ahli Muda : **DELVANAN, ST**
- Ka. UPTD Alat Berat : **ROMHI DEVIRA, ST**
- Kasubag. Tata Usaha UPTD Alat Berat : **SOPINI**

C. Sumberdaya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangpada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebanyak 125 orang, dan per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 118 orang dengan deskripsi (klasifikasi) sebagai berikut.

N O	KATEGORI	GOLONGAN				PENDIDIKAN							KET
		I	II	III	I V	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	
A.	PNS												
	STRUKTURAL												
	ESELON II.b				I								
	III.a				I							1	
	III.b			4							4		
	IV.a			11				1			8	2	
	IV.b			2				1			1		
	NON ESELON		18	13				15	1	2	12	1	
B.	NON PNS												
	KONTRAK PEMDA							15	2		12		
	KONTRAK DINAS							28	1	8	9		
	KONTRAK KEGIATAN												
	Jumlah	118 orang											

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Sawahlunto merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Sawahlunto.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan RuangKota Sawahlunto per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut :

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi Dan Jumlah			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah (m2)	5.080	5.080			
2	Bangunan Tempat Kerja	6	6			
3	Kendaraan Roda 6 (unit)	4	3		1	

4	Kendaraan Roda 4	8	7		1	
5	Kendaraan Roda 2	26	25		1	
6	Mobiler					
	Meja Rapat	5	1			
	Kursi Rapat	101				
	Kursi Tamu	2	2			
	Meja Komputer	1	1			
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2			
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	1			
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	13			
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	20			
	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	2			
	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	1			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	8			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	34	34			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	1			
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33	33			
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	20	20			
	Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon III	1	1			
	Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon III	1	1			
	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	1			
	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	1			
	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	21	18	3		
	Lemari Kayu	2	2			
7	Alat Berat	5	4	1		
	Excavator Lain-lain	1	1			
	Vibration Roller	1	1			
	Wheel Loader+ Attachment	2	1	1		
	Grader+Attachment	1	1			
8	Alat Labor					
	Perkakas Bengkel Lain-lain	4	4			
	Mesin Bor	2	1			
	Tool Kit Boks	1	1			
	Termometer standard	6	6			
	Compresor Unit	1	1			
	Timbangan Cepat Kapasitas 10 Kg	1	1			
	Timbangan Cepat Kapasitas 25 Kg	1	1			
	Pacul	1	1			
	Alat Laboratorium Lain-lain	1	1			
	Slump Test Set	1	1			
	Dynamic Hand Sheet	1	1			
9	Alat Survey					
	Theodolit	2	2			
	Kompas	4	4			
	GPS	12	12			

	DME Graung Station Test Set	1	1			
	Rota meter	4	4			
10	Komputer Desktop/PC	35	21	7		
11	Laptop	26	23		1	
12	Printer	62	59	3		
13	Note Book	3	3			
14	Air Conditioning	31	30	1		
15	Scanner	6	6			
16	Wireless	1	1			
17	Televisi	6	3	2		
18	Lemari Es	1	1			
19	Kompor Gas	1	1			
20	Exhause Fan	3	3			
21	Camera+ Attachment	7	7			
22	Camera Electronic	1	1			
23	Proyektor+ Attachment	5	3	1		
24	Handy Cam	1	1			
25	Mega Phone	1	1			
26	Pesawat Telephone	1		1		
27	Sound System	2	1			
28	Handy Talky	5	4	1		
29	Facsimile	1	1			
30	Mesin Ketik Manual Portable	2	2			
31	Filling Best/ Metal	1		1		
32	Brand Kas	18	18			
33	Papan Nama Instansi	3	1	2		
34	Papan pengumuman	21	10	11		
35	Mesin Pemotong Rumput	1	1			
36	UPS	3	3			
37	Mesin Gerinda	1	1			
38	Electric Generating Set Lain-lain	3	3			
39	Mesin Absensi	1	1			
40	Mesin Hitung Listrik	1	1			
41	Bak Air	2	2			
42	CCTV	9	1			
43	Mesin Pengaduk Semen/Molen	1	1			

E. Sistematika Penulisan

Penyajian LKj-IP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan dan Struktur Organisasi
- C. Sumberdaya Aparatur
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA :

- A. Rencana Strategik (Renstra)
- B. Rencana Kinerja (Renja)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022
 - 2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022
- B. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP :

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik (RENSTRA)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out come) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2018 - 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Visi : *“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”.*

Misi :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat
6. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai
8. Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor

Sesuai misi 7 Pemerintah Sawahlunto yaitu : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata dan Memadai, maka DPUPR menetapkan 2 tujuan untuk pencapaian misi tersebut yaitu :

1. Tersedianya sarana prasarana kota yang merata dan memadai
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfratraktur

Sasaran ini didukung oleh 6 indikator kinerja, yaitu

- 1) Panjang jalan dalam kondisi mantap (%)
- 2) Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)
- 3) Drainase dalam kondisi baik (%)
- 4) Bangunan pemerintah dalam kondisi baik (%)
- 5) RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)
- 6) Air limbah yang ditangani (%)
- 7) Irigasi dalam kondisi baik (%)
- 8) kualitas daerah aliran sungai (%)

- b) Mewujudkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan

Sasaran ini didukung oleh 6 indikator kinerja, yaitu

- 1) Rasio kepatuhan IMB (%)

Strategi

1. Penganggaran sesuai kebutuhan dan tepat sasaran
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Penyelenggaraan jalan kota dalam kondisi baik
4. Penyelenggaraan jembatan kota dalam kondisi baik
5. Meningkatkan fungsi drainase perkotaan
6. Peningkatan kuantitas gedung pemerintah
7. Peningkatan kualitas dan kapasitas gedung pemerintah
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan prioritas
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan irigasi
10. Memelihara kualitas sistem jaringan irigasi
11. Memelihara kualitas daerah aliran sungai
12. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat dan alat labor

Kebijakan :

1. Percepatan legalitas dokumen dan aplikasi penataan ruang
2. Efektivitas kemampuan teknis pengawasan dan pengendalian
3. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun
4. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jembatan yang telah terbangun
5. Penanganan sistem drainase perkotaan
6. Membangun gedung pemerintahan
7. meningkatkan sarana dan prasarana gedung pemerintah
8. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan prioritas
9. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi

- 10. Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi
- 11. Rehabilitasi /normalisasi sungai
- 12. Pembelian alat berat, alat labor dan pengadaan suku cadang

B. Rencana Kinerja (RENJA)

Pada dasarnya rencana Kinerja (performance plan) tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kota Sawahlunto tahun 2022. Target kineja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama satu tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan brenchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto tahun 2022 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (lampiran 1 : Formulir RKT)

Indikator capaian kinerja, target dan program tahun 2022 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN
		Program Penyelenggaraan Jalan
Panjang jalan dalam kondisi standar (%)	70,01	➤ Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
Panjang jembatan dalam kondisi standar (%)	78,5	➤ Pembangunan Jalan
		➤ Rekonstruksi Jalan
		➤ Rehabilitasi Jalan
		➤ Pemeliharaan Rutin Jalan
		➤ Pembangunan Jembatan
		➤ Rehabilitasi Jembatan
		➤ Pemeliharaan Rutin Jembatan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Drainase dalam kondisi baik (%)	50,37	➤ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
		➤ Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Irigasi dalam kondisi baik (%)	723,37	➤ Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		➤ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		➤ Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Kualitas daerah aliran sungai (%)	0.65	➤ Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
		➤ Pembangunan Unit Air Baku
		➤ Normalisasi/Restorasi Sungai
		➤ Operasi dan Pemeliharaan Sungai
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	91	➤ Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
		➤ Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Air Limbah Yang Ditangani (%)	90	➤ Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung
Bangunan pemerintah dalam kondisi baik (%)	64	➤ Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota %	97.70	➤ Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 9 indikator kinerja dengan 2 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **"Sangat Baik"**.
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya **"Baik"**.
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 % predikatnya **"Sedang"**.
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 % predikatnya **"Kurang Baik"**.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggara pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (Input)** adalah menunjukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (out put) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengelola masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengelola masukan menjadi keluaran.

3. **Indikator Keluaran (Output)** adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (Outcome)** adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (Benefit)** adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (Impact)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2022 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat **Indikator Keluaran (Output)/Indikator Hasil (Outcome)**.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfratraktur

Pada rencana strategis DPUPR tahun 2018-2023 ditetapkan sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Insfrastruktur.

Sasaran ini didukung oleh Delapan indikator kinerja yaitu:

- a. Panjang jalan dalam kondisi mantap
- b. Panjang jembatan dalam kondisi mantap
- c. Drainase dalam kondisi baik
- d. Bangunan pemerintah dalam kondisi baik
- e. Irigasi dalam kondisi baik
- f. air limbah yang ditangani %
- g. RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak
- h. Kualitas daerah aliran sungai

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Panjang jalan Sesuai standar (%)

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Panjang jalan dalam kondisi mantap	70.01	70,23	100,31

Untuk mengukur persentase panjang jalan dalam kondisi mantap, digunakan formulasi:

$$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja:

$$\frac{319,45 \text{ Km}}{454,87 \text{ Km}} \times 100\% = 70,23 \%$$

Data Pengukuran kinerja:

Jalan yang menjadi kewenangan Kota Sawahlunto disajikan sebagai berikut:

No. Ruas	Nama Awal Ruas	Nama Akhir Ruas	Panjang	Lebar	Kondisi Jalan Mantap	Kecamatan
			Ruas (Km)	Ruas (m)	(Km)	
1	2	3	4	5	6	7
001	Simpang Napar	Resort Wisata	2.00	7.50	1,80	Barangin
002	Jembatan Kolok	Irigasi Subangko	3.50	6.50	1,75	Barangin
003	Simpang Kubang	Batu Pipit	0.80	4.50	0,42	Silungkang
004	Ngalau	Penantian	2.20	5.00	2,05	Barangin
005	Simp. Tanjung Sari	RSUD	0.30	8.00	0,26	Lembah Segar
006	Simp. Kelok S	Air Dingin	1.50	6.50	1,20	Lembah Segar
007	Jemb. Ktr. Ombilin	Tangsi Gunung	1.50	8.00	1,38	Lembah Segar
008	Jemb. Air Dingin	TPA Sampah	0.65	9.00	0,57	Lembah Segar
009	Simpang SMU 03 Swl	Sawah Galuok	2.00	12.00	1,84	Barangin
010	Rantih	Kayu Gadang	3.00	6.00	0,69	Barangin
011	Jalan Jembatan Tompok	Simotuong	2.50	6.00	0,98	Lembah Segar
012	Puskesmas Kampung Teleng	Simalukuik	0.50	4.50	0,32	Lembah Segar
013	Simpang Sangkak Puyuh	Kandi	2.20	20.00	2,02	Barangin

014	Muaro Kalaban	Pondok kapur	1.40	20.00	0,73	Lembah Segar
015	Tugu M. Yamin	GPK	0.50	3.00	0,45	Lembah Segar
016	Jemb. Pasar	Tangsi Baru	0.60	8.00	0,52	Lembah Segar
017	Jemb. BDN	Simpang Gereja	0.15	5.00	0,14	Lembah Segar
018	Lurah Pasar	Pasar Baru	0.40	4.50	0,35	Lembah Segar
019	Jemb. Pasar	Pasar Remaja	0.70	9.00	0,64	Lembah Segar
020	Tugu M. Yamin	Makam Pahlawan	0.70	8.00	0,64	Lembah Segar
021	Jemb. BDN	Lubang Tembok	0.50	8.00	0,45	Lembah Segar
022	Lap. Segitiga	Kantor Ombilin	0.30	8.00	0,28	Lembah Segar
023	Kantor Satpam	Jemb. BDN	0.10	9.00	0,10	Lembah Segar
024	Eks. Lurah Gn. Timbago	Simp. Saringan	0.45	5.00	0,43	Lembah Segar
025	Simp. Gd. TBO	Lapangan Tenis	0.20	7.00	0,19	Lembah Segar
026	Simp. SILO	Mess Arga	0.20	5.00	0,19	Barangin
027	Kelok Cendol	Saringan	1.00	5.00	1,01	Barangin
028	Pondok Batu	Kelok Cendol	2.20	6.50	2,07	Barangin
029	Simp. Sapan	Kayu Gadang	2.70	5.00	2,53	Barangin
030	Kelok Sago	Mess Antarsita	0.30	7.00	0,29	Barangin
031	Kelok Sago	Sapan	3.00	7.00	2,87	Barangin
032	Sikabu	Mudik Air	2.60	6.50	2,13	Lembah Segar
033	Pasar Durian	Kelok Cendol	1.45	9.00	0,80	Barangin
034	Kampung Surian	Pasar Baru	0.50	5.00	0,44	Barangin
035	Simp. Sapan	Kampung Surian	1.00	6.50	0,92	Barangin
036	Simp. Masjid Syuhada	Simp. Air Dingin	1.40	5.00	1,21	Lembah Segar
037	Guguk Balang	SKB	3.60	5.00	3,06	Barangin
038	Pasar Sapan	Pasar Guguk Balang	1.60	7.00	1,38	Barangin
039	Waringin	Pustu Lb. Panjang	0.10	6.50	0,08	Barangin
040	Kayu Gadang	Psr. Baru Durian	0.90	6.50	0,69	Barangin
041	Sungai Durian	Medan Nan Bapaneh	0.90	6.50	0,77	Barangin
042	Cemara	Simp. Kayu Gadang	0.20	5.00	0,16	Barangin
043	Waringin	SDLB	0.20	6.50	0,17	Barangin

044	Simp. Kubang	Lunto	8.00	7.00	6,40	Lembah Segar
045	Lunto	Lumindai	2.50	7.00	2,10	Lembah Segar
046	Psr. GugukBalang	Simp. Batu Tungga	2.40	5.00	1,94	Barangin
047	Gulang - gulang	Batu Tungga	5.50	6.50	4,24	Barangin
048	Talawi Mudik	Batu Kuali	8.00	6.50	7,60	Talawi
049	Simp. Guguk Mayang	Komplek BIPP	7.60	8.00	5,47	Barangin
050	Muaro Kalaban	Taratak Bancah	8.00	7.00	8,00	Silungkang
051	Lumindai	Guguk Balang	7.40	6.50	6,15	Barangin
052	Simp. Santur	SMEA Talawi	9.50	8.00	9,40	Barangin
053	Polak Datar	Silungkang	2.50	5.00	2,00	Lembah Segar
054	Kubang Kociak	Silungkang	1.50	5.00	1,29	Silungkang
055	Simpang Koto Alah	Penyaringan	2.00	5.00	0,60	Talawi
056	Simpang Koto Alah	Penyaringan - Sapan	2.50	5.00	1,13	Talawi
057	Dusun Rumbio	Sei. Cacang	1.20	7.00	0,55	Silungkang
058	Sonsek Kubang Tangah	Sonsek Aia Gantang	7.50	6.50	5,03	Lembah Segar
059	SDN 02 Talawi	Pasar Talawi	0.25	7.00	0,25	Talawi
060	Simpang Tugu	Lubuk Simauang	0.55	7.00	0,48	Talawi
061	Simpang Melayu	Mandaliko	0.60	6.50	0,54	Talawi
062	Pasar Talawi	Batu Kuali	4.00	7.00	3,74	Talawi
063	Batu Kuali	Kumanis Atas	8.00	7.00	5,62	Talawi
064	Simp. Gulang-gulang	Karang Anyar	1.30	6.50	1,13	Barangin
065	SDN 02 Talawi	Koto Alah	1.50	7.00	1,34	Talawi
066	Simp. Masjid Talawi	Melayu	1.40	5.00	1,19	Talawi
067	Simp. Sambung	Melayu	0.70	6.50	0,67	Talawi
068	Sapan Tanah	Tigo Tanjung	2.20	5.00	2,03	Talawi
069	Tigo Tanjung	Datar Mansiang	4.00	5.00	3,28	Talawi
070	Pasar Tanjung Mulia	Guguk Galo	1.40	5.00	0,78	Talawi
071	Kumbayau	Atar	3.00	5.00	2,21	Talawi
072	Simpang SMC	Pasar Sikalang	3.00	5.00	2,73	Talawi
073	Sikalang	Tamda Rantih	1.80	7.00	1,56	Talawi
074	Sijantang	Tigo Tanjung	1.90	6.50	1,56	Talawi
075	Simpang Napar	Bukit Bual	12.00	9.00	2,88	Talawi

076	Gardu PLN	Rantih	3.00	5.00	2,70	Talawi
077	Simpang Patopang	Balai Sijantang	0.30	5.00	0,26	Talawi
078	Pasar Tanjung Mulia	Datar Mansiang	1.40	5.00	1,19	Talawi
079	Sp. IV Tiakar Bariang	Sundak Langik	3.00	4.50	2,61	Talawi
080	Sapan Tanah	Tabek	1.40	5.00	1,40	Talawi
081	Tapian Ambar	Pompanisasi	0.40	5.00	0,36	Talawi
082	Lubuk Simauang	Jembatan Gantung	3.00	4.50	2,52	Talawi
083	Komplek BIPP	Rawang Pasilihan	3.30	8.00	1,49	Barangin
084	Parigi Sijantang	Penyaringan	1.90	5.00	1,41	Talawi
085	Kubang Kociak	Bukit Kociak	1.40	5.00	1,19	Silungkang
086	Pasar Kubang	Lontiak Maloweh	1.40	4.50	1,12	Lembah Segar
087	Pasar Kubang	Simotuang	1.40	6.50	1,19	Lembah Segar
088	Polak Datar	Simpang Kandis	0.30	7.50	0,25	Talawi
089	Heler Sambung	Luhak Batu	0.30	5.00	0,26	Talawi
090	Padang Datar	Luhak Batu	0.15	5.00	0,13	Talawi
091	Luhak Batu	Workshop Talawi	0.20	5.00	0,18	Talawi
092	Simp. Kantor KUA	Kantor KUA	1.00	5.00	0,94	Talawi
093	Kantor KUA	Simp. Payobadar	3.00	5.00	2,76	Talawi
094	Simpang Gobah	Malayu	0.20	6.50	0,16	Talawi
095	Adinegoro	Kantor Polisi Talawi	3.00	5.00	2,70	Talawi
096	Kapalo Koto	Ekor Koto	0.80	5.00	0,72	Talawi
097	Simpang Binasi	Tabek	0.20	5.00	0,18	Talawi
098	Simp. Kayu Hujan Kumbayau	Tigo Tanjung	3.00	4.50	2,67	Talawi
099	Simp. Empat Kumbayau	Guguak Kajai	1.50	4.50	1,49	Talawi
100	Taratak Bancah	Sei. Cacang	3.00	4.50	1,80	Silungkang
101	Ladang Laweh	SKB	0.70	5.00	0,63	Barangin
102	Ladang Laweh	Ngalau Harimau	0.50	5.00	0,38	Barangin
103	Santur	Sawah Panjang	1.40	7.00	1,19	Barangin
104	Salak	Simpang Balang	0.10	7.00	0,08	Talawi
105	Salak	Gardu PLN	0.20	6.50	0,16	Talawi

106	Puskesmas Sikabu	Desa Padang Elok	1.40	5.00	1,25	Lembah Segar
107	Simpang Kolok Mudik	Sawah Rasau	2.50	8.00	1,60	Barangin
108	Bukit Gadang	Simpang Atar	3.50	5.00	2,63	Talawi
109	Simpang Kantor PU	Kolok Tengah	3.80	5.00	2,85	Barangin
110	Lumindai	Guguak Bungo	5.00	5.00	4,25	Barangin
111	Koto Alah	Penyaringan	3.00	5.00	1,35	Talawi
112	Lantiak Pokan	Sapan Tanah	1.50	5.00	1,26	Talawi
113	Resort Wisata	Kantor PU	4.00	9.00	3,68	Barangin
114	Gulang - gulang	Dusun Koto	3.50	5.00	3,33	Barangin
115	Simpang PU	Karang Anyar	2.50	9.00	-	Barangin
116	Simpang MIN	Muaro Kalaban	0.40	7.00	0,31	Silungkang
117	Soimp. Puskesmas	Microwave	3.00	6.50	3,00	Silungkang
118	Sapan	Sumur Waru	0.30	4.50	0,27	Barangin
119	Tanjung Medan	Kolok Tengah	1.20	6.50	0,78	Barangin
120	Jalan Perkebunan	Perkeb. Rakyat Kolok	3.00	6.50	1,35	Barangin
121	Simpang Pasar Baru	SDN 017	0.30	6.50	0,27	Barangin
122	Simpang Cemara	Mess Jepang	0.25	4.50	0,57	Barangin
123	PLTU	Kolam Renang	0.90	5.00	0,81	Talawi
124	Taluak	Tigo Tanjung	3.00	5.00	1,95	Talawi
125	Simp. Guguak Cubadak	Bukit Gadang	1.00	5.00	0,80	Talawi
126	Jalan Lunto	Puskesmas Lunto	0.20	6.50	0,16	Lembah Segar
127	Jln. Ke SMP 6	Pintu Lobang KA	1.50	5.00	1,29	Silungkang
128	Simpang STM	Karang Anyar	0.70	6.50	0,46	Barangin
129	Sawah Bayu	Guguk Pauah	3.00	7.00	0,90	Lembah Segar
130	Sionsek	Padang Elok	2.30	7.00	1,71	Lembah Segar
131	Sp. Kubang	Lontiak Maloweh	3.00	4.50	2,40	Lembah Segar
132	Luhak Godang	Puncak Botuang	1.00	4.50	0,70	Lembah Segar
133	Kantor Desa	Guguk Bulan	7.00	5.00	6,30	Lembah Segar
134	Batu Kasambi	Guguk Malintang	5.00	4.50	4,10	Lembah Segar
135	Padang Elok	Ladang Laweh	2.60	5.00	2,00	Lembah Segar

136	Guguk Gadang	Guguk Pauh	3.00	9.00	2,35	Lembah Segar
137	Stasiun Kereta Api	Pondok Batu	0.50	4.50	0,40	Lembah Segar
138	Tanjung Sari	Puncak Polan	4.00	7.00	3,80	Lembah Segar
139	Air Dingin	Tangsi Gunung	0.15	5.00	0,11	Lembah Segar
140	Tapian Sungai	Lubuk Sampik	1.00	4.50	0,75	Lembah Segar
141	Eks. Lurah Gn. Timbago	Cemara	2.50	6.50	1,60	Lembah Segar
142	Eks. Lurah Gn. Timbago	Jbt. Gdg. Ransum	0.75	5.00	0,53	Lembah Segar
143	Luar Dalam	Guguk Polan	2.30	4.50	0,69	Silungkang
144	Lubuk Angku Imam	Lurah Polak Pauh	1.50	5.00	0,42	Silungkang
145	Rumbio	Lubuk Laju	0.40	5.00	0,14	Silungkang
146	Lubuk Lawa-lawa	Aur Duri	1.60	5.00	1,22	Silungkang
147	Batu Api	Keniki	2.00	4.50	0,60	Silungkang
148	Surau Manggis	Tanah Sirah	1.00	5.00	0,25	Silungkang
149	Polak Koto	Titi Selangkah	0.50	4.50	0,14	Silungkang
150	Bukit Kuning	Lontiak Maloweh	1.00	4.50	0,30	Silungkang
151	Jbt. Cagar Budaya	Silungkang Tigo	0.50	7.00	0,12	Silungkang
152	Panai Atas	Bukit Kuning	2.00	6.50	0,50	Silungkang
153	Stasiun KA Panai	Jbt. Silungkang Tigo	0.80	5.00	0,26	Silungkang
154	Dsn. Tengah	Dsn. Pasar Usang	0.50	4.50	0,12	Silungkang
155	Muaro Kalaban	BBI	1.20	7.00	0,65	Silungkang
156	Stasiun KA Muaro Kalaban	Sungai Loban	1.20	7.00	0,24	Silungkang
157	Batu Pipik	Tambun Batu	4.00	4.50	0,60	Silungkang
158	SDN 09	Sawah Taratk Hilir	1.00	4.50	1,00	Silungkang
159	Masjid Alfalah	Dsn. Sawah Talang	1.00	4.50	0,40	Silungkang
160	Dsn. Sawah Talang	Sawah Taratak	1.00	4.50	0,30	Silungkang
161	Sawah Tambang	Sawah Taratak	2.00	6.50	0,70	Silungkang
162	Dsn. Sungai Loban	Tanjung Batu	2.00	5.00	-	Silungkang
163	Kantor Koramil	Lansoso Dsn Balai	2.00	4.50	-	Silungkang
164	Dusun Pulau	Lontiek	3.00	3.50	1,35	Silungkang
165	Kayu Gadang	TPA (Sampah)	0.66	5.00	0,33	Barangin


166	Batu Sampik	Sapan Bolang	1.50	6.00	0,53	Barangin
167	Talang Tului	Pustu	3.00	3.00	1,68	Silungkang
168	Talang Tului	Batu Api	0.30	3.00	0,14	Silungkang
169	Lumindai	Batang Lunto Ateh	0.50	3.00	0,44	Silungkang
170	Lumindai	Batang Lunto Bawah	0.30	3.00	0,25	Silungkang
171	Ktr. Camat Barangin	MAN Barangin	0.80	5.00	0,63	Barangin
172	Simp. Rumah Camat	Perumnas Santur	0.50	6.50	0,10	Barangin
173	MAN Barangin	Sawah Rasau	1.00	3.50	0,15	Barangin
174	Polsek Barangin	Perkebunan Rakyat	0.80	9.00	0,28	Barangin
175	Subangko	Talago Gunung	4.00	4.50	2,60	Barangin
176	Sawah Rasau	Sangkar Puyuh	1.50	8.00	0,99	Barangin
177	Gunung Balai	Ktr. Ds. Kolok Nan Tuo	0.80	5.00	0,29	Barangin
178	Kolok Nan Tuo	Lap. Pacu Kudo	2.00	4.50	1,50	Barangin
179	Jbt. Kolok Nan Tuo	Rawang Pasilihan	5.00	4.50	2,25	Barangin
180	Ladang Laweh	Guguk Balang	2.00	7.00	0,80	Barangin
181	Ketaping	Lubuk Perahu	1.50	7.50	-	Barangin
182	Guguk Mejan	Guguk Balang	1.15	4.00	0,40	Barangin
183	Guguk Bungo	Sibarambang	3.00	7.00	1,35	Barangin
184	Beringin	Sibarambang	3.00	5.00	1,05	Barangin
185	SDN 13 Lb. Panjang	Lb. Panjang	0.25	5.00	0,11	Barangin
186	Kelok Cendol	MTsN	0.30	5.00	0,14	Barangin
187	Lb. Transport Cemara 395	Masjid Taqwa	1.00	4.50	0,25	Barangin
188	Cemara	Air Dingin	1.20	7.00	1,12	Barangin
189	Cemara	Kayu Gadang	2.50	7.00	0,25	Barangin
190	Gang 1	Durian 1	0.16	4.50	0,10	Barangin
191	Gang 2	Durian 1	0.18	4.50	0,13	Barangin
192	Medan Bapaneh	Kokes	1.00	4.50	0,40	Barangin
193	TELKOM	SD 09 Talawi	0.25	5.00	0,05	Talawi
194	Talago	Simp. Tugu	0.10	5.00	0,09	Talawi
195	Simp. Onik Mama	SD 09 Koto Alah	0.45	5.00	0,27	Talawi

196	Sp. Kantor Desa Talawi hilir	Lapangan Bola	0.15	6.50	0,12	Talawi
197	Lapangan Bola	Tambacang	0.20	5.00	0,15	Talawi
198	Sungai Napa	SLTP 03 Sawahlunto	0.50	5.00	0,28	Talawi
199	Sungai Napa	Gang Melati	0.15	5.00	0,10	Talawi
200	Gang Melati	Tampuo Sakati	0.10	5.00	0,06	Talawi
201	Ishak Sahdi	Tampuo Sakati	0.07	5.00	0,04	Talawi
202	Patopang	Guguk Tamnuang	0.12	5.00	0,06	Talawi
203	Patopang	Surau Sambung	0.12	5.00	0,08	Talawi
204	SDN 12 Talawi	Musholla Tauhid	0.50	6.50	0,33	Talawi
205	Jl. M. Yamin	Ds. Bukit Gadang	1.00	5.00	0,25	Talawi
206	Lubuk Simauang	Lubuk Pinang	3.00	6.50	3,00	Talawi
207	Sago	Balai Jawi	0.15	5.00	0,08	Talawi
208	Simp. Rumah Batu	Sp. Patopang Bt. Parik	0.13	5.00	0,07	Talawi
209	Simp. Cubadak	Simp. Mandaliko	0.15	5.00	0,21	Talawi
210	Simp. Cubadak	Simp. Bilik Buruk	0.17	5.00	0,14	Talawi
211	Sago	Simp. Sawit	1.50	7.00	0,98	Talawi
212	Sago	Lubuk Simauang	0.50	5.00	0,27	Talawi
213	Sago	Sumogek	0.50	7.00	0,20	Talawi
214	Sago	Pelipir	0.80	5.00	0,40	Talawi
215	Sumogek	Sp. Patopang Kunono	0.15	5.00	0,09	Talawi
216	Sp. Patopang Kunono	Talago	0.40	5.00	0,28	Talawi
217	Sp. Cubadak	Talago	0.16	5.00	0,10	Talawi
218	Sapan Cabai	Gelanggang Koro	2.50	5.00	1,80	Talawi
219	Guguk Beringin	Cakung	2.00	5.00	1,30	Talawi
220	Tabek Guguk Balau	Luak Palakuik	1.50	5.00	1,13	Talawi
221	Guguk Andilan	Tj. Panggung	1.20	4.50	0,96	Talawi
222	Guguk Labo	Talawi Mudik	2.00	4.50	1,28	Talawi
223	Sungai Abu	Guguk Lalang	4.00	5.00	2,60	Talawi
224	Sp. Batu Kuali	Lontiak Tanah Putieh	1.50	4.50	0,15	Talawi
225	Sp. Belimbing	Sopan Cabai	2.50	4.50	0,50	Talawi

226	Sp. Pak Lasik	Pos Ronda	0.40	4.50	0,08	Talawi
227	Sp. SD 18 Bt. Kuali	Lontiak Juar	1.00	5.00	0,30	Talawi
228	Sp. Lontiak Juar	Guguk Cubadak	1.50	5.00	0,60	Talawi
229	Sp. Lontiak Juar	Loban	3.00	5.00	2,44	Talawi
230	Sp. PPAM	Koto Alah	2.00	5.00	1,60	Talawi
231	Tigo Tanjung	Ktr. Desa Bt. Tanjung	0.70	5.00	0,39	Talawi
232	Sp. Masjid Tigo Tanjung	Tanah Kuning	5.00	5.00	4,25	Talawi
233	Sp. Rambutan	Simpang Masjid	0.60	4.50	0,45	Talawi
234	Sp. Lurah Antunik	Bungo	2.50	4.50	1,50	Talawi
235	Sp. Batu Lincir	SD 05 Tigo Tanjung	0.60	4.50	0,33	Talawi
236	Sp. Batu Kiling-kiling	Surau Bungo	0.40	4.50	0,25	Talawi
237	Lontiak Simono	Pokan Akad	3.90	5.00	2,54	Talawi
238	Batu Kakok	SMP 05 Kumbayau	2.00	5.00	0,70	Talawi
239	Ktr. Desa Kumbayau	Tikar Basung	2.50	4.50	1,25	Talawi
240	Sp. Tanah Lap. Bola	Loban Bt. Tanjung	2.00	5.00	0,40	Talawi
241	SMP 04 Kumbayau	Guguk Tanah Sirah	1.50	4.50	0,53	Talawi
242	Polindes Kumbayau	Ktr. Ds. Kumbayau	1.00	6.50	0,75	Talawi
243	Musholla Taslim	Lurah Dalam Desa	1.50	6.50	1,05	Talawi
244	Tumpuk Tengah	Datar Mansiang	1.50	5.00	0,83	Talawi
245	Simomak	Pintu Angin	2.90	5.00	2,18	Talawi
246	Simomak Dsn. Bt. Kakok	Pokan Okok	1.20	6.80	0,86	Talawi
247	Pintu Angin	Jawo Dsn bkt Apano	3.20	5.00	1,12	Talawi
248	Pintu Angin Bonou	Losuang Kondiak	1.80	4.50	1,35	Talawi
249	Surau Randah	Dusun Gando	1.30	4.50	0,60	Talawi
250	SMP 05 Kumbayau	Parik Dsn. Bt. Kakok	1.40	6.50	0,60	Talawi
251	Batu Tijkab Kaban	Sp. Tumpuk Tengah	1.00	6.50	0,59	Talawi
252	Musholla Mutaqqin	Tijkab Kaban	0.80	4.50	0,22	Talawi
253	Kubang Laweh	Sawah Talang	0.60	4.00	0,36	Talawi
254	Musholla Solok	Bukit Abang	0.60	4.50	0,39	Talawi
255	Datar Rambutan	Batu Tanjung	0.10	5.00	0,07	Talawi

256	TK Pembina	Musholla	0.30	5.00	0,15	Talawi
257	Sp. Dermaga	Dermaga Kandih	0.30	8.00	0,09	Talawi
258	Bukit Sibanta	Dsn. Muaro Jaya	0.50	7.00	0,23	Talawi
259	Masjid Baiturrahim	SD 04 Rantih	0.50	4.50	0,30	Talawi
260	Masjid Baiturrahim	Sawah Tambang	0.30	6.50	0,12	Talawi
261	Kolok Tengah	Resort Wisata	3.00	6.50	2,49	Barangin
262	Pasar Kubang	Dalimo Godang	0.30	3.00	0,23	Lembah Segar
JUMLAH			454,87		319,45	

Berikut penjelasan lokasi jalan dapat dilihat dari peta



Peta Jaringan Jalan, Jembatan dan Rel Kereta Api di Kota Sawahlunto

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan dengan Tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2021

dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Realiasi Tahun 2021	Capaian 2022			Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% capaian		
Panjang jalan dalam kondisi mantap	96.14	70.01	70,23	100,31	72.21	97,26

c. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja

Dengan capaian sebesar 100,31 %, termasuk kategori capaian sangat baik dibandingkan capaian tahun 2021 terdapat kenaikan capaian kinerja. Faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah:

- 1. Ketersedian Anggaran tahun 2022 yang mendukung capaian kinerja
- 2. Dukungan peran serta masyarakat terkait peningkatan jalan.

d. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfratraktur dengan indikator Panjang Jalan dalam kondisi mantap adalah Rp.39.148.845.214,00- atau 91,19% dari total pagu sebesar Rp.42.745.617.753,00-. Hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,81 dari pagu yang ditetapkan.

e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator 1

Untuk mencapai Indikator 1 yaitu “Terpenuhinya kebutuhan jalan dalam kondisi baik ” telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pembangunan Jalan	42.745.617.753,00	39.148.845.214,00	91,59%
➤PembangunanJalan	11.901.563.750,00	10.929.161.500,00	91,83%
➤Rekonstruksi Jalan	5.826.176.469,00	5.492.471.000,00	94,27%
➤Pembebasan Lahan / Tanah Untuk Penyelenggaraan Tanah	664.999.230,00	313.437.350,00	47,13%
➤Rehabilitasi jalan	22.346.979.900,00	20.672.226.500,00	92,51%
➤Pemeliharaan rutin jalan	2.005.898.404,00	1.741.548.864,00	86,82%

JALAN SIMPANG PUSKESMAS - MICROWAVE



	PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KEGIATAN	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	BELANJA MODAL JALAN SIMPANG PUSKESMAS - MICROWAVE (117) DAK REGULER
ITEM	MARKA THERMOPLASTIC
STA	4+100
KOORDINAT	0,7322, 100,7732

2. Panjang Jembatan sesuai standar (%)
- a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Panjang jembatan dalam kondisi mantap	78.5	93,55	119,17

Untuk mengukur panjang jembatan dalam kondisi mantap, digunakan formulasi:

Panjang jembatan dalam kondisi baik
Total panjang jembatan

$\times 100\%$

Pengukuran Kinerja :

$\frac{872,91\text{ m}}{933,10\text{ m}}$

$\times 100\% = 93,55\%$

Data Pengukuran Kinerja:

Peta jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto dapat dilihat dari tabel berikut:

Kode	Nama Jembatan	Nama Jalan	Dimensi			
			Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang (buah)	Kondisi Jembatan Mantap (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Batang Lunto	[007 - 007] Jembatan Kantor Ombilin - Tangsi Gunung	40	4	2	100
2	Batang Lemb. Saringan	[027 - 027] Kelok Cendol - Saringan	5	3	1	100
3	Batang Sumpahan	[032 - 032] Sikabu - Mudik Air	20	5	1	100
4	Batang Air Keruh	[035 - 035] Simpang Sapan - Kampung Surian	5	4	1	80

5	Batang Gunung Pari	[043 - 043] Waringin – SDLB	5	8	1	80
6	Batang Lunto	[043 - 043] Waringin – SDLB	20	4	1	80
7	Batang Sungai Panjang	[044 - 044] Simpang Kubang - Lunto	15	4	1	100
8	Batang Loban	[131 - 131] Simpang Kubang - Lontiak Maloweh	10	4	1	100
9	Batang Sungai Pauh	[144 - 144] Lubuk Angku Imam - Lurah Polak Pauh	15	4	1	100
10	Batang Ombilin	[001 - 001] Simpang Napar - Resort Wisata	50	6	1	100
11	Batang Malakutan	[002 - 002] Jembatan Kolok - Irigasi Subangko	25	3	2	100
12	Batang Sumpahan	[031 - 031] Kelok Sago – Sapan	6	4	1	80
13	Batang Malakutan	[047 - 047] Gulang gulang - Batu Tungga	40	4	2	80
14	Batang Sungai Bae	[050 - 050] Muaro Kalaban - Taratak Bancah	30	4	2	100
15	Batang Kajai	[051 - 051] Lumindai - Guguk Balang	15	2	1	80
16	Batang Malakutan	[052 - 052] Simpang Santur - SMEA Talawi	85	4	2	100
17	Batang Lasi	[053 - 053] Polak Datar - Silungkang	20	4	1	80
18	Batang Lemb. Sionsek	[058 - 058] Sonsek Kubang Tengah - Sonsek Aia Gantang	6	4	1	70
19	Batang Sungai Tarok	[063 - 063] Batu Kual i - Kumanis Atas	20	4	1	100
20	Batang Gulang - gulang	[064 - 064] Simpang Gulang gulang - Karang Anyar	5	4	1	100
21	Batang Sungai Tarok	[068 - 068] Sapan Tanah - Tigo Tanjung	15	4	1	100
22	Batang Siasam	[069 - 069] Tigo Tanjung - Datar Mansiang	10	5	1	70
23	Batang Ombilin	[073 - 073] Sikalang - Tamda Rantih	8	5	1	85
24	Batang Siasam	[074 - 074] Sijantang – TigoTanjung	5	5	1	100
25	Batang Sumpahan	[110 - 110] Lumindai - Guguk Bungo	10	4	1	100
26	Batang Sumpahan	[143 - 143] Luar Dalam – Kajatan	5	4	1	100
27	Batang Malakutan	[175 - 175] Subangko - Talago Gunung	30	4	1	80
28	Batang Sungai Mejan	[182 - 182] Guguk Mejan - Guguk Balang	5	3	1	80
29	Batang Sungai Durian	[192 - 192] Medan Bapaneh - Kokes	5	3	1	100
30	Jembatan Aur Duri	[146 - 146] Lubuk Lawa Lawa - Aur Duri	55	3	2	70
31	Jembatan SMP 06	[127 - 127] Jalan Ke SMP 6 - Pintu Lobang KA	9	4	2	100
32	Jembatan Cagar Budaya	[151 - 151] Jembatan Cagar Budaya - Silungkang Tigo	27	3	2	100
33	Jembatan Ngalau	[004 - 004] Ngalau – Penantian	5	3	1	100
34	Jembatan Rantih	[259 - 259] Masjid Baiturrahim - SD 04 Rantih	45.3	3	2	100
35	Jembatan Bukit Sibanta	[258 - 258] Bukit Sibanta - Dusun Muaro Jaya	5	3	1	80
36	Jembatan Gantung sago		70	1,2	1	90
37	Jembatan Gantung Talawi Mudik		50	1,2	1	80
38	Jembatan Sawah Taratak		25	3	1	100
39	Jembatan Cintomoni		25	4	1	100
40	Jembatan SD 16 Muaro Jaya Sikalang		12	3	1	100
41	Jembatan Sawah Lambuik Data Rambutan		11	3	1	100
42	Jembatan Lubuk Durian Lunto Timur		10	2,5	1	80
43	Jembatan Titian Sionsek Batu Tajam Desa Kubang Tengah		6	3	1	100
44	Jembatan Lubuak Piliang Dusun Tengah Sawah Desa Silungkang Duo		6	3	1	80
45	Jembatan dekat rumah lena		5	3	1	100
46	Jembatan Batu Hampar		10	2,50	1	100
47	Jembatan Dangau Sasak Dusun Tanjung Mulia		5	3	1	100
48	Jembatan Surau Kopa Desa Batu Hampar		7,80	4	1	100

49	Jembatan Sawah Longuong Desa Talawi Hilir		5	4	1	100
50	Jembatan Surau Lombah Desa Lunto Timur		9	4,20	1	100
TOTAL			933,10	183,70	59	93,55

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan dengan Tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Realiasi Tahun 2021	Capaian 2022			Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
Panjang jembatan dalam kondisi mantap	93,23	78.5	93,55	119,17	79	150,85

c. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja

Dengan capaian sebesar 119,17 %, termasuk kategori capaian sangat baik dibandingkan capaian tahun 2021 terdapat kenaikan capaian kinerja. Faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah:

- 1. Ketersedian Anggaran tahun 2022 yang mendukung capaian kinerja
- 2. Dukungan peran serta masyarakat terkait peningkatan jembatan

d. Analisis Efesiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfratraktur dengan indikator persentase jembatan dalam kondisi mantap adalah Rp.788.946.550,00- atau 75,19% dari total pagu sebesar Rp.1.049.201.400,00,-. Hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 24.81 dari pagu yang ditetapkan.

e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator 2

Untuk mencapai Indikator 2 yaitu “Terpenuhinya kebutuhan jembatan dalam kondisi mantap” telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pembangunan Jembatan	1.049.201.400,00	788.946.550,00	75,19%
➤Pembangunan Jembatan	262.516.000,00	253.899.500,00	96,72%
➤Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	386.685.400,00	377.736.000,00	97,69%
➤Pemeliharaan rutin jembatan	400.000.000,00	157.311.050,00	39,33%

3) Drainase dalam kondisi baik (%)

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Drainase dalam kondisi baik	50,37	44,63	88,60

Untuk mengukur Drainase dalam kondisi baik, digunakan formulasi:

$$\frac{\text{Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang drainase perkotaan}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{59.093\text{ m}}{132.408\text{ m}} \times 100\% = 44,63\% \quad \%$$

Data Pengukuran Kinerja:

KOTA SAWAHLUNTO	Panjang Drainase Eksisting (Meter)	Kebutuhan Drainase (Meter)	Total Drainase (Meter)	Persentase Pelayanan Drainase (Meter)	Drainase Berfungsi Baik/Tidak Rusak (Meter)	Drainase Rusak/Tidak Berfungsi Baik (Meter)
KECAMATAN SILUNGKANG	11.000	6.760	17.860	61,59%	4.925	6.175
Desa Silungkang Oso	5.200	4.870	10.070	51,64%	4.400	800
Dusun Sawah Darek	500	0	500	100,00%	500	0
Dusun Sungai Cacang	2.000	1.650	3.650	54,79%	2.000	0
Dusun Lubuak Kubang	1.200	2.020	3.220	37,27%	600	600
Dusun Kebun Jeruk	1.500	1.200	2.700	55,56%	1.300	200
Desa Taratak Banchah	5.900	1.890	7.790	75,74%	525	5.375
Dusun Balai-Balai	800	220	1.020	78,43%	300	500
Dusun Koto Tingga	3.800	1.340	5.140	73,93%	25	3.775
Dusun Limau Kambing	1.300	330	1.630	79,75%	200	1.100
KECAMATAN LEMBAH SEGAR	30.944	28.680	59.624	51,90%	15.976	14.968
Desa Lunto Barat	1.248	200	1.448	86,19%	460	788
RT. 001 - RW. 001	446	0	446	100,00%	120	326
RT. 002 - RW. 001	100	0	100	100,00%	100	0
RT. 003 - RW. 002	236	0	236	100,00%	120	116
RT. 004 - RW. 002	466	200	666	69,97%	120	346
Desa Lunto Timur	3.550	2.420	5.970	59,46%	2.000	1.550
Dusun Simotuang	500	740	1.240	40,32%	500	0
Dusun Guguk Palam	1.500	580	2.080	72,12%	500	1.000
Dusun Koto Tuo	750	550	1.300	57,69%	500	250
Dusun Tigo Tingka	800	550	1.350	59,26%	500	300
Desa Pasar Kubang	2.330	5.910	8.240	28,28%	630	1.700

Dusun Lantiak Malaweh	430	3.400	3.830	11,23%	330	100
Dusun Dalimo Gadang	800	1.380	2.180	36,70%	100	700
Dusun Balai Tengah	1.100	1.130	2.230	49,33%	200	900
Desa Kubang Tengah	9.650	13.940	23.590	40,91%	4.070	5.580
Dusun Luak Mani	2.500	1.480	3.980	62,81%	1.000	1.500
Dusun Polak Datar	100	1.560	1.660	6,02%	50	50
Dusun Guguk Pauh	2.500	2.600	5.100	49,02%	1.000	1.500
Dusun Batu Tajam	4.500	4.500	9.000	50,00%	2.000	2.500
Dusun Sionsek	50	3.800	3.850	1,30%	20	30
Kelurahan Kubang Sirakuk Utara	4.990	80	5.070	98,42%	4.390	600
RT. 01 - RW. 01	1.000	0	1.000	100,00%	1.000	0
RT. 01 - RW. 02	40	80	120	33,33%	40	0
RT. 02 - RW. 01	1.000	0	1.000	100,00%	800	200
RT. 02 - RW. 02	400	0	400	100,00%	400	0
RT. 03 - RW. 01	1.000	0	1.000	100,00%	800	200
RT. 03 - RW. 02	150	0	150	100,00%	150	0
RT. 04 - RW. 01	1.000	0	1.000	100,00%	800	200
RT. 04 - RW. 02	400	0	400	100,00%	400	0
Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan	1.610	2.500	4.110	39,17%	470	1.140
RT. 01 - RW. 01	400	800	1.200	33,33%	200	200
RT. 02 - RW. 01	310	400	710	43,66%	50	260
RT. 03 - RW. 02	400	500	900	44,44%	120	280
RT. 04 - RW. 02	500	800	1.300	38,46%	100	400
Kelurahan Aur Mulyo	2.200	2.100	4.300	51,16%	1.400	800
RT. 01 - RW. 01	500	400	900	55,56%	150	350
RT. 02 - RW. 01	250	300	550	45,45%	150	100
RT. 03 - RW. 02	500	400	900	55,56%	500	0
RT. 04 - RW. 02	500	400	900	55,56%	250	250
RT. 05 - RW. 03	250	300	550	45,45%	250	0
RT. 06 - RW. 03	200	300	500	40,00%	100	100
Kelurahan Tanah Lapang	1.916	800	2.716	70,54%	1.846	70
RT. 01 - RW. 01	466	0	466	100,00%	466	0
RT. 02 - RW. 01	1.000	800	1.800	55,56%	1.000	0
RT. 03 - RW. 02	250	0	250	100,00%	180	70
RT. 04 - RW. 02	200	0	200	100,00%	200	0
Kelurahan Air Dingin	3.450	730	4.180	82,54%	710	2.740
RT. 01 - RW. 01	1.250	600	1.850	67,57%	530	720
RT. 01 - RW. 02	100	50	150	66,67%	100	0
RT. 02 - RW. 02	1.400	50	1.450	96,55%	50	1.350
RT. 03 - RW. 02	700	30	730	95,89%	30	670
KECAMATAN BARANGIN	58.059	22.620	80.634	72,00%	19.265	38.749

Desa Lumindai	5.900	900	6.800	86,76%	3.120	2.780
Dusun Pasar Mudik	400	400	800	50,00%	120	280
Dusun Pasar Hilir	3.500	0	3.500	100,00%	1.900	1.600
Dusun Siromai	300	300	600	50,00%	200	100
Dusun Guguk Bungo	1.300	0	1.300	100,00%	900	400
Dusun Batang Lunto	400	200	600	66,67%	0	400
Desa Balai Batu Sandaran	12.690	5.350	18.040	70,34%	1.155	11.535
Dusun Air Gantang	1.715	650	2.365	72,52%	1.060	655
Dusun Gunung	5.075	2.300	7.375	68,81%	65	5.010
Dusun Beringin	5.900	2.400	8.300	71,08%	30	5.870
Kelurahan Saringan	3.010	4.060	7.070	42,57%	2.360	650
RT. 01 - RW. 01	300	200	500	60,00%	150	150
RT. 01 - RW. 02	200	150	350	57,14%	200	0
RT. 01 - RW. 03	500	200	700	71,43%	200	300
RT. 01 - RW. 04	300	900	1.200	25,00%	300	0
RT. 01 - RW. 05	800	800	1.600	50,00%	800	0
RT. 02 - RW. 01	30	200	230	13,04%	30	0
RT. 02 - RW. 02	20	100	120	16,67%	20	0
RT. 02 - RW. 03	300	300	600	50,00%	300	0
RT. 02 - RW. 04	30	200	230	13,04%	30	0
RT. 02 - RW. 05	500	310	810	61,73%	300	200
RT. 03 - RW. 05	30	700	730	4,11%	30	0
Kelurahan Lubang Panjang	1.670	3.010	4.680	35,68%	540	1.130
RT. 01 - RW. 01	250	730	980	25,51%	50	200
RT. 01 - RW. 02	200	710	910	21,98%	50	150
RT. 02 - RW. 01	300	500	800	37,50%	100	200
RT. 02 - RW. 02	400	270	670	59,70%	100	300
RT. 03 - RW. 01	170	300	470	36,17%	70	100
RT. 03 - RW. 02	300	300	600	50,00%	150	150
RT. 04 - RW. 02	50	200	250	20,00%	20	30
Kelurahan Durian I	13.928	2.450	16.378	85,04%	7.445	6.483
RT. 01 - RW. 01	3.300	250	3.550	92,96%	1.800	1.500
RT. 02 - RW. 01	2.275	700	2.975	76,47%	1.675	600
RT. 03 - RW. 02	2.220	350	2.570	86,38%	1.020	1.200
RT. 04 - RW. 02	800	200	1.000	80,00%	100	700
RT. 05 - RW. 02	1.180	400	1.580	74,68%	815	365
RT. 06 - RW. 02	4.153	550	4.703	88,31%	2.035	2.118
Kelurahan Durian II	7.361	2.800	10.161	72,44%	2.590	4.771
RT. 01 - RW. 01	450	300	750	60,00%	160	290
RT. 01 - RW. 02	400	200	600	66,67%	200	200
RT. 01 - RW. 03	1.420	550	1.970	72,08%	420	1.000
RT. 01 - RW. 04	300	600	900	33,33%	180	120
RT. 02 - RW. 01	1.600	400	2.000	80,00%	350	1.250
RT. 02 - RW. 02	861	300	1.161	74,16%	200	661
RT. 02 - RW. 03	1.730	250	1.980	87,37%	900	830
RT. 02 - RW. 04	600	200	800	75,00%	180	420

Desa Talago Gunung	13.500	4.050	17.550	76,92%	2.100	11.400
Dusun Ladang Laweh	3.000	700	3.700	81,08%	300	2.700
Dusun Guguak Balang	3.500	1.450	4.950	70,71%	500	3.000
Dusun Katapiang	2.000	1.150	3.150	63,49%	300	1.700
Dusun Koto	5.000	750	5.750	86,96%	1.000	4.000
KECAMATAN TALAWI	30.775	12.885	43.660	70,49%	17.352	13.424
Desa Sikalang	2.101	2.160	4.261	49,31%	967	1.134
Dusun Kemiri	590	635	1.225	48,16%	0	590
Dusun Tarandam	348	170	518	67,18%	304	44
Dusun Bukik Sibanta	140	1.005	1.145	12,23%	140	0
Dusun Muaro Jaya	1.023	350	1.373	74,51%	523	500
Desa Rantih	7.400	565	7.965	92,91%	7.000	400
Dusun Pakan Namu	6.700	65	6.765	99,04%	6.700	0
Dusun Sawah Tambang	700	500	1.200	58,33%	300	400
Desa Salak	8.489	735	9.224	92,03%	3.220	5.269
Dusun Ambacang	2.375	155	2.530	93,87%	1.375	1.000
Dusun Ibus	3.980	200	4.180	95,22%	1.150	2.830
Dusun Talangung	2.134	380	2.514	84,88%	695	1.439
Desa Sijantang Koto	2.307	0	2.307	100%	1.512	795
Dusun Parigi	1.500	0	1.500	100%	1.000	500
Dusun Sawah Liat	735	0	735	100%	440	295
Dusun Muaro	72	0	72	100%	72	0
Desa Bukik Gadang	753	5.225	5.978	12,60%	502,5	250,5
Dusun Ranggung	3	3.000	3.003	0,10%	2,5	0,5
Dusun Selingkung	500	250	750	66,67%	300	200
Dusun Tabek Jaya	250	1.975	2.225	11,24%	200	50
Desa Batu Tanjung	4.200	4.200	8.400	50,00%	2.600	1.600
Dusun Galundi	1.800	1.000	2.800	64,29%	400	1.400
Dusun Panjaringan	900	1.500	2.400	37,50%	900	0
Dusun Tanjung Sago	500	500	1.000	50,00%	300	200
Dusun Ujung Karang	1.000	1.200	2.200	45,45%	1.000	0
Desa Datar Mansiang	5.525	0	5.525	100%	1.550	3.975
Dusun Tijek Kabau	1.875	0	1.875	100%	950	925
Dusun Betung	3.650	0	3.650	100%	600	3.050
Sopan Kincuang,kolok mudik	145	0	145	100%	145	0
Pasar Mudik,Lumindai	115	0	115	100%	115	0
Balai-Balai,Muaro kalaban	85	0	85	100%	85	0
Sawah Tambang,muaro kalaban	85	0	85	100%	85	0
Kolok Mudik	115	0	115	100%	115	0
Palimo Gadang,Psu Kubang	115	0	115	100%	115	0

Padang Elok,Kubang Utara Sikabu	65	0	65	100%	65	0
Polsek Muaro Kalaban	100	0	100	100%	100	0
Sawah Talang,Muaro Kalaban	100	0	100	100%	100	0
Saringan.Kel.Saringan	115	0	115	100%	115	0
Sawah Talang,Muaro Kalaban	110	0	110	100%	110	0
Sapan	95	0	95	100%	95	0
Saringan.Kel.Saringan	50	0	50	100%	50	0
Tumpuk Tengah	190	0	190	100%	190	0
Simpang Kolok Mudik	45	0	45	100%	45	0
TOTAL	132.408	70.945	201.823	64,84	59.093	73.316

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan dengan Tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2021 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Realiasi Tahun 2021	Capaian 2022			Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% capaian		
Drainase dalam kondisi baik	46,75	50,37	44,63	88,6	52,34	85,27

c. Analisis penyebab penurunan capaian kinerja

Dengan capaian sebesar 88.6 % termasuk kategori baik dibandingkan tahun 2022 terdapat kenaikan. Faktor – faktor yang menyebabkan kondisi capaian kinerja ini adalah:

- 1. Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan berkurangnya beberapa paket pekerjaan.
- 2. Belum memadainya database drainase perkotaan

d. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfratraktur dengan indikator Drainase dalam kondisi baik adalah Rp.1.544.412.000,00-atau 97,01% dari total pagu sebesar Rp.1.592.060.000,00-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,99. Kondisi ini dikarenakan anggaran sudah dirasionalisasikan sesuai dengan nilai kontrak dan kebutuhan anggaran untuk pembangunan.

e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator 3

Untuk mencapai Indikator 3 yaitu “Terpenuhinya kebutuhan drainase dalam kondisi baik” telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	1.592.060.000	1.544.412.000	97,01%
➤ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.078.000.000	1.058.866.000	98,23%
➤ Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	514.060.000	485.546.000	94,45%

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE DI JALAN UTAMA DESA (PERBATASAN LUNTO) DAN PERBATASAN BBS - LUMINDAI



4) Bangunan pemerintah dalam kondisi baik (%)

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Bangunan pemerintah dalam kondisi baik	64	88,10	137,66

Untuk mengukur Bangunanpemerintah dalam kondisi baik, digunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar}}{\text{jumlah bangunan pemerintah yang ada}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{74 \text{ Unit}}{84 \text{ Unit}} \times 100\% = 88,10 \%$$

Data Pengukuran Kinerja:

No	Bangunan Pemerintah yang Ada	Kondisi
1	Kantor DINKESSOS	Standar
2	Puskesmas Sungai Durian	Standar
3	Gudang Instalasi Kota Sawahlunto	Standar
4	Puskesmas Talawi	Standar
5	Puskesmas Pembantu KA	Tidak Standar
6	Puskesmas Pembantu Kumbayau	Standar
7	Puskesmas Pembantu BG	Tidak Standar
8	Puskesmas Pembantu BK	Standar
9	Polindes BT	Standar
10	Puskesmas Pembantu SLK	Standar
11	Polindes Rantih	Standar
12	Polindes Datar Mansiang	Tidak Standar
13	Pustu Sikalang	Standar
14	Puskesmas Pembantu Salak	Standar
15	Puskesmas Pembantu Sikalang	Standar
16	Puskesmas Pembantu Ladang Laweh	Standar
17	Puskesmas Kolok	Standar
18	Puskesmas Pembantu Kayu Gadang	Standar
19	Puskesmas Pembantu Lubang Tembok	Standar
20	Puskesmas Lunto	Standar
21	Puskesmas Pembantu Batu Tajam	Standar
22	Puskesmas Pembantu Bukik Kaciak	Standar
23	Puskesmas Pembantu Muaro Kalaban	Standar
24	Puskesmas Pembantu Desa Taratak Banchah	Standar
25	Puskesmas Pembantu Sungai Loban	Standar
26	Puskesmas Silungkang	Standar

27	Puskesmas Pembantu Sungai Cacang	Standar
28	Puskesmas Kampung Teleng	Standar
29	Puskesmas Pembantu KBSS	Standar
30	Puskesmas Pembantu air dingin	Standar
31	Puskesmas Pembantu Sukabu	Standar
32	GEDUNG UTAMA RSUD Kota Sawahlunto	Standar
33	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Standar
34	Kantor Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tidak Standar
35	Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Standar
36	Kantor Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Standar
37	Kantor BKPSDM Kota Sawahlunto	Standar
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sawahlunto	Standar
39	Dinsosnaker dan Pemberdayaan Masy Kota Sawahlunto	Standar
40	Kantor DPRD Kota Sawahlunto	Standar
41	Kantor Dinas Perindagkop Kota Sawahlunto	Tidak Standar
42	Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Standar
43	Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup	Tidak Standar
44	Kantor Inspektorat Kota Sawahlunto	Tidak Standar
45	Kantor PKK Kota Sawahlunto	Standar
46	Kantor Camat Barangin	Standar
47	Kantor Lurah Saringan	Standar
48	Kantor Desa Balai Batu Sandaran	Standar
49	Kantor Desa Talago Gunung	Standar
50	Kantor Lurah Lubang Panjang	Standar
51	Kantor Desa Santur/Santua	Standar
52	Kantor Desa Durian I	Standar
53	Kantor Desa Durian II	Standar
54	Kantor Desa Kolok Mudik/Mudiak	Standar
55	Kantor Desa Kolok Nan Tuo	Standar
56	Kantor Camat Lembah Segar	Standar
57	Kantor Lurah Tanah Lapang	Tidak Standar
58	Kantor Desa Kubang Utara Sikabu	Standar
59	Kantor Desa Kubang Tengah	Standar
60	Kantor Lurah Kubang Sirakuk/Sirakuak Selatan	Standar
61	Kantor Lurah Kubang Sirakuk/Sirakuak Utara	Standar
62	Kantor Desa Pasar Kubang	Standar
63	Kantor Desa Lunto Timur	Standar

64	Kantor Lurah Air Mulyo	Tidak Standar
65	Kantor Desa Lunto Barat	Standar
66	Kantor Lurah Air/Aia Dingin	Standar
67	Kantor Camat Silungkang	Standar
68	Kantor Desa Silungkang Duo	Standar
69	Kantor Desa Silungkang Oso	Standar
70	Kantor Desa Taratak Bancah/Boncah	Standar
71	Kantor Desa Muaro Kalaban	Standar
72	Kantor Camat Talawi	Standar
73	Kantor Desa Tumpuak Tengah	Standar
74	Kantor Desa Batu Tanjung	Standar
75	Kantor Desa Kumbayau	Standar
76	Kantor Desa Bukik Gadang	Standar
77	Kantor Desa Talawi Mudik/Mudiak	Standar
78	Kantor Desa Talawi Hilir/Hilia	Standar
79	Kantor Desa Sijantang Koto	Standar
80	Kantor Desa Salak	Standar
81	Kantor Desa Sikalang	Standar
82	Kantor Desa Rantih	Standar
83	Kantor Desa Silungkang Tigo	Standar
84	Kantor Desa Tumpuak Tengah	Tidak Standar

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan dengan Tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2021 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Realiasi Tahun 2021	Capaian 2022			Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% capaian		
Bangunan pemerintah dalam kondisi baik	66.98	64	88,10	137,66	65	135,54

c. Analisis penyebab keberhasilan capain kinerja

Dengan capaian sebesar 137,66 % termasuk kategori sangat baik dibandingkan capaian tahun 2021. Faktor – faktor yang menyebabkan kondisi capaian kinerja ini adalah:

- 1. Tersedianya Anggaran tahun 2022 yang mendukung capaian kinerja
- 2. Dukungan peran serta masyarakat terkait pelaksanaan Bangunan Pemerintah

d. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfratraktur dengan indikator Bangunan dalam kondisi baik adalah Rp.13.695.553.952,00- atau 96,43% dari total pagu sebesar Rp.14.202.735.550,00-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,57% dari pagu yang ditetapkan.

e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator 4

Untuk mencapai Indikator 4 yaitu “Bangunan pemerintah dalam kondisi baik” telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Program Penataan Bangunan Gedung	14.202.735.550	13.695.553.952	96,43%

PUSKESMAS – TUMPUK TANGAH



5) Irigasi dalam kondisi baik

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Irigasi dalam kondisi baik	723,37	698,76	96,60

Untuk mengukur Irigasi dalam kondisi baik, digunakan formulasi:

Luas lahan sawah yang terairi dari irigasi + luas daerah irigasi baru

Pengukuran kinerja :

698,76 ha + 0 ha = 698,76 ha

Data Pengukuran kinerja :

Irigasi Kewenangan Kota Sawahlunto

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi Bangunan Utama	Luas Semula (Ha)	Luas Areal (Ha)
		Desa		Fungsional
1	2	3	4	5
A	KEWENANGAN KOTA			
1	DI. Batang Sialang	Batu Tanjung	35,00	19,94
2	DI. Mansiruk	Batu Tanjung	60,00	26,04
3	DI. Kandang Lowan	Datar Mansiang	22,00	2,44
4	DI. Subangko	Kolok Mudik	50,00	7,82
5	DI. Singkarewang	Kolok Nan Tuo	30,00	7,07
6	DI. Tapian	Kolok Nan Tuo	30,00	26,51
7	DI. Lubuk Sawah Gadang	Lumindai	30,00	17,77
8	DI. Lubuak Sungkai	Lumindai	40,00	24,10
9	DI. Kamauang	Rantih	35,00	12,36
10	DI. Pakan Sinamo	Rantih	50,00	9,35
11	DI. Data Rambutan	Sijantang	28,00	17,05
12	DI. Sawah Lawas Mudik	Talago Gunung	35,00	7,72
13	DI. Sawah Lawas Hilir	Talago Gunung	35,00	14,80
14	DI. Pasaunan	Talawi Mudik	50,00	10,07
15	DI. Sawah Tengah	Taratak Bancah	10,00	16,41
16	DI. Batang Kumanis	Tumpuk Tengah	30,00	19,38
17	DI. Taruko Limau Sundai	Tumpuk Tengah	25,00	9,01
18	DI. Lubuk Sarosah	Tumpuk Tengah	25,00	5,78

19	DI. Bukit Ombang	Tumpuk Tengah	15,00	4,71
20	DI. Sopan Tupai	Tumpuk Tengah	20,00	3,27
21	DI. Batu Hampar	Datar Mansiang	15,00	0,64
22	DI. Sawah Tengah	Datar Mansiang	35,00	3,76
23	DI. Lurah Sialang Cubadak	Kumbayau	15,00	5,91
24	DI. Kandang Batu/ Tikar Selayu	Kumbayau	15,00	6,86
25	DI. Luak Jedah	Kumbayau	15,00	1,76
26	DI. Sungai Nyie	Batu Tanjung	15,00	14,19
27	DI. Asam	Batu Tanjung	25,00	4,37
28	DI. Sungai Bay	Batu Tanjung	25,00	2,96
29	DI. Luak Dareh	Batu Tanjung	10,00	6,31
30	DI. Tarok II	Batu Tanjung	20,00	13,03
31	DI. Bungo	Batu Tanjung	25,00	2,05
32	DI. Sungai Abu	Talawi Mudik	6,00	3,83
33	DI. Tali Mato	Talawi Hilir	25,00	23,50
34	DI. Banda Lurah	Talawi Hilir	54,00	92,02
35	DI. Lurah Rambutan	Salak	6,00	2,35
36	DI. Kajatan	Rantih	10,00	1,47
37	DI. Muaro Sikabau	Rantih	20,00	1,37
38	DI. Sawah Tengah	Rantih	15,00	3,76
39	DI. Sawah Luwung	Rantih	20,00	13,40
40	DI. Sawah Sapan	Talago Gunung	25,00	4,83
41	DI. Lingkuang Batu	Talago Gunung	12,00	1,05
42	DI. Tanah Taban	Talago Gunung	15,00	1,03
43	DI. Pancung Talang	Talago Gunung	8,00	0,90
44	DI. Sawah Nyiur	Talago Gunung	8,00	2,13
45	DI. Batu Bujuh	Kolok Mudik	14,00	4,80
46	DI. Cuma Lagi	Kolok Nan Tuo	25,00	3,38
47	DI. Sikunik	Kolok Nan Tuo	10,00	2,95
48	DI. Sawah Datar	Kolok Nan Tuo	13,00	5,13

49	DI. Sawah Panjang	Talago Gunung	15,00	2,30
50	DI. Sawah Sajik	Talago Gunung	6,00	14,75
51	DI. Kaluka / Sawah Lurah	Talago Gunung	15,00	4,41
52	DI. Embung Banda Panjang	Talago Gunung	20,00	4,17
53	DI. Sawah Banyak	Balai Batu Sandaran	15,00	3,01
54	DI. Limau Kabau	Balai Batu Sandaran	15,00	1,47
55	DI. Koto Tinggi	Balai Batu Sandaran	15,00	13,54
56	DI. Sawah Gunung	Balai Batu Sandaran	15,00	2,96
57	DI. Sawah Gadang	Balai Batu Sandaran	16,00	13,39
58	DI. Sawah Patai	Balai Batu Sandaran	15,00	4,82
59	DI. Sawah Pampuan	Balai Batu Sandaran	12,00	2,90
60	DI. Sawah Aie Mancur	Balai Batu Sandaran	5,00	1,26
61	DI. Lubuak Siromek	Lumindai	27,00	5,05
62	DI. Batang Mindai	Lumindai	20,00	15,29
63	DI. Sawah Jambak	Taratak Bancah	12,00	0,78
64	DI. Sawah Pulau	Lunto Barat	6,00	9,49
65	DI. Sibolin	Lunto Barat	15,00	7,67
66	DI. Simotuang Hilir - Mudik	Lunto Timur	27,00	13,21
67	DI. Lubuak Sipotang	Kubang Tengah	21,00	1,06
68	DI. Guguak Nan Panjang	Kubang Tengah	10,00	1,08
69	DI. Sawah Talago	Kubang Tengah	5,00	3,99
70	DI. Titian Sionsek	Kubang Tengah	3,00	0,46
71	DI. Sungai Limau	Kubang Tengah	3,00	1,10
72	DI. Sawah Langkok	Kubang Tengah	4,00	1,59
73	DI. Sawah Rumbio	Silungkang Duo	15,00	22,99
74	DI. Sungai Baye	Taratak Bancah	15,00	2,23
75	DI. Sawah Taban	Taratak Bancah	10,00	2,52
76	DI. Sawah Bancah	Taratak Bancah	10,00	7,88
77	DI. Koto Tinggi	Taratak Bancah	12,00	12,54
78	DI. Kamauang	Rantih	35,00	12,36

79	DI. PinangSinawa	Lumindai	35,00	17,15
TOTAL			1.605,00	698,76

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan dengan Tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2021	Capaian 2022			Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 20210Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% capaian		
Irigasi dalam kondisi baik	708,37	723,37	698,76	96,60	738,37	94,64

c. Analisis penyebab Keberhasilan capaian kinerja

Dengan capaian sebesar 96,60 % termasuk kategori baik dibandingkan tahun 2021 terdapat kenaikan. Faktor – faktor yang menyebabkan kondisi capaian kinerja ini adalah:

- 1. Tersedianya Anggaran tahun 2022 yang mendukung capaian kinerja
- 2. Dukungan peran serta masyarakat terkait pelaksanaan Bangunan Pemerintah

d. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfratraktur dengan indikator Irigasi dalam kondisi baik adalah Rp.2.582.797.442,00- atau 97,05% dari total pagu sebesar Rp.2.661.212.790,00-. Hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,94%.

e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator 5

Untuk mencapai indikator 5 yaitu “Irigasi dalam kondisi baik” telah dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp.2.661.212.790	2.582.797.442	97,05
➤Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.1.095.619.740	Rp.1.085.097.472	99,04
➤Rehabilitasi jaringan irigasi	Rp.993.248.050	Rp.949.549.470	95,10
➤Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.572.345.000	Rp.553.150.500	96,65

IRIGASI TALAWI MUDIK



6) Kualitas daerah aliran sungai

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Kualitas daerah aliran sungai	0,65	0.641	98.62

Untuk mengukur Irigasi dalam kondisi baik, digunakan formulasi:

$$\frac{\text{Panjang sungai yang dipelihara}}{\text{panjang seluruh sungai}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{380.47 \text{ m}}{59.328,51 \text{ m}} \times 100\% = 0.641 \%$$

Data Pengukuran Kinerja:

No	Kegiatan	Pagu	Data Sungai	Satuan
1	Pembangunan Penampungan Air Baku Dusun Parigi	Rp190.710.000	1	Unit
2	Pembangunan Embung di desa kumbayau	Rp165.710.000	1	Unit
3	Pembangunan Embung Di Lontiak Dusun Ronggung Desa Bukik Gadang	Rp165.710.000	1	Unit

4	Lanjutan Normalisasi Anak Sungai di Sungai Loban Dekat Sumur Bor Desa Muaro Kalaban	Rp84.540.000	32	Meter
5	Normalisasi Sungai di RT 04 RW 02 Kel. Durian I	Rp165.710.000	13+56.10 =69.10	Meter
6	Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Aliran Sungai Dari Kaloden Ke Sialang, Dusun Sialang Desa Kumbayau	Rp115.710.000	63	Meter
7	Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban	Rp74.540.000	20.10	Meter
8	Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Lurah Dumarang Desa Kolok Mudik	Rp94.540.000	26	Meter
9	Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Padang Sarai Desa Kolok Mudik	Rp94.540.000	19	Meter
10	Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sawah Laweh Saiyo Desa Talago Gunung	Rp74.540.000	16.2	Meter
11	Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sawah Taluak Sungai Malakutan Desa Talago Gunung	Rp54.540.000	12	Meter
12	Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sawah Tobiang Desa Kolok Mudik	Rp74.540.000	15.77	Meter
13	Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sepanjang Batang Lasi Desa Silungkang Tigo	Rp190.710.000	23	Meter
14	Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sungai Malakutan Desa Kolok Nan Tuo	Rp190.710.000	54	Meter
15	(Pembuatan Bronjong Di Sepanjang Aliran Sungai Daerah Kincir Dusun Tengah Sawah Silungkang Duo	Rp190.710.000	52	Meter
16	Pembuatan Daam di Pinggir Batang Lunto Inpress Desa Lunto Timur	Rp94.540.000	42	Meter
17	Pembuatan Dinding Penahan Tebing Masjid Nurul Hidayah Salak Dusun Pulau Ambacang di Sungai Ombilin Desa Salak	Rp190.710.000	30.70	Meter
18	Pengedaman Anak Lurah Di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban	Rp69.540.000	62	Meter
19	Pemeliharaan Sungai Batang Lunto	Rp190.710.000	69.70	Meter
20	Pemeliharaan Sungai Mansiruk Desa Batu Tanjung	Rp120.500.000	1	Bendungan
21	Pemeliharaan Sungai Sumpahan Kelurahan Pasar	Rp103.557.940	20	Meter
22	Pembuatan Drainase di Belimbing Dusun Balai-Balai Desa Muaro kalaban	Rp69.218.000	20	Meter

23	Pemeliharaan Sungai Lurah Singapung Desa Kolok Mudik	Rp.104.700.000	50	Meter
Total				

- b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan dengan Tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2021	Capain 2022			Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
Kualitas Daerah Aliran Sungai	0.83	0,65	0.641	98.62	0,75	85.33

- c. Analisis penyebab penurunan capaian kinerja

Dengan capaian sebesar 98.62% termasuk kategori Baik dibandingkan tahun 2021. Faktor – faktor yang menyebabkan Kenaikan capaian kinerja ini adalah:

1. Anggaran yang Mencukupi beberapa paket pekerjaan.

- d. Analisis Efesiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfratraktur dengan indikator Kualitas Daerah Aliran Sungai adalah Rp.3.410.076.000,00- atau 98,88% dari total pagu sebesar Rp.3.448.713.450,00-. Hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,12%

- e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator 6

Untuk mencapai indikator 6 yaitu “Irigasi dalam kondisi baik” telah dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.448.713.450	Rp.3.410.076.000	98,88
➤Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp. 350.000.000	Rp. 346.583.000	99,02
➤Pembangunan Unit Air Baku	Rp.354.648.200	Rp. 351.589.000	99,14
➤Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp.2.073.767.200	Rp.2.050.028.000	98,86
➤Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rp.670.298.050	Rp.661.876.000	98,74

EMBUK KUMBAYAU



7) Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Rt yang memiliki air akses Terhadap layanan sumber air minum layak (%) (sdgs)	91	6.35	6.98

Untuk mengukur Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Bersih, digunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah RT yang memliki akses layanan air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{1.053}{16.572} \times 100\% = 6.35\%$$

Data Pengukuran Kinerja:

No	Nama IPAL	Lokasi PAMSIMAS	Jumlah Penduduk Terlayani		Jumlah Dana
			Sr	Jiwa	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pamsimas Batu Kolok	Unit	1	Tumpuk Tengah	30	120	400.000.000
2	Pamsimas Kandang Batu Sialang	Unit	1	Kumbayau	115	460	400.000.000
3	Pamsimas Lunto Timur	Unit	1	Lunto Timur	68	272	400.000.000
4	Pamsimas Lunto Barat	Unit	1	Lunto Barat	188	752	400.000.000
5	Pamsimas Kubang Tengah	Unit	1	Kubang Tengah	35	140	400.000.000
					436	1.744	2.000.000.000

No	Sub Bidang/Kegiatan	Perencanaan kegiatan			
		Vol	sat	Jml Penerima manfaat	pagu DAK
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di desa balai batu sandaran (DAK)	42	sr	42	Rp 189.000.000
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di desa bukit gadang (DAK)	85	sr	85	Rp 382.500.000
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di desa Kubang Utara Sikabu (DAK)	75	sr	75	Rp 337.500.000
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di desa Muaro Kalaban (DAK)	206	sr	206	Rp1.045.000.000
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di desa Sikalang (DAK)	44	sr	44	Rp 198.000.000
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di desa Silungkang Oso (DAK)	50	sr	50	Rp 225.000.000
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di desa Silungkang Tigo (DAK)	60	sr	60	Rp 270.000.000
8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di desa Tumpuk Tengah (DAK)	55	sr	55	Rp 247.500.000
Total		617	sr	617	Rp2.894.500.000

Data pekerjaan yang terealisasi DAK :

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan dengan Tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra.

Capaian indikator kinerja tahun 2021 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2021	Capain 2022			Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak	89	91	6.35	6,98	93	6,83

c. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja

Dengan capaian sebesar 6,98 % termasuk kategori Kurang baik dibandingkan capaian tahun 2021. Faktor – faktor yang menyebabkan kondisi capaian kinerja ini adalah:

- 1. Tersedianya Anggaran tahun 2022 yang mendukung capaian kinerja
- 2. Dukungan peran serta masyarakat terkait pelaksanaan Bangunan Pemerintah
- 3.Tinggi nya target.

d. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfratraktur dengan indikator Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak adalah Rp.6.206.819.800,00- atau 81,26% dari total pagu sebesar Rp.7.638.556.000,00- Hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 18,74% dari pagu yang ditetapkan.

e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator 7

Untuk mencapai Indikator 7 yaitu “Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak” telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak	Rp.7.638.556.000	Rp.6.206.819.800	90,12
➤Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	2.987.000.000	2.968.665.000	99,39%
➤Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.651.556.000	3.238.154.800	69,61%

SPAM BUKIK OBANG TUMPUK TANGAH



8) Persentasi Air Limbah Yang Di Tangani (%)

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Persentasi Air Limbah Yang Di Tangani	90	2,79	3,10%

Untuk mengukur Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Bersih, digunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah RT yang memiliki akses layanan air Limbah}}{\text{Jumlah RT Sekota Sawahlunto}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{399}{14.314} \times 100\% = 2,79 \%$$

Data Pengukuran Kinerja:

No	Nama SAPLD	Lokasi SPALD			Jumlah Penduduk Terlayani		Jumlah Dana
					KK	Jiwa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tangki septik komunal 5-10 kk	Unit	10	Desa M.Kalaban	72	289	600.000.000
2	Tangki septik komunal 5-10 kk	Unit	8	Desa Santua	48	216	480.000.000
3	Tangki septik komunal 5-10 kk	Unit	10	Desa Sikalang	75	285	600.000.000
4	Tangki septik komunal 5-10 kk	Unit	9	Desa Silungkang Oso	59	252	540.000.000
5	Tangki septik komunal 5-10 kk	Unit	7	Kel.Durian II	47	210	420.000.000
6	Tangki septik komunal 5-10 kk	Unit	6	Kel.Pasar	36	151	360.000.000
7	Tangki septik komunal 5-10 kk	Unit	10	Kel.Saringan	62	284	600.000.000
			60		399	1.687	3.600.000.000

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan dengan Tahun sebelumnya serta dengan target jangka manengah yang terdapat dalam renstra.

Capaian indikator kinerja tahun 2021 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2021	Capain 2022			Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
Persentasi Air Limbah Yang Di Tangani	89	90	2,79	3,10	91	3,07

c. Analisis penyebab keberhasilan capain kinerja

Dengan capaian sebesar 3,10 % termasuk kategori kurangt baik dibandingkan capaian tahun 2021. Faktor – faktor yang menyebabkan kondisi

capaian kinerja ini adalah:

- 1. Tersedianya Anggaran tahun 2022 yang mendukung capaian kinerja
- 2. Dukungan peran serta masyarakat terkait pelaksanaan Persentasi Air Limbah Yang Di Tangani
- 3. Tingginya Target Di tahun 2022

d. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfratraktur dengan indikator Persentasi Air Limbah Yang Di Tangani adalah Rp.3.933.965.500,00- atau 98,29% dari total pagu sebesar Rp.4.002.215.000,00- Hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,71% dari pagu yang ditetapkan.

e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator 8

Untuk mencapai Indikator 8 yaitu “Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak” telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Persentasi Air Limbah Yang Di Tangani	Rp.4.002.215.000	Rp.3.933.965.500	98,29%
➤Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rp.4.002.215.000	Rp.3.933.965.500	98,29%

SPAM SIKALANG



Sasaran 2 :Mewujudkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan

Sasaran 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023 yaitu “Mewujudkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan”, dengan indikator kinerja yaitu:

1) Rasio Kepatuhan IMB (%)

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Rasio Kepatuhan IMB	97.70	62.4	63.8

Untuk mengukur Persentase Rasio Kepatuhan IMB, digunakan formulasi:

$$\frac{\text{perbandingan antara jumlah bangunan yang ber IMB}}{\text{Jumlah seluruh bangunan}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{8.334}{13.382} \times 100\% = 62.35 \%$$

Data Pengukuran Kinerja:

Data seluruh Bangunan

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2021	2022
1	Lembah Segar	2.917	2.921	2.929	2.933	2.934	2.946
2	Silungkang	1.906	1.910	1.915	1.919	1.920	1.925
3	Talawi	4.009	4.021	4.039	4.059	4.066	4.083
4	Barangin	4.046	4.077	4.180	4.266	4.361	4.428
	Total	12.878	12.929	13.063	13.177	13.281	13.382

Data Bangunan ber IMB

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lembah Segar	1.555	1.559	1.565	1.569	1.570	1.580	1.582
2	Silungkang	611	615	619	621	622	623	625
3	Talawi	2.854	2.866	2.878	2.896	2.903	2.916	2.919
4	Barangin	2.859	2.890	2.987	3.066	3.156	3.212	3.218
Jml Bangunan ber-PBG		7.879	7.930	8.049	8.152	8.251	8.331	8.344
Jumlah seluruh bangunan		12.878	12.929	13.063	13.177	13.281	13.369	13.382
Persentase PBG		61,18	61,33	61,62	61,87	62,13	62,32	62,35

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan dengan Tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2021	Capaian 2022			Target Akhir Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase Rasio Kepatuhan IMB	96.30	97.70	62.4	63.8	98.30	63.48

c. Analisis penyebab penurunan capain kinerja

Dengan capaian sebesar 63.8 % termasuk kategori Kurang baik dibandingkan tahun 2021 terdapat kenaikan. Faktor – faktor yang menyebabkan kondisi capaian kinerja ini adalah:

- 1. Kurang nya Jumlah Pelapor pembayaran IMB/PBG

d. Analisis Efesiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfratraktur dengan indikator Rasio Kepatuhan IMB adalah Rp.55.719.876,00- atau 37,85%dari total pagu sebesar Rp.147.201.700,00-. Hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,88% dari pagu yang ditetapkan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator 9

Untuk mencapai Indikator 9 yaitu “Rasio Kepatuhan IMB” telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	Rp.147.201.700	Rp.55.719.876	37,85%

RUMAH AFRIANDI ZETRA (TALAWI)



Dari evaluasi pencapaian 9 indikator kinerja (outcome/output) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian diatas dapatterlihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran (Indikator)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)			
			Sangat Baik (100%) (Indikator)	Baik (85%- 100%) (Indikator)	Sedang (70%-85%) (Indikator)	Kurang Baik (0 Sd-70%) (Indikator)
1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Insfratraktur					
	➤ Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	70,01	100,31			
	➤ Ruas Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	78,5	119,17			
	➤ Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	50,37		88,6		
	➤ Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	91				6,98
	➤ Persentasi Air Limbah Yang Di Tangani (%)	90				3,1
	➤ Bangunanpemerintah Dalam Kondisi Baik (%)	64	137,66			
	➤ Irigasi Dalam Kondisi Baik	723,37		96,6		
	➤ Kualitas Daerah Aliran Sungai	0.65		98.62		
2	Mewujudkan Penataan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan					
	➤ Rasio Kepatuhan IMB (%)	63				63.8

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (performance plan) sebanyak 7 indikator sasaran :

- Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.

B. Realisasi Keuangan

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN/Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Urusan Bersama (UB), Kantor Pusat (KP), Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto adalah sebesar **Rp. 95.254.208.004,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 88.331.781.857-** atau **92,73 %**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	APBD Pemerintah Kota Sawahlunto	61.938.198.004	58.643.717.057	94.64
2	APBD Pemerintah Prop. Sumatera Barat			
3	APBN/Dekonsentrasi			
4	APBN/Tugas Pembantuan			
5	APBN/Urusan Bersama			
6	APBN/Kantor Pusat (Dana DAK)	33.316.010.000	29.688.064.800	89.11
7	Bantuan Luar Negeri			
8	Bantuan Masyarakat dan lain-lain			
	Jumlah	95.254.208.004	88.331.781.857	92,73

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto tahun 2022 sebesar Rp. 95.254.208.004,- dengan realisasi sebesar Rp.88.331.781.857,- atau 92.73%, dengan rincian anggaran & realisasi per sasaran strategis sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis/Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.172.900.511,00	8.742.663.373,00	95,31%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	6.109.926.240,00	5.992.873.442,00	98,08%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.638.556.000	6.206.819.800	81,26%

4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.002.215.000	3.933.965.500	98,29%
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.592.060.000	1.544.412.000	97,01%
6	Program Pengembangan Permukiman	8.385.779.400	8.064.282.750	96,17%
7	Program Penataan Bangunan Gedung	14.349.937.250	13.751.273.828	95,83%
8	Program Penyelenggaraan Jalan	43.794.819.153	39.937.791.764	91,19%
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	208.014.450	157.699.400	75,81%
TOTAL		95.254.208.004,00	88.331.781.857,00	92,73%

Realisasi keuangan tidak mencapai 100 % disebabkan hambatan-hambatan/permasalahan yang sudah diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja di bagian depan. Di samping itu disebabkan juga oleh :

1. Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan di lapangan.
2. Adanya penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Penghematan penggunaan anggaran dari pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga (siswa tender/siswa pagu pekerjaan kontrak) dan kegiatan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto telah merencanakan dan melaksanakan 38 kegiatan belanja langsung (diluar belanja tidak langsung APBD Kota Sawahlunto) dalam 9 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian 2 sasaran dalam 8 indikator kinerja (output) dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 9 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
 - Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis
 - Terlaksana dengan ”baik” sebanyak 1 indikator strategis
 - Terlaksana dengan ”kurang baik” sebanyak 3 indikator strategis.
3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
 - Tingginya target yang ada pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan “Penataan Ruang.
 - Adanya refocusing anggaran mengakibatkan berkurangnya beberapa paket pekerjaan.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto kedepan, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan kegiatan, para pengambil kebijakan harus berpedoman kepada Renstra Dinas yang telah ditetapkan bersama.
2. Seringnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama dengan jadwal rutin, sehingga tercapai sasaran yang diinginkan.
3. Peningkatan koordinasi dan informasi antar bidang & instansi terkait, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional.
4. Diharapkan capaian sasaran Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto tahun 2022 dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.