



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Timur Nanga Bulik Kode Pos: 74162

Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031

email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

**LAPORAN BULANAN
NOMOR: 02
BULAN DESEMBER 2022**

PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN BUKIT MAKMUR DAN JALAN MELATA

LOKASI:

KECAMATAN MENTHOBI RAYA

NOMOR :

620/02.25/SP/PUPRPERKIMTAN/X/2022

TANGGAL KONTRAK :

25 OKTOBER 2022


HARGA BORONGAN:

RP. 1.998.445.000,00

**(SATU MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA
EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)**

TAHUN ANGGARAN 2022

KONSULTAN



**CV. SERUYAN MITRATAMA
CONSULTANT**

KONTRAKTOR



KARYA BERSAUDARA


CV. KARYA BERSAUDARA

Lampiran B

PERUMAHAN : Perumahan Jalan Bukit Makmur dan Jalan Melati
 LOKASI : Kecamatan Merimbun Raya
 WAKTU : 60 (enam puluh) Hari Kalender
 NO KONTRAK : 62002.23/SP/PPUR/PPUR/MT/AN/2022
 TGL KONTRAK : 25 Oktober 2022

NILAI KONTRAK : Rp. 1.998.445.000,00
 KONTRAKTOR : CV. KARYA BERSAUDARA
 KONSULTAN : CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT
 BULAN : Desember 2022
 PERIODE : 25 November s/d 23 Desember 2022

Mata Pembayaran		Satuan	KONTRAK				ADDENDUM KONTRAK 01				PROGRESS FINE			
			Pekerjaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga- Harga (Rp)	Bobot (%)	Pekerjaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga- Harga (Rp)	Bobot (%)	Bulan Lalu Kuantitas	Bobot (%)	Bulan Ini Kuantitas	Bobot (%)
DIVISI 1. UMUM														
1.2		LS	1,00	33.860.892,47	33.860.892,47	1,86	1,00	37.428.441,41	37.428.441,41	2,08	0,44	0,82	0,86	1,04
1.19		LS	1,00	14.410.000,00	14.410.000,00	0,90	1,00	14.410.000,00	14.410.000,00	0,80	0,88	0,85	0,31	0,28
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)														
DIVISI 2. DRAINASE														
2.1 (1)		MS					2,20	43.619,87	313.345,06	0,02			2,20	0,02
LS		Baah					9,00	1.785.277,78	16.177.500,00	0,90			9,00	0,90
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)														
DIVISI 3. PEKERJAAN TANPA														
3.2 (2a)		MS	388,35	124.462,74	48.492.251,37	2,98	124,30	124.462,74	16.468.060,80	0,91			124,30	0,91
3.3 (1)		MS	4.340,00	6.493,84	27.854.508,00	1,83	13.244,78	6.493,84	86.010.788,78	4,78	4.240,00	1,83	8.004,78	3,28
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)														
DIVISI 4. PEKERJAAN AKSESUTER DAN PEKERJAAN BETON SEMEN														
4.1 (1)		MS	883,00	1.188.268,23	860.173.727,88	38,83	861,00	1.188.268,23	672.789.411,63	37,37			861,00	37,37
4.1 (2)		MS	477,00	914.839,75	438.408.260,75	24,24	477,00	914.839,75	438.408.260,75	24,24	477,00	24,24	477,00	24,24
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)														
DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL														
5.1 (1a)		Liter	1.863,80	20.171,48	37.681.831,74	2,09	1.785,30	20.171,48	36.211.858,85	2,01			1.785,30	2,01
5.1 (1b)		Ton	339,35	2.128.864,84	860.171.431,06	27,88	227,48	2.128.864,84	484.183.829,91	26,88			227,48	26,88
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)														
DIVISI 6. PEKERJAAN PASIR														
6.1 (1a)		Liter	1.863,80	20.171,48	37.681.831,74	2,09	1.785,30	20.171,48	36.211.858,85	2,01			1.785,30	2,01
6.3 (1a)		Ton	339,35	2.128.864,84	860.171.431,06	27,88	227,48	2.128.864,84	484.183.829,91	26,88			227,48	26,88
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)														
A														
B														
C														
Dibuatkan														



Dibuatkan Oleh,
 Kepala Kantor
 Dinas PUPR PERKANTAN
 Kab. Lampung

Dibuatkan Oleh,
 Kepala Kantor
 Dinas PUPR PERKANTAN
 Kab. Lampung


Dibuatkan Oleh,
 Kepala Kantor
 Dinas PUPR PERKANTAN
 Kab. Lampung




Dibuatkan Oleh,
 Kepala Kantor
 Dinas PUPR PERKANTAN
 Kab. Lampung

Dibuatkan Oleh,
 Kepala Kantor
 Dinas PUPR PERKANTAN
 Kab. Lampung

Program Kegiatan Pekerjaan Lokasi	: Penyelenggaraan jalan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota : Peningkatan Jalan Bukit Makmur dan Jalan Melata : Kecamatan Mentohi Raya : 2022
Tmn. Anggaran	

Nomor Mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Volume	Harga (Rp)	Bobot (%)	Bulan I								Bulan II				Ket													
					1	2	3	4	5	6	7	8																		
DIVISI 1. UMUM																														
1.2	Mobilisasi	1,00 LS	37.428.441,41	2,08	0,80																									
1.19	Biaya Penerapan SMKk	1,00 LS	14.410.000,00	0,80	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10												
DIVISI 2. DRAINASE																														
2.1.(1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	7,20 M3	313.343,06	0,02																										
LS	Bus Beton bertulang Diameter 0,8 meter	9,00 Buah	16.157.500,02	0,90																										
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH																														
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Darat Sumber Galian	132,30 M3	16.469.066,50	0,91																										
3.3.(1)	Penyipaan Badan Jalan	13.244,78 M2	86.010.786,78	4,78		2,39	2,39											0,91												
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																														
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	561,00 M3	672.789.813,63	37,37																										
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	477,00 M3	436.426.260,75	24,24																										
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																														
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Elemuli	1.795,20 Liter	36.211.858,85	2,01																										
6.3.(4a)	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Basse) (gradasi senjang/semi senjang)	227,46 Ton	484.183.828,91	26,89																										
																														
Jumlah total					1.800.400.900,90																			100,00						
Rencana kemajuan pekerjaan					0,90																			2,49	2,49	10,10	28,34	39,34	14,55	1,79
Kompladt rencana kemajuan pekerjaan					0,90																			3,39	5,88	15,98	44,32	83,65	98,21	100,00
Realisasi kemajuan Pekerjaan					-																			-	0,86	26,28	13,19	25,25	0,91	33,41
Kompladt Realisasi kemajuan Pekerjaan					-																			-	0,86	27,14	40,42	65,68	66,59	100,00
Deviasi					- 0,90																			3,39	5,02	11,16	3,90	- 17,98	- 31,62	0,00



Diketahui Oleh,
Pejabat Pelaksanaan Teknik Kegiatan (PPTK),
Dinas PUPR PERKUMTAN

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
Dinas PUPT PERKIMATAN
Kab. Lamandau

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
-Dinas PU/PR PERKIMATAN-
Kab. Lantarnaiau

ADPATI GEMADA, ST, MT
NIP. 19820417 200903 1 006

DWI SUGIYANTO, ST
NIP. 19790822201001 1 013

RIDUWAN
NIP. 19730529 200502 001



Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT

Dibuat Oleh,
Korutrasektor Pelak:sema
CV. KARYA BERSAUDARA

WIDYA LESTARIANO, ST
Inspector


KIKIANTO
Pekskarna

Kepala Kantor

PERJANJIAN : Perjanjian Jalin Bakti Makmur dan Jalin Makmur
LOKASI : Kecamatan Mentawai Raya
WAKTU : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender
NO KONTRAK : 20/2022/SP/PP/PERKABANTAN/2022
TGL KONTRAK : 25 Oktober 2022

REVISI KONTRAK : Rp. 1.998.446.000,00
KONTRAKTOR : CV. KARYA BERSAUDARA
KONSULTAN : CV. SERIYAN MENTERIAKMA CONSULTANT
JMLAH : 20
PERIODA : Desember 2022
20 November 2022

Mata Pemasangan	Sistem	KONTRAK				ADDENDUM KONTRAK 01				PROGRESS FISIK			
		Persentase Kuantitas	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Bobot (%)	Persentase Kuantitas	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Bobot (%)	Minggu ke-1 Kuantitas	Minggu ke-1 Bobot (%)	Minggu ke-2 Kuantitas	Minggu ke-2 Bobot (%)
1.2 DETAIL 1. UTMING	LS	1,00	33.986.882,47	33.986.882,47	1,06	1,00	37.428.441,41	37.428.441,41	2,08	0,44	0,82	-	0,44
1.3 Bata Betonkan SIKET	LS	1,00	14.410.000,00	14.410.000,00	0,80	1,00	14.410.000,00	14.410.000,00	0,80	0,98	0,80	-	0,88
1.19				42.396.882,47				51.838.441,41					
Jumlah Biaya Pemasangan DITRIS 1 (Gross pada Pembangunan / Perkiraan Biaya Pemasangan)													
2.1(1) DITRIS 2. DRAINASE	MS					1,20	43.818,67	31.243,06	0,03				
LS	Batu					8,00	1.788.277,78	18.177.500,02	0,80				
Jumlah Biaya Pemasangan DITRIS 2 (Gross pada Pembangunan / Perkiraan Biaya Pemasangan)													
3.2(2a) DITRIS 3. PERSEKSIAN TANPA	MS	388,66	134.482,74	46.482.291,37	3,88	132,30	134.482,74	16.488.098,90	0,81	-	-	188,00	13,19
3.3(1) Persepsi Beton Jalin	MS	4.990,00	6.483,94	27.534.364,80	1,03	13.94,78	6.483,94	88.010.798,78	4,79	4.840,00	1,03	-	4.240,00
Jumlah Biaya Pemasangan DITRIS 3 (Gross pada Pembangunan / Perkiraan Biaya Pemasangan)													
4.1(1) DITRIS 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON KEMEN	MS	988,00	1.188.288,83	888.172.727,86	38,83	581,00	1.188.288,83	872.798.813,83	37,37	-	-	188,00	13,19
4.1(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas A	MS	477,00	914.835,75	436.428.280,75	24,34	477,00	914.835,75	436.428.280,75	34,84	477,00	24,34	-	477,00
Jumlah Biaya Pemasangan DITRIS 5 (Gross pada Pembangunan / Perkiraan Biaya Pemasangan)													
4.1(3) DITRIS 6. PERKERASAN ASPAL	Liter	1.984,80	20.171,49	37.821.831,74	2,08	1.798,20	20.171,49	36.811.888,38	2,01	-	-	-	-
4.1(4) Lapis Bemp Pengikat - Aspal Cold/Emulsi	Ton	288,08	2.128.624,84	502.171.431,08	27,94	287,48	2.128.624,84	494.181.829,91	26,89	-	-	-	-
Jumlah Biaya Pemasangan DITRIS 6 (Gross pada Pembangunan / Perkiraan Biaya Pemasangan)													
A	Jumlah Biaya Pekerjaan (Perkiraan Biaya Umum dan Keuntungan)			1.998.446.000,00	100,00			1.998.446.000,00	100,00				
B	Biaya Pembangunan RUM (GPR) = 10% x A			199.844.600,00				199.844.600,00					
C	DIMAKAI TOTAL BIAYA PERKERASAN = (A) + (B)			1.998.446.000,00				1.998.446.000,00					
Dibuatkan													



Dibuatkan Oleh,
Kepala Pekerjaan Teknik Sipil (GPR)
Dinas PIR PIRANTAN
Kad. Lingsar
ADRIATI CERADA, ST. MT
NIP. 1970901 200604 1 013

Dibuatkan Oleh,
Kepala Pekerjaan Teknik Sipil (GPR)
Dinas PIR PIRANTAN
Kad. Lingsar
Dwi Setiyo Nanto, ST
NIP. 1979022 201001 1 013

Dibuatkan Oleh,
Kepala Pekerjaan Teknik Sipil (GPR)
Dinas PIR PIRANTAN
Kad. Lingsar
RUDIAN
NIP. 1970225 200507 1 001




Dibuatkan Oleh,
Kepala Survei
Konsultan
CV. SERIYAN MENTERIAKMA CONSULTANT
WIDYA LESTARI, RHO, ST
Inspektur

Dibuat Oleh,
Koordinator Pekerjaan
Konsultan
CV. KARYA BERSAUDARA
KURNANTO
Praktisi

PEKERJAAN	: Pengantaran Jalan Bujur Melayu dan Jalan Melekar
LOKASI	: Kemajuan Merimbun Raya
WAKTU	: 60 (Enam Puluh) Hari Kalendar
NO KONTRAK	: 620/22/59/PJ/PP/PE/8CH/TAJ/2022
TGL. KONTRAK	: 25 October 2022

NETAL CONTRACT	Ref: 1.982.446.000.00
KONTRAKTOR	CV. LARTYA BEKSALINDRA
KONSULTAN	: CV. SERDITAN MURRAYAMA CONSULTANT
BULAN	: Desember 2022
PERIODE	: 01 Desember s/d 07 Desember 2022

[illegible]

Dičatsheni Ochi,
Pojibka Pchalskaya Tdovis Kvgian GPRTK,
Dines NUPR PERKINTAN
Kab. Lantaudou

Disciplined Obed,
Progenies Tides
as PUPP PERKINATAN
Rob. L. Landerda

Disediakan Oleh,
Pangkasari Tesis
Dinas PUPR PERKOTA
Kab. Lamongan

CV. SERUYAN MITRATA NAMA CONSULTANT

Kontaktor Pekerjaan
CV. KARYA BERSAUDARA



WIDYA LESTARI NO. 1
Inspector


KIKIANTO
PUBLISHERS

PROJEK : Pembangunan Jalan Bata Merah dan Jalan Mekes
LOKASI : Kecamatan Hembok Raya
WAKTU : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender
NO KONTRAK : 520/23/SP/PP/PERKABANTAN/2022
TGL KONTRAK : 25 Oktober 2022

Lampiran Miligram

RUMAH KONTRAK : Rp 1.988.445.000,00
KONTRAKTOR : CV. KARYA BERSAMA
KONSULTAN : CV. SEWYAN INFRASTRUKTUR CONSULTANT
MULAI : Desember 2022
PERIOD : 06 Desember s/d 16 Desember 2022

Masa Pembayaran	Keterangan	KONTAK				ALAMBAT KONTAK 01				PROGRESS TIKER			
		Satuan	Pertemuan	Biaya Satuan	Jumlah Biaya	Biaya	Biaya	Biaya	Biaya	Persentase	Biaya	Biaya	Biaya
1.2	Material	LS	1,00	33.980.892,47	33.980.892,47	1,00	1,00	37.428.441,41	37.428.441,41	0,08	0,44	0,91	0,91
1.18	Biaya Pekerjaan BAKK	LS	1,00	14.410.000,00	14.410.000,00	0,90	1,00	14.410.000,00	14.410.000,00	0,80	0,80	0,71	0,71
2.1(1)	GRUBIR 2. DRAINASE	M3			47.870.892,47			51.838.441,41					
2.1(1)	Grubir untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M3						313.343,00	313.343,00	0,02	7,30	0,02	7,30
2.1(1)	Saluran bertulang Diameter 60 meter	M3						18.197.000,00	18.197.000,00	0,80	8,00	0,80	8,00
3.2(2)	DRYIN 3. PERKERASAN TANGKAS	M3	388,65	124.482,74	48.482.251,37	3,08	132,30	124.482,74	18.480.000,00	0,81	132,30	0,81	132,30
3.1(1)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	4.240,00	6.484,84	27.234.308,80	1,33	13,24	6.484,84	96.010.190,78	4,78	4.340,00	1,83	4.340,00
	Pertemuan Badan Jalan												
2.1(1)	DRYIN 3. PERKERASAN KERINTI DAN PERKERASAN BAYAN KERINTI	M3						102.479.853,28					
2.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	553,00	1.186.898,83	656.173.277,88	36,83	581,00	1.186.898,83	672.789.813,83	37,37	681,00	37,37	37,37
2.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	477,00	814.830,75	392.438.280,75	24,24	477,00	814.830,75	438.438.280,75	24,24	477,00	24,24	24,24
2.1(1)	DRYIN 6. PERKERASAN ASPHAL	M3						1.109.216.874,38					
2.1(1)	Lapis Banting Pengikat - Aspal Cold Emulsi	M3	1.865,80	30.171,48	56.521.821,74	3,08	1.784,20	30.171,48	56.521.821,74	2,01			
2.1(1)	Lapisan Lapis Pondasi (R30-30mm) (pondasi selang selang selang)	Ton	224,38	2.128.654,94	478.111.431,08	27,80	227,48	2.128.654,94	464.183.628,81	26,80			
A	Jumlah Biaya Pekerjaan (Perkiraan Biaya Umum dari Pembangunan)				1.900.400.800,90	100,00			1.900.400.800,90	100,00			
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A				190.040.080,10				190.040.080,10				
C	Jumlah Biaya Pekerjaan (Perkiraan - (A) - (B))				1.710.360.720,80				1.710.360.720,80				



Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan
Dinas PUPR PEKANTAN
Kab. Lamongan
APRILIANA ST. MT
NIP. 1960417 200901 004

Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan
Dinas PUPR PEKANTAN
Kab. Lamongan
DIN BUDIANTO ST
NIP. 1979622 201001 103

Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan
Dinas PUPR PEKANTAN
Kab. Lamongan
RUDWAN
NIP. 1979522 200202 100




Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan
Dinas PUPR PEKANTAN
Kab. Lamongan
CV. SEWYAN INFRASTRUKTUR CONSULTANT
WYVA LISTARSONO ST
NIP. 1979622 201001 103

Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan
Dinas PUPR PEKANTAN
Kab. Lamongan
CV. KARYA BERSAMA
MUKANTO
NIP. 1979622 201001 103

PEGEJANAN : Pengalangan Jalan Bukit Makmur dan Jalan Meleka
LOKASI : Kecamatan Mentoh Raya
WAKTU : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender
KO KONTRAK : BSA/02.25/SP/PM/PENGHATAN/N/2022
KONTAK : 25 Oktober 2022

REVISI KONTRAK	: Rp. 1.988.445.000,00
KONTRAKTOR	: CV. KARVA BERSAUDARA
KONSULTAN	: CV. SERVITAN MERTAPAKA CONSULTANT
BIDAN	: Desember 2022
PERIODE	: 18 Desember s/d 23 Desember 2022

[illegible]

Diketahui Oleh
Pj. Sub. Pendidikan, Olahraga & Rekreasi (PPTK)
Dinas PUPR, PERKUBINTAN
Kab. Lamongan



ADRIATINENADA, S1.MT
NIP. 198204171005031 006

Dionisius Oda,
Pengurus Tindakan
Demokrasi PERKANTAN
Ked. L. Semarang

DWISRIYANTO, ST
NRP. 197906022 2010011 013

Disamping Oleh:
P. rogersius, T. doris
Dinas PU/PR, PERSIKAPANT
K. b. Lantemaru



Diperiksa Oleh,
 Keesan Supriatna
 CV. SERUYAN METRATAMA CONSULTANT

 METRATAMA NO. 51
 Jember

Diklat Oleh,
Korvetiler Pendidikan
CV. KARYA BERSAUDARA

M. Kianto
Pekalongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DIVISI PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERTAHANAN DAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTAHANAN
Komplek Perkantoran Bujur Hilir, Gedung B, Lantai 2, Kode Pos 74132
Tapan, (0832) 2071026 / 0832-2071024 Fax. 0832-2071081
Email : cpypr.kamandau@ptppkpp.com

ADDENDUM KONTRAK

• NOMOR : 02/25/ST/PP/PERKUMITAN/2022

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022

PROGRAM

• PENYEBERANGAN JALAN

KEGIATAN

• PENYEBERANGAN JALAN MELALUI KOTA

SUB KEGIATAN

• PELIBERAN JALAN MENUJU STA 0+0

PEKERJAAN

• PENINGKATAN JALAN BUKIT WATANG BUKIT

LOKASI

• KECAMATAN MENTHOBI RAYA

HAJRA BORONGAN

• Rp. 1.998.445.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan

TAHUN ANGGARAN

• 2022

KONTRAKTOR

• CV KARYA BERSAUDARA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kode Pos 74162

Telpon. (0532) 2071023 / 0532-2071024 Fax. 0532-2071031

Email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

ADDENDUM KONTRAK

NOMOR : 620/02.25/SPA/PUPRPERKIMTAN/XI/2022

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2022

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Bukit Makmur Dan Jalan Melata
Lokasi : Kecamatan Menthobi Raya

Pada Hari ini Jumat Dua Puluh Lima November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NOZUL, ST., M.T**
NIP. : NIP. 19770901 200604 1 013
Jabatan : Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul 74162

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas anama pemerintah RI Cq.
Pemerintah Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **CHRISTIANA HARYANTI**
Jabatan : Direktur CV.KARYA BERSAUDARA
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 45 Kelurahan Raja Pangkalan Bun

Menjalankan jabatan tersebut dan karena itu dalam hal ini bertindak dan atas nama
perusahaan CV.KARYA BERSAUDARA, Berkedudukan di Pangkalan Bun Akta

Perubahan Terakhir perusahaan Notaris Nomor 4 Tanggal 17 Juni 2022 Oleh Notaris MIFTAHUL MACHSUN, SH selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN :

1. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B.4 (Addendum) poin 36 (Perubahan Kontrak) Surat Perjanjian Pemborongan No. **620/02.25/SP/PUPR/X/2022**, Tanggal **25 Oktober 2022**,
2. Surat Permohonan dari Kontraktor Pelaksana **CV. KARYA BERSAUDARA**, Nomor : **003/CV.KB_PB /XI/ 2022** Tanggal **21 November 2022** Tentang Penyampaian Usulan Contract Change Order (CCO – 01),
3. Surat Rekomendasi dari Konsultan Pengawas **CV.SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT** Nomor : **/CV.SMC-SK/XI/2022**, Tanggal **21 November 2022** Tentang Penyampaian Usulan Contract Change Order (CCO – 01),
4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : **620/02.23/BA/PUPRPERKIMTAN/XI/2022** Tanggal **23 November 2022**;
5. Surat Persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : **620/02.25/SPA/PUPRPERKIMTAN/VI/2022** Tanggal **25 November 2022** Tentang Persetujuan Perubahan Kuantitas Pekerjaan (CCO – 01) Peningkatan Jalan Bukit Makmur Dan Jalan Melata.

PASAL 1

PERUBAHAN ITEM PEKERJAAN

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakan **ADDENDUM KONTRAK** berupa **perubahan** Volume pekerjaan Peningkatan Jalan Bukit Makmur Dan Jalan Melata **dengan** uraian seperti terlampir.

PASAL 2

SANKSI

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh item pekerjaan yang telah disepakati **tersebut** dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan **apabila** **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai item yang telah **disepakati** dan waktu yang ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** akan didenda sesuai **dengan** ketentuan yang berlaku.

PASAL 3
PENUTUP


1. **Addendum Kontrak** ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat perjanjian Kontrak No. **620/02.25/SP/PUPRPERKIMTAN/X/2022 Tanggal 25 OKTOBER 2022**
2. **Addendum Kontrak** ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. **Addendum Kontrak** ini dibuat dalam rangkap 6 (Enam), 2 (Dua) diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang masing – masing mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA
Kontraktor Pelaksana
CV.KARYA BERSAUDARA



CHRISTIANA HARYANTI
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Kabupaten Lamandau


NOZUL ST., M.T

NIP. 19770901 200604 1 013