



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Timur Nanga Bulik Kode Pos: 74162

Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031

email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

**BACK UP QUANTITY
NOMOR: 02
BULAN DESEMBER 2022**

PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN BUKIT MAKMUR DAN JALAN MELATA

LOKASI:

KECAMATAN MENTHOBI RAYA

NOMOR :

620/02.25/SP/PUPRPERKIMTAN/X/2022

TANGGAL KONTRAK :

25 OKTOBER 2022

HARGA BORONGAN:

RP. 1.998.445.000,00

**(SATU MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILANPULUH DELAPAN JUTA
EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)**

TAHUN ANGGARAN 2022

KONSULTAN



**CV. SERUYAN MITRATAMA
CONSULTANT**

KONTRAKTOR



KARYA BERSAUDARA

CV. KARYA BERSAUDARA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Timur Nanga Bulik Kode Pos: 74162

Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031

email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

BACKUP DATA QUANTITY

Nama Paket : Peningkatan Jalan Bukit Makmur dan Jalan Melata
 Item Pembayaran No. : 1.2
 Jenis Pekerjaan : Mobilisasi
 Satuan Pembayaran : LS

NO	URAIAN	SAT.	KONTRAK				REALISASI		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
A.	Sewa Tanah	M2							
B.	PERALATAN Periksa lembar 1.2-2 ASPHALT MIXING PLANT ASPHALT FINISHER ASPHALT DISTRIBUTOR COMPRESSOR 4000-6500 L/M DUMP TRUCK 3.5 TON EXCAVATOR 80-140 HP GENERATOR SET MOTOR GRADER >100 HP WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 TANDEM ROLLER 8-8 T. TIRE ROLLER 8-10 T. VIBRATORY ROLLER 5-8 T. WATER TANKER 3000-4500 L.				23.600.000,00	63,05			
			1,00						
			1,00	3.000.000,00			1,00	3.000.000,00	8,02
			1,00	300.000,00			1,00	300.000,00	0,80
			1,00	300.000,00			1,00	300.000,00	0,80
			5,00	300.000,00					
			1,00	3.000.000,00			1,00	3.000.000,00	8,02
			1,00	250.000,00			1,00	250.000,00	0,67
			1,00	3.000.000,00					
			1,00	3.000.000,00			1,00	3.000.000,00	8,02
			1,00	3.000.000,00			1,00	3.000.000,00	8,02
			1,00	3.000.000,00			1,00	3.000.000,00	8,02
			1,00	3.000.000,00					
			1,00	250.000,00					
C.	FASILITAS KONTRAKTOR Base Camp	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5,34			
D.	FASILITAS LABORATORIUM 2. Soil & Aggregate Testing 3. Bituminous Testing 4. Concrete Testing 5. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) 6. Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)								
E.	MOBILISASI LAINNYA PEKERJAAN DARURAT LAIN-LAIN								
E.1.	1. Papan Nama Kegiatan	Set	2,00	500.000,00	1.000.000,00	2,67			
E.1.	2. Pengukuran Lapangan	LS	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10,69			
F.	DEMOBILISASI	LS	1,00	6.828.441,41	6.828.441,41	18,24	1,00	6.828.441,41	18,24
Total Biaya Mobilisasi					37.428.441,41	100,00		22.678.441,41	58,05
Total Dibayar Bulan ini (Bobot Realisasi / 100)									0,56

Diperiksa Oleh,
 Konsultan Supervisi
 CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT



Diketahui Oleh,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 Dinas PUPR PERKIMTAN
 Kab. Lamandau

[Signature]
ADPATI GEMADA, ST. MT
 NIP. 19820417 200903 1 006

Diperiksa Oleh,
 Konsultan Supervisi
 CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT

[Signature]
WIDYA LESTARIONO, ST
 Inspektor

Disetujui Oleh,
 Pengawas Teknis
 Dinas PUPR PERKIMTAN
 Kab. Lamandau

[Signature]
DWI SUGIYANTO, ST
 NIP. 19790822 201001 1 013

Dibuat Oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARYA BERSAUDARA

[Signature]
KIKIANTO
 Pelaksana

Disetujui Oleh,
 Pengawas Teknis
 Dinas PUPR PERKIMTAN
 Kab. Lamandau

[Signature]
RIDIWAN
 NIP. 19730529 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Timur Nanga Bulik Kode Pos: 74162
 Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
 email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

BACKUP DATA QUANTITY

Nama Paket : Peningkatan Jalan Bukit Makmur dan Jalan Melata
Item Pembayaran No. : 1.19
Jenis Pekerjaan : Biaya Penerapan SMK-K
Metode Pembayaran : LS

NO	URAIAN	SATUAN	KONTRAK				REALISASI		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
A.	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja								
1.	Persiapan Dokumen Penerapan SMK-K								
	- Pembuatan Dokumen RKK, RKPL, RMLLP, RMPK	Set	1,00	500.000,00	500.000,00	3,47			
	- Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00	500.000,00	500.000,00	3,47			
	- Penyusunan Pelaporan Penerapan SMK-K	Set	1,00	500.000,00	500.000,00	3,47			
2.	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan:								
	- Induksi K3 (safety induction);	Org	10,00	25.000,00	250.000,00	1,73			
	- Pengarahan K3 (safety briefing);	Org	10,00	25.000,00	250.000,00	1,73			
	- Spanduk	Lembar	1,00	160.000,00	160.000,00	1,11			
	- Poster	Lembar	1,00	160.000,00	160.000,00	1,11			
3.	Alat Pelindung Kerja dan alat pelindung diri :								
a.	Alat Pelindung Kerja (APK):								
	- Pembatas Area (Restricted Area)	Set	1,00	500.000,00	500.000,00	3,47			
b.	Alat Pelindung Diri (APD):								
	- Topi Pelindung;	Bh	10,00	170.000,00	1.700.000,00	11,80	5,00	850.000,00	5,90
	- Rumpi Safety;	Bh	10,00	85.000,00	850.000,00	5,90	5,00	425.000,00	2,95
	- Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	Box	10,00	50.000,00	500.000,00	3,47	5,00	250.000,00	1,73
	- Sarung Tangan;	Pg	10,00	8.000,00	80.000,00	0,56	5,00	40.000,00	0,28
	- Sepatu Keselamatan;	Pg	10,00	150.000,00	1.500.000,00	10,41	5,00	750.000,00	5,20
	- Kacamata	Bh	10,00	25.000,00	250.000,00	1,73	5,00	125.000,00	0,87
	- Sabuk Pengaman	Bh	10,00	85.000,00	850.000,00	5,90	5,00	425.000,00	2,95
4.	Asuransi dan Perlindungan :								
	- Asuransi								
5.	Personil K3 Konstruksi :								
	- Petugas Pengatur Lalu Lintas	OB	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	20,82	1,00	1.500.000,00	10,41
6.	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan :								
	- Peralatan P3K (Obat Luka, Perban, Tandu, Kotak P3K)	Set	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6,94			
7.	Rambu-Rambu yang diperlukan								
	- Rambu Larangan;	Bh	2,00	170.000,00	340.000,00	2,36			
	- Rambu Peringatan;	Bh	2,00	170.000,00	340.000,00	2,36			
	- Rambu Kewajiban;	Bh	2,00	170.000,00	340.000,00	2,36			
	- Rambu Informasi;	Bh	2,00	170.000,00	340.000,00	2,36			
8.	Konultasi dengan Ahli terkait keselamatan Konstruksi								
	- Ahli Keselamatan terkait jalan	Or	1,00	150.000,00	150.000,00	1,04	1,00	150.000,00	1,04
9.	Lain-Lain Terkait Pengendalian Resiko K3								
	- Bendera Ringan K3	Bh	1,00	100.000,00	100.000,00	0,69			
	- Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	10,00	25.000,00	250.000,00	1,73			
Total Biaya Penerapan SMK-K					14.410.000,00	100,00		4.515.000,00	31,33
Total Dibayar Bulanan ini (Bobot Realisasi / 100)									0,31



Diketahui Oleh,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP-TK)
 Dinas PUPR PERKIMTAN
 Kab. Lamandau

ADEPATI GEMADA, ST. MT
 NIP. 198204172009031006

Diperiksa Oleh,
 Konsultan Supervisi
 CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT

WIDYA LESTARI NO. ST
 Inspector

Disetujui Oleh,
 Pengawas Teknis
 Dinas PUPR PERKIMTAN
 Kab. Lamandau


DWI SUGIYANTO, ST
 NIP. 197908222010011013

Dibuat Oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 CV. KARYA BERSAUDARA

KIKIANTO
 Pelaksana

Disetujui Oleh,
 Pengawas Teknis
 Dinas PUPR PERKIMTAN
 Kab. Lamandau

RIDUWAN
 NIP. 197305292005021001



Komplek Perkantoran Bukit Hibul Timur Nanga Bulik Kode Pos: 74162
Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
email : dpupr.lamandaukab@gmail.com


BACK UP DATA QUANTITY

Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Bukit Makmur dan Jalan Melata
Mata Pembayaran	: 3.3.(1)
Pekerjaan	: Penyediaan Badan Jalan
Pekerjaan	: M2

No.	STA	Panjang (M)	Lebar (M)	Lebar Rata-Rata (M)	Volume (M2)	Keterangan
	Bukit Makmur					
1	05+450,00		8,00			
2	05+550,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
3	05+650,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
4	05+750,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
5	05+850,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
6	05+950,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
7	06+050,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
8	06+150,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
9	06+250,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
10	06+350,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
11	06+450,00	100,00	8,00	8,00	800,00	
12	06+550,00	25,60	8,00	8,00	204,78	
13	06+575,60		8,00			
	TOTAL	1.125,60			9.004,78	

	TOTAL VOLUME TERPASANG	9.004,78	M2
	TOTAL VOLUME RENCANA	9.004,78	M2

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT



Diketahui Oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

A →

ADPATI GEMADA, ST, MT
NIP. 19820417 200903 1 006

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT


WIDYA LESTARIONO, ST
Inspector

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau



DWI SUGIYANTO, ST
NIP. 19790822 201001 1 013

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. KARYA BERSAUDARA


KIKIYANTO
Pelaksana

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

[Signature]

RIDUWAN
NIP. 19730529 200502 1 001



Komplek Perkantoran Bukit Hibul Timur Nanga Bulik Kode Pos: 74162
Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
email : dpupr.lamandauskab@gmail.com

BACK UP DATA QUANTITY

[illegible]

TOTAL VOLUME TERPASANG

8.00	Buah
------	------

TOTAL VOLUME RENCANA

8.00	Buah
------	------

Diperiksa Oleh
Konsultansi Supervisi
RUMAH MITRATAMA CONSULTING
MC
SUR EYD PRASTOWO, ST
Supervision Engineer


WIDYA LESTARI, ST
Inspector


KIKIYANTO
Pelaksana

ADPATI GEMADA, ST, MT
NIP. 19820417 200903 1 006


DWI SUGIYANTO, ST
NIP. 19790822 201001 1 013


RIDUAN
NIP. 19730529 200502 1 001



RIDUWAN
NIP. 19730529 2005024 001



email : dpupr.lanmandaukab@gmail.com

Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Bukit Makmur dan Jalan Melata
Nomor Mata Pembayaran : 3.2.(2a)
Nama Pekerjaan : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
Nomor Pekerjaan : M3

	TOTAL VOLUME TERPASANG	132,30	M3
	TOTAL VOLUME RENCANA	132,30	M3



KIKIANTO
Pelaksana

Diketahui Oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Linaudau

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

ADPATI GEMADA, ST. MT
NIP. 19820417 200903 1 006

DWI SUGIYANTO, ST
NIP. 19790822 201001 1 013

RIDUWAN
NIP. 19730529 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Timur Nanga Bulik Kode Pos: 74162
Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

BACK UP DATA QUANTITY

Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Bukit Makmur dan Jalan Melata
Nomor Mata Pembayaran : 6.1.(1a)
Jenis Pekerjaan : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
Satuan Pekerjaan : Liter

No.	STA	Panjang (M)	Lebar (M)	Koef. (Liter/M ²)	Volume (Liter)	Keterangan
Bukit Makmur						
1	04+320,00 - 04+350,00	30,00	5,50	0,64	105,60	
2	04+350,00 - 04+400,00	50,00	5,50	0,64	176,00	
3	04+400,00 - 04+450,00	50,00	5,50	0,64	176,00	
4	04+450,00 - 04+500,00	50,00	5,50	0,64	176,00	
5	04+500,00 - 04+550,00	50,00	5,50	0,64	176,00	
6	04+550,00 - 04+600,00	50,00	5,50	0,64	176,00	
7	04+600,00 - 04+650,00	50,00	5,50	0,64	176,00	
Jalan Melata						
1	00+000,00 - 00+050,00	50,00	5,50	0,64	176,00	
2	00+050,00 - 00+075,00	25,00	5,50	0,64	88,00	
3	00+095,00 - 00+100,00	5,00	5,50	0,64	17,60	
4	00+100,00 - 00+150,00	50,00	5,50	0,64	176,00	
5	00+150,00 - 00+200,00	50,00	5,50	0,64	176,00	
TOTAL		510,00			1.795,20	
TOTAL VOLUME TERPASANG					1.795,20	Liter
TOTAL VOLUME RENCANA					1.795,20	Liter

CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT



Diketahui Oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

ADPATI GEMADA, ST, MT
NIP. 19820417 200903 1 006

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT

WIDYA LESTARIANO, ST
Inspector

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

DWI SUGIYANTO, ST
NIP. 19790822 201001 1 013

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. KARYA BERSAUDARA

KIKIANTO
Pelaksana

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

RIDUWAN
NIP. 19730529 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Timur Nanga Bukit Kode Pos: 74162
Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

BACK UP DATA QUANTITY

Item Pekerjaan : Peningkatan Jalan Bukit Makmur dan Jalan Meteta
Pemerintah : K.3.46
Bentuk Pekerjaan : Letasan Lapis Pondasi (HRS-Besi)
Satuan Pekerjaan : Ton

No.	STA	Panjang (M)	Lebar (M)	Lebar Rata- Rata (M)	Tebal (M)												Tebal Rata-Rata (M)	Tebal Total Rata-Rata (M)	BJ (Ton/M3)	Volume (Ton)	Keterangan
					Kiri				Tengah				Kanan								
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
	Bukit Makmur																				
1	04+320,00		5,00						0,040	0,040	0,040	0,040					0,040				
2	04+325,00	5,00	5,10	5,05	0,040	0,041	0,040	0,040									0,040	0,040	2,23	2,26	
3	04+375,00	50,00	5,00	5,05					0,042	0,041	0,041	0,042					0,042	0,041	2,23	23,02	
4	04+425,00	50,00	5,20	5,10									0,040	0,042	0,040	0,041	0,041	0,040	2,23	23,39	
5	04+475,00	50,00	5,00	5,10	0,038	0,039	0,041	0,040									0,040	0,040	2,23	22,82	
6	04+525,00	50,00	5,00	5,00									0,043	0,045	0,040	0,041	0,042	0,041	2,23	22,79	
7	04+575,00	50,00	5,10	5,05					0,039	0,041	0,040	0,040					0,040	0,041	2,23	23,16	
8	04+625,00	50,00	5,10	5,10					0,048	0,045	0,045	0,048					0,048	0,043	2,23	24,31	
9	04+641,00	10,00	5,00	5,05					0,038	0,037	0,037	0,037					0,037	0,041	2,23	7,46	
10	04+650,00	9,00	5,00	5,00									0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,039	2,23	3,88	
	Jalan Metata																				
1	00+000,00		5,00										0,040	0,040	0,040	0,040	0,040				
2	00+015,00	15,00	4,90	4,95					0,059	0,060	0,060	0,059					0,060	0,060	2,23	8,24	
3	00+050,00	35,00	4,85	4,93	0,068	0,066	0,067	0,068									0,067	0,063	2,23	24,31	
4	00+075,00	25,00	5,00	4,98					0,040	0,040	0,040	0,040					0,040	0,054	2,23	14,84	
5	00+095,00		5,00	5,00					0,040	0,040	0,040	0,040					0,040				
6	00+100,00	5,00	5,00	5,00									0,038	0,037	0,037	0,038	0,038	0,039	2,23	2,16	
7	00+162,00	52,00	5,20	5,10	0,047	0,048	0,048	0,050									0,049	0,043	2,23	25,43	
8	00+200,00	48,00	4,90	5,05					0,049	0,048	0,052	0,051					0,050	0,049	2,23	26,62	

TOTAL VOLUME TERPASANG

254,68 Ton

TOTAL VOLUME RENCANA

227,48 Ton



Diketahui Oleh,
Pegawai Teknis Registrasi (PPTK)
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

ADPAT GEMADA, ST, MT
NIP. 19820417 200903 1 006

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT

WIDYA LESTARI, ST
Inspktor

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

DWI SUGIANTO, ST
NIP. 19790822 201001 1 013

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksanaan
CV. KARYA BERSAUDARA

KIKIANTO

Disetujui Oleh,
Pengawas Teknis
Dinas PUPR PERKIMTAN
Kab. Lamandau

RIDUWAN
NIP. 19730529 200502 1 001