

JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

PEKERJAAN :
LOKASI :
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DAS BARITO
DAS BARITO KABUPATEN BARITO UTARA
45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KALENDER

NO.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	ROBOT	BULAN KE- 01								KEPERANGKAT	KETERANGAN
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
				01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	01-08		
A. PEKERJAAN PEMBAIAN													
01.	Panen Pohon	Rp 450.000,00	0,00%										100
02.	Mobilisasi dan Demobilisasi personil & peralatan	Rp 5.000.000,00	0,60%										
03.	Site Survey dan Pemetaan Peta	Rp 1.840.000,00	0,22%										
04.	Pengadaan patok kayu 1000 lokal pasang rambu	Rp 47.000.000,00	5,72%										
B. PELAKSANAAN (SMK3)													
01.	SMK3	Rp 5.000.000,00	0,60%										90
C. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI 1,4 M3													
01.	Dusen Rambu (ACP dengan tebal 3 mm)	Rp 117.754.000,00	14,38%										
02.	Beja silu 30.30.3 mm (bingkai dusen rambu)	Rp 14.752.600,00	2,03%										
03.	Tiang Beton 9 m -200 daH	Rp 2.402.600,00	0,31%										
04.	Pengecatan rangka dusen rambu	Rp 104.000.000,00	12,66%										
05.	Plat Besi Galvanis t=3mm (klem)	Rp 2.912.000,00	0,35%										
06.	plat besi galvanis t=4mm (sirip Pipa)	Rp 1.040.000,00	0,12%										
07.	plat besi galvanis t=5mm (klem pipa sirip)	Rp 2.400.000,00	0,31%										
08.	Pipa 2 inch (sambungan tiang dengan lengan dau	Rp 2.808.000,00	0,34%										
09.	Penutup Pipa 2"	Rp 2.040.000,00	0,25%										
10.	Pengecatan tiang	Rp 26.618.020,00	3,24%										
11.	Pemotongan	Rp 7.488.000,00	0,91%										
12.	Pengelasan	Rp 7.488.000,00	0,91%										
13.	Pengeboran	Rp 8.216.000,00	1,00%										
14.	Mur baut uk. 6 mm	Rp 2.860.000,00	0,34%										
15.	Mur baut uk. 10 mm	Rp 1.248.000,00	0,15%										
16.	Mur baut uk. 18 mm	Rp 3.170.000,00	0,38%										
17.	Bantalan Karut	Rp 2.080.000,00	0,25%										
18.	Stiker logo	Rp 520.000,00	0,06%										
19.	Stiker tahun anggaran	Rp 299.000,00	0,03%										
20.	Stiker identitas rambu	Rp 240.000,00	0,03%										
21.	Pembersihan lokasi	Rp 2.116.800,00	0,25%										
22.	Pengeboran tanah sedalam 4 meter	Rp 95.173.000,00	11,56%										
23.	Pemasangan tiang beton	Rp 34.970.000,00	4,25%										
24.	Peralatan dan penyediaan dusen rambu	Rp 1.950.000,00	0,23%										
D. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI 1,00 M3													
01.	Dusen Rambu (ACP dengan tebal 3 mm)	Rp 64.700.000,00	7,87%										
02.	Beja silu 30.30.3 mm (bingkai dusen rambu)	Rp 10.173.600,00	1,23%										
03.	Tiang Beton 9 m -200 daH	Rp 2.002.000,00	0,24%										
04.	Pengecatan rangka dusen rambu	Rp 80.000.000,00	9,73%										
05.	Plat Besi Galvanis t=3mm (klem)	Rp 2.240.000,00	0,27%										
06.	plat besi galvanis t=4mm (sirip Pipa)	Rp 800.000,00	0,09%										
07.	plat besi galvanis t=5mm (klem pipa sirip)	Rp 2.000.000,00	0,24%										
08.	Pipa 2 inch (sambungan tiang dengan lengan dau	Rp 2.160.000,00	0,26%										
09.	Penutup Pipa 2"	Rp 1.600.000,00	0,19%										
10.	Pengecatan tiang	Rp 20.474.740,00	2,49%										
11.	Pemotongan	Rp 5.760.000,00	0,70%										
12.	Pengelasan	Rp 5.760.000,00	0,70%										
13.	Pengeboran	Rp 6.320.000,00	0,76%										
14.	Mur baut uk. 6 mm	Rp 2.200.000,00	0,26%										
15.	Mur baut uk. 10 mm	Rp 960.000,00	0,11%										
16.	Mur baut uk. 18 mm	Rp 2.400.000,00	0,29%										
17.	Bantalan Karut	Rp 1.600.000,00	0,19%										
18.	Stiker logo	Rp 400.000,00	0,04%										
19.	Stiker tahun anggaran	Rp 230.000,00	0,02%										
20.	Stiker identitas rambu	Rp 200.000,00	0,02%										
21.	Pembersihan lokasi	Rp 1.627.200,00	0,19%										
22.	Pengeboran tanah sedalam 4 meter	Rp 73.210.000,00	8,91%										
23.	Pemasangan tiang beton	Rp 26.900.000,00	3,27%										
24.	Peralatan dan penyediaan dusen rambu	Rp 1.900.000,00	0,18%										
JUMLAH		Rp 821.463.540,00											
PAJAK		Rp 90.360.991,60	100,00%										
JUMLAH+PAJAK		Rp 911.824.531,60											
PEMBULATAN		Rp 911.824.531,00											
				MINGGUAN									
				KUMULATIF									
RENCANA				21,18%	35,14%	54,91%	70,36%	81,43%	89,36%	95,36%	99,36%		
				21,18%	44,33%	61,54%	76,48%	85,10%	91,50%	95,36%	99,36%		

KETERANGAN

- Jangka pelaksanaan pekerjaan ini adalah 45 hari kalender
- Untuk minggu ke 1 hingga minggu ke 7 dalam setiap bulannya terdiri dari 7 hari kalender.
- Untuk minggu ke 7 terdiri dari 3 hari kalender.

Palangka Raya, 08 Oktober 2021

Per antar

CV. MITRA PERSADA

CV. MITRA PERSADA

PALANGKA RAYA

ALVIANUS
Direktur